

ANEXA 2

GRAFICUL DE ESALONARE A EXECUTARII LUCRARILOR PENTRU REABILITARE STRADA CSEREY JANOSNE, SFANTU GHEORGHE

Nr. crt.	Capitol sau subcapitol cheltuieli/ Denumire activitate	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Studii de teren Elaborare studiu geotehnic	■	5 zile										
2	Cheltuieli proiectare Documentatii pentru avize	■	5 zile										
3	Cheltuieli proiectare Studiu de fezabilitate	■	10 zile										
4	Studii de teren Ridicare topografica	■	3 zile										
5	Cheltuieli proiectare Taxe ptr. obtinerea de avize, ac. si autoriz.	■	■	30 zile									
6	Cheltuieli proiectare Elaborare PT +C.S.	■	■	20 zile									
7	Cheltuieli proiectare Verificarea tehnică a proiectului	■	■	5 zile									
8	Cheltuieli proiectare Elaborare detalii executie	■	■	30 zile									
9	Org. procedurilor de achizitie publica Org. procedurilor de achizitie publica	■	■	20 zile									
10	Cheltuieli proiectare Consultanta	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11	Cheltuieli proiectare Asistenta tehnica si consult. tehn la exec.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	Comisioane, cote, taxe, Plata comisioane, cote, taxe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	Cheltuieli diverse si neprevazute Emitere ordine de variatie sau aditionale	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14	Cheltuieli org. de santier Lucr. de constructii aferente org. santier	■	■	■	5 zile								
15	Chelt. constructii si instalatii Sapatura manuala si mecanizata	■	■	■	5 zile								
16	Chelt. constructii si instalatii Bordurare	■	■	■	■	10 zile							
17	Chelt. constructii si instalatii Strat de forma	■	■	■	■	10 zile							
18	Chelt. constructii si instalatii Strat de fundatie din balast	■	■	■	■	10 zile							
19	Chelt. constructii si instalatii Strat de fundatie din piatra sparta	■	■	■	■	10 zile							
20	Chelt. constructii si instalatii Imbracaminte asfaltica	■	■	■	■	5 zile							
21	Chelt. constructii si instalatii Canalizare pluviala	■	■	■	■	15 zile							
22	Chelt. constructii si instalatii Trotuare	■	■	■	■	10 zile							
23	Chelt. constructii si instalatii Siguranta circulatiei	■	■	■	■	2 zile							

LEGENDA:



Esalonarea executarii lucrarilor

Intocmit,