

ANEXA 1

GRAFICUL CHELTUIELILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE ESALONARE A EXECUTARII LUCRARILOR PENTRU REABILITARE STRADA SALCAMILOR, SFANTU GHEORGHE

Nr. crt.	Capitol sau subcapitol cheltuieli/ Denumire activitate	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Studii de teren Elaborare studiu geotehnic	0,868 mii lei 5 zile											
2	Cheltuieli proiectare Documentatii pentru avize	1,550 mii lei 5 zile											
3	Cheltuieli proiectare Studiu de fezabilitate	8,659 mii lei 10 zile											
4	Studii de teren Ridicare topografica	1,860 mii lei 3 zile											
5	Cheltuieli proiectare Taxe ptr. obtinerea de avize, ac. si autoriz.	8,370 mii lei 30 zile											
6	Cheltuieli proiectare Elaborare PT +C.S.	34,001 mii lei 20 zile											
7	Cheltuieli proiectare Verificarea tehnica a proiectului	4,857 mii lei 5 zile											
8	Cheltuieli proiectare Elaborare detalii executie	14,572 mii lei 30 zile											
9	Org. procedurilor de achizitie publica Org. procedurilor de achizitie publica	3,874 mii lei 20 zile											
10	Cheltuieli proiectare Consultanta	4,329 mii lei 90 zile											
11	Cheltuieli proiectare Asistenta tehnica si consult. tehn la exec.	18,838 mii lei 90 zile											
12	Comisioane, cote, taxe, Plata comisioane, cote, taxe	27,454 mii lei 90 zile											
13	Cheltuieli diverse si neprevazute Emitere ordine de variatie sau aditionale	217,549 mii lei 120 zile											
14	Cheltuieli org. de santier Lucr. de constructii aferente org. santier	21,119 mii lei 5 zile											
15	Chelt. constructii si instalatii Sapatura manuala si mecanizata	93,24 mii lei 5 zile											
16	Chelt. constructii si instalatii Bordurare	117,49 mii lei 10 zile											
17	Chelt. constructii si instalatii Strat de forma	52,86 mii lei 10 zile											
18	Chelt. constructii si instalatii Strat de fundatie din balast	101,55 mii lei 10 zile											
19	Chelt. constructii si instalatii Strat de fundatie din piatra sparta	89,13 mii lei 10 zile											
20	Chelt. constructii si instalatii Imbracaminte asfaltica	861,67 mii lei 5 zile											
21	Chelt. constructii si instalatii Canalizare pluviala	677,82 mii lei 15 zile											
22	Chelt. constructii si instalatii Trotuare	114,00 mii lei 10 zile											
23	Chelt. constructii si instalatii Siguranta circulatiei	4,08 mii lei 2 zile											

LEGENDA:



Categorii de cheltuieli privind activitatile care le insotesc
Esalonarea executarii lucrarilor

Intocmit,