



Program Opera ional Regional

CERERE DE FINAN ARE

<b>ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINAN ARE</b> Se completeaz de c tre Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar	
Institu ia: Agen ia pentru Dezvoltare Regional Centru (ADR Centru)	
Num r de înregistrare.....	Numele i prenumele persoanei care înregistreaz .....
Data înregistr rii .....	Semn tura.....
Cod apel: POR/192/4/3/Îmbun t irea regenerarii fizice, economice i sociale a comunit ilor marginalizate în municipiile re edin de jude din România	Cod proiect 127509
Titlul proiectului	Amenajare parc - Cartierul Ciucului
Componenta 1	POR/2017/4/4.3/1, AXA PRIORITAR 4- SPRIJINIREA DEZVOLT RII URBANE DURABILE, PRIORITATEA DE INVESTI II 4.3- OFERIREA DE SPRIJIN PENTRU REGENERARE FIZIC , ECONOMIC I SOCIAL A COMUNIT ILOR DEFAVORIZATE DIN REGIUNILE URBANE I RURALE
Axa Prioritar	Sprijinirea dezvolt rii urbane durabile
Opera iunea	Îmbun t irea regenerarii fizice, economice i sociale a comunit ilor marginalizate în municipiile re edin de jude din România
Schema de ajutor de stat	

INFORMA II PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organiza ie: UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Tipul Organiza iei: unitate administrativ teritorial nivel local

Este întreprinderea IMM: NU

Cod de înregistrare fiscal /CIF: 4404605

Num r de înregistrare la Registrul autorit ilor publice: 16128

Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala

Data infiin rii: 01/07/1979

Înregistrat in scopuri de TVA: NU

Entitate de drept public: DA

Adresa po tal : Municipiul Sfântul Gheorghe, România, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, , jude ul Covasna, cod po tal 520008, România

Telefon/Fax: 0267316957 / 0267311243

Adresa e-mail: info@sepsi.ro

Pagina Web: www.sfantugheorgheinfo.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTIT II

Func ie: Primar

Nume: Árpád-András Antal

Telefon/Fax: - / 0267311243

Adres de e-mail: info@sepsi.ro

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa	Swift
RO66TREZ25621420220XXXXX	RO66TREZ25621420220XXXXX	TREZORERIA	SFÂNTU GHEORGHE	BEM JOZEF, nr.9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023,Covasna, România	TREZROBU

EXERCII FINANCIARE - LEI

Perioada	Num r mediu de salaria i	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01/01/2013 - 31/12/2013	210		855,808,840.00	136,614,225.00						
01/01/2014 - 31/12/2014	211		946,883,905.00	161,284,149.00						
01/01/2015 - 31/12/2015	214		1,030,616,543.00	188,850,406.00						
01/01/2016 - 31/12/2016	212		1,078,215,705.00	156,436,094.00						
01/01/2017 - 31/12/2017	245		1,353,946,676.00	236,681,712.00						
01/01/2018 - 31/12/2018	245		1,332,086,227.00	142,393,149.00						

FINAN RI

Asisten acordat anterior

Cod SMIS: 4543

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó

Nr. de înregistrare contract: 644 / 09 MAR 2010

Dat începere: 10 MAR 2010

Dat finalizare: 09 MAR 2013

Valoarea total proiect: 10,110,385.10 LEI

Valoare eligibil proiect: 9,711,357.63 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 575,039.13 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 9,136,318.50 LEI

Rambursare efectiv : 8,943,094.76 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 3.66 LEI din data de 20 MAR 2008

#### Măsura de ajutor de stat

##### Baza legal națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

##### Baza legal comunitară

Baza legal :

Măsura CE: NR. din

#### Detalii proiect

##### Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii de educație, a dotării Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației locale la procesul educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea complexului de clădiri, reabilitarea sălii de sport, a sălii de festivități multifuncționale, a bibliotecii adecvate și a unor spații verzi pentru 1306 elevi care desfășoară activități educaționale în aceste spații.
2. Dotarea, echiparea Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfântu Gheorghe cu echipamente IT și sport.
3. Asigurarea creșterii participării populației locale la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.
4. Creșterea eficienței energetice prin îmbunătățirea eficienței utilizării energiei în urma reabilitării, modernizării și extinderii Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfântu Gheorghe.

##### Rezultate

1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului de finanțare în învățământul obligatoriu și liceal a fost modernizată și reabilitată.  
1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipată conform standardelor europene.  
0,1 %, reprezentând 1 unitate școlară din cele 15% propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipată cu echipamente IT.  
1306 elevi au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată.  
92 cadre didactice, femei și bărbați au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată

##### Activități finanțate

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului
2. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare.
3. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare.
4. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006
5. Elaborarea proiectului tehnic
- 5.1 Recepția calitativă și cantitativă a proiectului tehnic
6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de expertiză și asistență tehnică
- 6.1. Atribuirea contractului de achiziție servicii de expertiză și asistență tehnică.
- 6.2. Prestarea Serviciilor de expertiză și asistență tehnică
- 6.3. Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență tehnică.
7. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reabilitare
- 7.1. Atribuirea contractului de achiziție pentru lucrări de construcții și reabilitare
- 7.2. Executarea lucrărilor de construcții și reabilitare conform graficului de execuție.

- 7.3.Recep ii lucr ri de construc ii, par iale în faze determinante i finale.  
8.Organizarea procedurii de achizi ii pentru achizi ia echipamentelor IT i dot rilor necesare proiectului.  
8.1.Atribuirea contractului de achizi ie, dot ri i echipamente IT  
8.2.Livrarea, recep ia i punerea în func iune a echipamentelor IT, dot rilor.  
9.Activit i de monitorizare i evaluare  
10.Activit i de informare despre proiect  
11.Activit i pentru închiderea proiectului.

**Cod SMIS:** 11373

**Titlul proiectului:** Reabilitarea Caminului Cultural Zathureczky Berta din Municipiul Sfantu Gheorghe

**Nr. de înregistrare contract:** 1126 / 18 DEC 2010

**Dat începere:** 19 DEC 2010

**Dat finalizare:** 18 DEC 2013

**Valoarea total proiect:** 3,577,652.00 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 2,874,650.00 LEI

**Valoare eligibil beneficiar:** 57,493.00 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 2,817,157.00 LEI

**Rambursare efectiv :** 2,323,299.71 LEI

**Entitate finan atoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 3.97 LEI din data de 18 DEC 2008

#### M sura de ajutor de stat

**Baza legal na ional**

**Denumirea m surii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

**Baza legal comunitar**

**Baz legal :**

**M sura CE:** NR. din

#### Detalii proiect

##### **Obiective**

Obiectivul general al proiectului constituie îmbun t irea calit ii infrastructurii c minului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe în vederea cre terii, îmbun t irii standardelor de calitate în prestarea serviciilor sociale, diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice i pentru asigurarea unui acces egal al vârstnicilor la astfel de servicii.

Obiectivele specifice:

- A. Îmbun t irea calit ii infrastructurii existente a c minului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe pin reabilitarea cl dirii în care sunt prestate urm toarele tipuri de servicii:
1. Locuin e protejate pentru persoane vârstnice în 21 de camere pentru 28 de beneficiari.
  2. Centru de zi pentru persoane vârstnice cu o capacitate zilnic de 20 beneficiari.
  3. Servicii conexe constând în:
    - a. Servicii de consiliere i informare social i advocacy
    - b. Servicii de fizioterapie i kinetoterapie
  - B. Extinderea capacit ii c minului, a serviciilor de locuin e protejate cu înc 8 camere i cu o sal multifunc ional de 80 mp, care vor fi amenajate în mansarda cl dirii reabilitate i prin care se vor asigura i servicii noi de tip:
    - a. Respite (servicii de îngrijire reziden ial pentru persoane vârstnice dependente i /sau semidependente de pat i de domiciliu pe o perioad scurt , maxim 1 lun , pentru familiile care au în îngrijire astfel de persoane i care sunt nevoite s solicite astfel de servicii din diferite cauze obiective pentru o perioad scurt )
    - b. De club pentru beneficiari.
  - C. Îmbun t irea gradului de accesibilizare a c minului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe prin montarea unui ascensor în vederea îmbun t irii standardelor de calitate legate de accesul persoanelor cu probleme de mobilitate i în vederea cre terii accesului egal la servicii sociale prestate în cadrul c minului.
  - D. Dotarea cu echipamente de fizio-kinetoterapie, echipamente de buc t rie i sp l torie, tehnic de calcul, în vederea cre terii calit ii serviciilor prestate în c minul "Zathurecky Berta".
  - E. Cre terea eficien ei energetice prin îmbun t irea eficien ei utiliz rii energiei în urma reabilit rii i moderniz rii c minului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe (Prin aplicarea pachetului de solu ii de reabilitare termic propus se ob ine o reducere a facturii pentru energia termic de 47,15%).

##### **Rezultate**

1. Angajarea echipei de: implementare a proiectului  
Exist o echip care are expertiza i experien a necesar pentru implementarea proiectului.  
Echipa de implementare a proiectului este angajat,

2.Stabilirea comisiei de coordonare i implementare a proiectului:

Exist o comisie care coordoneaz activit ile de implementare ale proiectului. Exist o metodologie de luare a deciziilor.

3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activit ile de monitorizare i implementare:

Exist un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivit i, responsabilit i, con ine rezultate i mijloace de verificare a rezultatelor.

4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare i a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:

Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implemantare.

5. Elaborarea planului de achizi ii a proiectului conform OUG 34/2006: Plan de achizi ii gata elaborat.

6. Organizarea procedurii de achizi ii pentru Servicii de proiectare i engineering: Procedur de achizi ii derulat n conformitate cu OUG 34/2006

7. Organizarea procedurii de achizi ii pentru Serviciile de Asistenta tehnica: Procedur de achizi ii derulat n conformitate cu OUG 34/2006

8. Organizarea procedurii de achizi ii pentru lucr ri de construc ii i reamenajare: Procedur de achizi ii derulat n conformitate cu OUG 34/2006

9. Organizarea procedurii de achizi ii pentru achizi ia echipamentelor i dot rilor necesare proiectului: Procedur de achizi ii derulat n conformitate cu OUG 34/2006

10. Activit i de monitorizare i evaluare: Rapoarte, fi e de monitorizare, evaluare, periodice, intermediare i finale.

11. Activit i de informare despre proiect: Comunitatea local este bine informat despre proiect i stadiul de realizare a acestuia.

12. Prestarea serviciilor sociale existente la data nceperii proiectului: Au fost prestate serviciile sociale specifice ale c minului socio-medical Zathureczky Berta din Sf.Gheorghe pentru un num r de 45 de beneficiari.

13. Prestarea serviciilor nou create de ngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor mbun t ite n urma reabilit rii i dot rilor efectuate: Au fost prestate serviciile sociale specifice mbun t ite ale c minului socio-medical Zathureczky Berta din Sf.Gheorghe n urma reabilit tii i a dot rii pentru un num r de 55 de beneficiari.

14. Activit i pentru nchiderea proiectului: Au fost finalizate i aprobate documentele care justific finalizarea proiectului din punct de vedere tehnic, financiar i juridic.

#### Activit i finan ate

1. Angajarea echipei de: implementare a proiectului

2.Stabilirea comisiei de coordonare i implementare a proiectului:

Exist o comisie care coordoneaz activit ile de implementare ale proiectului.

3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activit ile de monitorizare i implementare:

4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare i a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:

5. Elaborarea planului de achizi ii a proiectului conform OUG 34/2006:

6. Organizarea procedurii de achizi ii pentru Servicii de proiectare i engineering:

7. Organizarea procedurii de achizi ii pentru Serviciile de Asistenta tehnica:

8. Organizarea procedurii de achizi ii pentru lucr ri de construc ii i reamenajare:

9. Organizarea procedurii de achizi ii pentru achizi ia echipamentelor i dot rilor necesare proiectului:

10. Activit i de monitorizare i evaluare:

11. Activit i de informare despre proiect:

12. Prestarea serviciilor sociale existente la data nceperii proiectului:

13. Prestarea serviciilor nou create de ngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor mbun t ite n urma reabilit rii i dot rilor efectuate:

14. Activit i pentru nchiderea proiectului:

**Cod SMIS:** 7716

**Titlul proiectului:** CREAREA I AMENAJAREA SPA IILOR VERZI DIN STRADA CIMITIRULUI, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

**Nr. de nregistrare contract:** 1180 / 18 DEC 2010

**Dat ncepere:** 19 DEC 2010

**Dat finalizare:** 18 DEC 2013

**Valoarea total proiect:** 3,105,744.66 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 2,125,412.60 LEI

**Valoare eligibil beneficiar:** 42,508.25 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 2,082,904.35 LEI

**Rambursare efectiv :** 1,960,712.94 LEI

**Entitate finan atoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

**Cererea de finan are curent este complementar cu aceste asisten acordat anterior.**

**M sura de ajutor de stat**

## Baza legal na ional

### Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

## Baza legal comunitar

Baz legal :

M sursa CE: NR. din

## Detalii proiect

### Obiective

#### Obiectivul General:

Obiectivul strategic al POR const în sprijinirea unei dezvolt ri economice, sociale durabile i echilibrate teritorial, a tuturor Regiunilor României, potrivit nevoilor i resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvolt rii durabile a polilor urbani de cre tere, îmbun t irea mediului de afaceri i a infrastructurii de baz , pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investi ii.

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de interven ie în cadrul axei prioritare 1 – „Sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor-poli urbani de cre tere”, a domeniului major de interven ie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urban ” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea reabilit rii infrastructurii urbane, îmbun t irea serviciilor urbane inclusiv a serviciilor sociale, la reabilitarea i modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric i cultural.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urban a Municipiului Sfântu Gheorghe i totodat la atingerea obiectivului specific al POR, anume cre terea rolului economic i social al ora elor, prin aplicarea unei abord ri policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrat a regiunilor, în concordan cu obiectivele Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Regional i Cadrului Na ional Strategic de Referin , precum i cu Orient rile Strategice Comunitare pentru actuala perioad de programare 2007-2013.

Proiectul se încadreaz în Axa 1 – Sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor – poten iali poli de cre tere, Domeniul major de interven ie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urban – subdomeniul centre urbane i va contribui la reabilitarea infrastructurii urbane degradate, la reabilitarea i modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric i cultural.

Municipiul Sfântu Gheorghe î i propune s se transforme într-o colectivitate teritorial generatoare de locuri de munc , competitiv , sus in toare a capacit ilor economice de (eco)produc ie i produc ie bazat pe inovare, în acord cu politica strategic a Uniunii Europene prev zut în Strategia de la Lisabona revizuit , dar i în politicile de dezvoltare regional comunitar . Priorit i orizontale func ionale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de anse, protec ia mediului, eficien a energetic , utilizarea tehnologiilor informa ionale, incluziunea social i educa ional se vor asocia permanent cu elementele de miz strategic antemen ionate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie s valorifice superior poten ialul, cultural i de tradi ii, patrimoniul istoric i mixul rela ional etnic i civic reg sibil în zon , pentru a deveni un centru urban de tip european.

#### Obiective specifice:

În vederea cre terii rolului economic i social al centrelor urbane, al cre terii atractivit ii municipiului Sfântu Gheorghe, proiectul atinge obiectivele specifice prin înfiin area unui parc nou în centrul ora ului. Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice al Planului Integrat de Dezvoltare Urban a municipiului Sfântu Gheorghe i a Planului Na ional de Mediu:

- Cre terea rolului economic, social i al atractivit ii centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban, pentru a stimula o dezvoltare policentrica mai echilibrat a regiunii 7 Centru
- Extinderea spa iilor verzi i celor destinate recreerii, diversificarea func iei centrului urban din municipiul Sfântu Gheorghe
- Cre teterea calit ii vie ii i al confortului popula iei Sfântu Gheorghe
- Reabilitarea, renaturarea zonelor degradate i cre terea calit ii mediului

Rezultatul concret în urma implement rii proiectului va consta în reabilitarea unui teren nefolosit i degradat, i transformarea acestuia într-un parc nou din care face parte i un spa iu de joac destinat copiilor.

### Rezultate

1. Cre terea rolului economic, social i al atractivit ii centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban, pentru a stimula o dezvoltare policentrica mai echilibrat a regiunii 7 Centru În urma realiz rii prin proiect a investi iilor în infrastructura publica urbana din centrul istoric, va creste rolul economic si social al municipiului - 1 plan integrat de dezvoltare urbana din cele 30 propuse în cadrul programului este implementat
2. Extinderea spa iilor verzi i celor destinate recreerii, diversificarea func iei centrului urban din municipiul Sfântu GheorgheÎn urma implement rii proiectului se va înfiin a un nou parc i un nou spa iu de joac pentru copii - este înfiin at 1 parc nou, crescând astfel num rul total al parcurilor din Sf.Gheorghe la 13 - este înfiin at 1 spa iu nou de joac pentru copii al turi de cele 18 existente
3. Cre teterea calit ii vie ii i al confortului popula iei, din Sfântu Gheorghe În urma amenaj rii parcului i al spa iului de joac pentru copii, locuitorii din ZAU vor avea un nou spa iu de recreere - 12.692 de persoane rezidente în ZAU beneficiaz de parc - 1.903 copii sub 14 ani vor beneficia de spa iul de joac amenajat
4. Reabilitarea i renaturarea zonelor degradate i cre terea calit ii mediului Punerea in valoare a terenurilor degradate i neutilizate prin amenajarea de noi suprafe e plantate publice - 8.071 mp de teren degradat va fi reabilitat i valorificat astfel crescând suprafa a total a spa iilor verzi în municipiu cu 11,55%

### Activit i finan ate

- 1 Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
- 1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).
- 1.2 Recep ia Studiului de Fezabilitate (SF)
- 2 Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnic i inginerie
- 3 Emiterea certificatului de urbanism
- 4 Ob inerea avizelor/ acordurilor/autoriza iilor de principiu
- 5 Adoptarea hot rârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului i a cheltuielilor legate de proiect



- 6 Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanare.  
7 Întocmirea cererii de finanare  
8 Depunerea Cererii de Finanare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.
- 9 Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții,
- 10 Predarea și recepția proiectului tehnic  
11 Depunerea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.  
12 Obținerea autorizațiilor de construcție  
13 Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înaintea semnării contractului de finanare  
14 Semnarea contractului de finanare
- Activități ce se vor derula în faza de implementare a proiectului propus  
1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului  
2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare  
3 Activități de informare și promovare a proiectului  
3.1 Comunicarea printr-un anunț de presă începerea activităților din proiect  
3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală  
3.3 Organizarea conferințelor de presă  
4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare  
5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare  
6 Activități de monitorizare și evaluare  
7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică  
7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică  
7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică  
7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență  
8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de amenajare  
8.1 Atribuirea contractului de lucrări de amenajare  
9 Execuția lucrărilor de amenajare conform graficului de execuție  
9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor  
9.2 Predarea amplasamentului  
9.3 Organizarea de șantier  
9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de amenajare  
10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executanți și a reglementărilor tehnice în vigoare  
10.1 Verificarea materialelor utilizate  
10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător  
11 Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinante  
12 Recepția finală a lucrărilor de amenajare  
13 Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului  
13.1 Atribuirea contractului de furnizare  
13.2 Recepția calitativă și cantitativă a bunurilor furnizate  
14 Activități de monitorizare intermediară și finale privind implementarea proiectului  
14.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție  
15 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar  
15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar  
15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit  
15.3 Întocmirea raportului final de audit  
16 Activități pentru închiderea proiectului

**Cod SMIS:** 11345

**Titlul proiectului:** Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor colare și a laboratoarelor la Grupul colar Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe

**Nr. de înregistrare contract:** 1184 / 18 DEC 2010

**Data începerii:** 19 DEC 2010

**Data finalizării:** 18 DEC 2013

**Valoarea totală proiect:** 6,243,159.52 LEI

**Valoarea eligibilă proiect:** 4,863,301.00 LEI

**Valoarea eligibilă beneficiar:** 97,266.02 LEI

**Valoarea sprijin beneficiar:** 4,766,034.98 LEI

**Rambursare efectivă:** 4,116,388.65 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 4.28 LEI din data de 25 FEB 2009

#### **Modalitatea de ajutor de stat**

**Baza legală națională**

**Denumirea măsurii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

**Baza legală comunitară**

## Detalii proiect

### Obiective

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea în cadrul POR, Axa prioritar 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă” prin realizarea îmbunătățirii calității infrastructurii de educație, a dotării Grupului școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației la procesul educațional.

### Obiective specifice:

- 1.Transformarea fostei centrale termice în ateliere școlare și laboratoare, îmbunătățind calitatea infrastructurii de educație la Grupul școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
- 2.Dotarea, echiparea laboratoarelor la Grupul școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
- 3.Eliminarea factorilor poluanți din zona școlii și a cartierului de locuințe.
- 4.Asigurarea creșterii populației școlare la procesul educațional prin promovarea egalității de anse și a nondiscriminării.

### Rezultate

O clădire dezafectată este reabilitată și predat procesului de învățământ.

1 unitate școlar din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost modernizat și reabilitat.

1 unitate școlar din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat conform standardelor europene.

0,1% reprezentând 1 unitate școlar din cele 15% propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat cu echipament IT.

622 elevi au acces la infrastructura educațională modernizată și dotată.

45 cadre didactice, femei și bărbați au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată.

### Activități financiare

#### Activități preliminare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate

1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).

1.2 Recepția Studiului de Fezabilitate (SF).

2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie..

2.1 Elaborarea Proiectului Tehnic (PT).

2.2 Recepția Proiectului Tehnic (PT).

3. Emiterea certificatului de urbanism

4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu.

5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare.

7.Întocmirea cererii de finanțare.

8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.

9. Depunerea documentației în vederea obținerii Avizului Inspectoratului de Stat în Construcții,

10. Predarea și recepția Proiectului Tehnic

11. Depunerea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.

12. Obținerea autorizațiilor de construcție

13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului, înaintea semnării contractului de finanțare

14. Semnarea contractului de finanțare

#### Activități după semnarea contractului

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului

2. Numirea echipei de implementare

2.1. Stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare

3. Activități de informare și promovare a proiectului

3.1 Comunicarea prin anunțuri de presă începerea și stadiile cheie a activităților din proiect

3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală

3.3 Organizarea conferințelor de presă

3.4 Editarea și distribuirea de materiale informative în ultimele luni ale implementării

3.5 Realizarea și postarea unui banner informativ pe website-ul beneficiarului

4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare.

5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare.

6. Activități de monitorizare și evaluare.

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică

7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică

7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică

7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și instalații

8.1 Atribuirea contractului de lucrări de construcții și instalații

9. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor

9.2 Predarea amplasamentului

9.3 Organizarea de antier

9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de construcții și instalații



10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executanți și a reglementărilor tehnice în vigoare.

10.1 Verificarea materialelor utilizate

10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător

11. Organizarea procedurii de achiziții pentru dotările necesare a proiectului

11.1. Atribuirea contractului de achiziție, dotări

11.2. Livrarea, recepția și punerea în funcțiune a dotărilor

12. Recepția lucrărilor de construcții și instalații, parțial în faze determinate

13. Recepția finală a lucrărilor de construcții și instalații.

14. Activități de monitorizare intermediară și finale privind implementarea proiectului

14.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție

15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar

15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar

15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar

15.3 Întocmirea raportului final de audit

16. Activități pentru închiderea proiectului.

**Cod SMIS:** 7725

**Titlul proiectului:** Reabilitarea și echiparea cantinei sociale din Municipiul Sfântu Gheorghe

**Nr. de înregistrare contract:** 1181 / 18 DEC 2010

**Data începerii:** 19 DEC 2010

**Data finalizării:** 16 IUL 2013

**Valoarea totală proiect:** 1,582,482.14 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 1,057,168.60 LEI

**Valoare eligibilă beneficiar:** 21,143.37 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 1,036,025.23 LEI

**Rambursare efectivă:** 838,124.69 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

**Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.**

#### **Măsura de ajutor de stat**

**Baza legală națională**

**Denumirea măsurii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

**Baza legală comunitară**

**Baza legală:**

**Măsura CE:** NR. din

#### **Detalii proiect**

##### **Obiective**

**Obiectivul general**

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Obiectivul general al proiectului propus vizează creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane și sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României.

Proiectul se adresează Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a orașului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrului Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

**Obiectivele specifice**

Proiectului constă în reabilitarea, modernizarea și dotarea cu mobilier/ echipamente tehnice a cantinei sociale din str. Podetului din municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea realizării unui centru social cu destinație multifuncțională cu scopul prestării unor servicii sociale în conformitate cu prevederile normelor actuale, precum și în scopul asigurării cerințelor esențiale de calitate și funcționale ale construcției.

Obiectivul specific vizat prin proiect este îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod

echilibrat pe întreg teritoriul rii, pentru asigurarea unui acces egal al cet enilor la astfel de servicii.

Prin proiectul Reabilitarea si echiparea cantinei sociale din municipiului Sfântu Gheorghe, se urm re te atingerea urm toarelor obiective specifice:

Cre terea rolului social al municipiului Sfântu Gheorghe prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru a stimula o dezvoltare policentrica mai echilibrat a regiunii 7 Centru.

Creșterea calitatii vietii si diversificarea functiei urbane prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru acces egal al cetatenilor la astfel de servicii.

Crearea si imbunatatirea calitatii infrastructurii necesare sus inerii unui sistem real de servicii sociale.

Dezvoltarea serviciilor sociale prestate de furnizori acredita i, în vederea promov rii incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile i dezvolt rii resurselor umane.

Cre terea eficien ei energetice a imobilelor centrelor sociale reabilitate i modernizate.

Îmbun t irea managementului i organizarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale.

Proiectul prevede infiintarea unei game variate de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele aflate în dificultate, începând cu acceptarea lor, pâ n la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confrunt , temporar, inclusiv prin organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de via independente i a competen elor profesionale.

Implementarea acestui proiect va conduce, în ultima instanta, la diminuarea disparitatilor interregionale precum si a disparitatilor în interiorul Regiunii 7 Centru, iar în cadrul municipiului Sfântu Gheorghe, între zonele atractive pentru investitori si cele neatractive, printr-o mai buna utilizare a sinergiilor regionale. Dezvoltarea echilibrata a municipiului Sf. Gheorghe se va realiza printr-o abordare intergrata, bazata pe o combinatie a investitiilor publice în infrastructura locala si sprijinirea valorificarii resurselor locale.

## Rezultate

A Activit i desf urate înainte semn rii contractului de finan are

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documenta iei de Avizare a Lucr rilor de Interven ii  
Contract de prest ri servicii de elaborare Documenta iei de Avizare a Lucr rilor de Interven ii atribuit.

2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnic i inginerie  
Contract de prest ri servicii de elaborare proiectare tehnic i inginerie.

3. Emiterea certificatului de urbanism  
Certificat de urbanism emis în data de 23.02.2009 sub nr.80.

4. Ob inerea avizelor / acordurilor / autorizai ilor de principiu  
- Decizie eliberata de APM Covasna sub nr.111 din 23.03.2009  
- Fisa tehnica de mediu emisa de APM Covasna în data de 26.03.2009 – SE SUPUNE CAU FARA ACORD DE MEDIU.- Aviz de la Directia pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national.

5. Adoptarea hot rârilor Consiliului Jude ean de Aprobare a Documenta iei de Avizare a Lucr rilor de Interven ii, de aprobare a proiectului i a cheltuielilor legate de proiect.  
Hot rârile Consiliului Jude ean au fost elaborate

6. Culegerea de informa ii i documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finan are  
Informa ii i documente administrative existente, în vederea scrierii Cererii de Finan are.

7. Întocmirea cererii de finan are  
Exist o Cerere de Finan are elaborat conform instruc iunilor din ghidul solicitantului

8. Depunerea Cererii de Finan are la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agen iei de Dezvoltare Regional 7 CENTRU.  
Dosarul Cererii de Finan are este depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru

9. Depunerea documenta iei în vederea ob inerii acordului Inspectoratului de Stat în Construc ii  
Documenta ia pentru ob inerea acordului ISC a fost depus

10. Predarea i recep ia proiectului tehnic  
Proiect tehnic executat i recep ionat

11. Depunerea de c tre Consiliul Jude ean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.  
Proiectul tehnic a fost depus la depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru

12. Ob inerea autorizai ilor de construc ie  
Este emis autorizatia de construc ie.

13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fa a locului înaintea semn rii contractului de finan are  
S-au verificat documentele de eligibilitate de c tre reprezentan ii ADR 7 Centru.

14. Semnarea contractului de finan are  
Contract de finan are semnat între Autoritatea de Management i Beneficiarul proiectului.

B Activit i desf urate după semnarea contractului de finan are

1. Elaborarea planului de achizi ii a proiectului  
Plan de achizi ii gata elaborat

2. Numirea echipei de implementare i stabilirea responsabilit ilor membrilor echipei de implementare  
Exist o echip care are preg tirea i experien a necesar pentru implementarea proiectului

3. Activit i de informare i promovare a proiectului  
Comunitatea local este bine informat despre proiect i stadiul de realizare a acestuia

4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activit ile de monitorizare i implementare  
Exist un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivit i, responsabilit i, con ine rezultate i mijloace de verificare a rezultatelor

5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare i a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare

Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implemantare

6. Activit i de monitorizare i evaluare

Activitățile proiectului sînt monitorizate și evaluate

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică.

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

9. Executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție

Lucrările de construcție au fost executate conform proiectului tehnic și planificărilor inițiale

Un monument istoric din patrimoniul cultural local, este reabilitat

10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executanți și a reglementărilor tehnice în vigoare

Fiecare fază de execuție urmărită în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentației tehnice, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executanți și a reglementărilor tehnice în vigoare

11. Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțială în faze determinate

Lucrările de reabilitare și modernizare au fost recepționate în faze parțiale

12. Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

Proces verbal de recepție finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

13. Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

14. Activități de monitorizare intermediară și finale privind implementarea proiectului

Rapoarte de monitorizare intermediară a implementării proiectului

15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

16. Activități pentru închiderea proiectului

Activități specifice de închidere a proiectului

#### Activități financiare

A Activități desfășurate înainte de semnarea contractului de finanțare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie

3. Emiterea certificatului de urbanism

4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu

5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Județean de Aprobare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare

7. Întocmirea cererii de finanțare

8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.

9. Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții

10. Predarea și recepția proiectului tehnic

11. Depunerea de către Consiliul Județean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.

12. Obținerea autorizațiilor de construcție

13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înaintea semnării contractului de finanțare

14. Semnarea contractului de finanțare

B Activități desfășurate după semnarea contractului de finanțare

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului

2. Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare

3. Activități de informare și promovare a proiectului

4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare

5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare

6. Activități de monitorizare și evaluare

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică.

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare

9. Executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție

10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executanți și a reglementărilor tehnice în vigoare

11. Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțială în faze determinate

12. Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

13. Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului

14. Activități de monitorizare intermediară și finale privind implementarea proiectului

15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar

16. Activități pentru închiderea proiectului

**Cod SMIS:** 7717

**Titlul proiectului:** AMENAJAREA SPAȚIILOR PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

**Nr. de înregistrare contract:** 1232 / 02 FEB 2011

**Dată începere:** 03 FEB 2011

**Dată finalizare:** 30 MAR 2016

**Valoarea totală proiect:** 5,915,454.42 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 4,411,075.60 LEI

**Valoare eligibilă beneficiar:** 88,221.51 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 4,322,854.09 LEI

**Rambursare efectivă:** 4,553,115.97 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

Cererea de finanare curent este complementar cu această asisten acordat anterior.

## M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

## Detalii proiect

### Obiective

Obiectivul general

Obiectivul strategic al POR const în sprijinirea unei dezvolt ri economice, sociale, durabile i echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor i resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvolt rii durabile a polilor urbani de cre tere, îmbun t irea mediului de afaceri i a infrastructurii de baz , pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investi ii.

Obiectivul general al proiectului propus vizeaz creșterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane si sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor care pot contribui la o dezvoltare policentric a teritoriului României.

Proiectul se adreseaz Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor – poli urbani de cre tere, Domeniul de interven ie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urban , Sub-domeniul: Centre urbane.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urban a ora ului Sfântu Gheorghe i totodat la atingerea obiectivului specific al POR, anume cre terea rolului economic i social al ora elor, prin aplicarea unei abord ri policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrat a regiunilor, în concordan cu obiectivele Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Regional i Cadrlui Na ional Strategic de Referin , precum i cu Orient rile Strategice Comunitare pentru actuala perioad de programare 2007-2013.

Municipiul Sfântu Gheorghe î i propune s se transforme într-o colectivitate teritorial generatoare de locuri de munc , competitiv , sus in toare a capacit ilor economice de (eco)produc ie i produc ie bazat pe inovare, în acord cu politica strategic a Uniunii Europene prev zut în Strategia de la Lisabona revizuit , dar i în politicile de dezvoltare regional comunitar . Priorit i orizontale func ionale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de anse, protec ia mediului, eficien a energetic , utilizarea tehnologiilor informa ionale, incluziunea social i educa ional se vor asocia permanent cu elementele de miz strategic antemen ionate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie s valorifice superior poten ialul, cultural i de tradi ii, patrimoniul istoric i mixul rela ional etnic i civic reg sibil în zon , pentru a deveni un centru urban de tip european.

### Obiectivele specifice

Principalul obiectiv al proiectului vizeaz îmbun t irea infrastructurii urbane, revitalizarea serviciilor urbane si creșterea sigurantei pietonilor in trafic, prin amenajarea unor trasee pietonale, pia ete, scuaruri i noduri comerciale si conservarea texturii urbane istorice, cu scopul de a îmbun t i accesibilitatea zonei i mobilitatea popula iei i a bunurilor, determinând o dezvoltare durabil in municipiu.

Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urban pentru municipiul Sf. Gheorghe se situeaz în zona sus inerii i înt ririi poten ialului economic, social i cultural al a ez rii. Unul din mijloacele de ac iune este acela de reabilitare coordonat a infrastructurii urbane, pentru ca prin această s poat fi înt rite tendin ele pozitive (cre terea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activit ilor economice etc.), iar acestea s contrabalanseze pe cele negative constatate în ultima perioad (sporul natural negativ, segregarea func iunilor urbane etc.).

Prin proiectul Amenajarea spatiilor pietonale din centrul înstoric al municipiului Sfantu Gheorghe, se urm re te atingerea urm toarelor obiective specifice:

Cre terea rolului economic i social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimul rii dezvolt rii policentrice a regiunii;

Creșterea calitatii vietii, a gradului de siguranta pietonilor in trafic si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii publice urbane;

Conservarea texturii urbane istorice si imbunatatirea calitatii spa iilor publice;

Cre terea calit ii mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru biciclisti, realizarea de planta ii si renaturarea zonelor degradate;

Fluidizarea traficului si atingerea unui confort sporit pentru participantii la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de leg tur între centrul istoric i zonele de locuin e adiacente;

Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabila a municipiului.

### Rezultate

1. Cre terea rolului economic i social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimul rii dezvolt rii policentrice a regiunii.

- 1 plan integrat de dezvoltare urbana din cele 30 propuse în cadrul programului este implementat.

- 1 nucleu istoric urban din cele 55 de orase existente in regiunea Centru este reabilitat si dotat cu mobilier urban conform normelor U.E.

2. Creșterea calitatii vietii, a gradului de siguranta pietonilor in trafic si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii publice urbane.

- 12.692 de locuitori din ZAU, beneficiari directi

- 62.037 de locuitori din Municipiul Sfântu Gheorghe beneficiaza de realizarea proiectului i implementarea planului integrat de

dezvoltare urbana din cele 400.000 persoane propuse.

- a crescut numarul agenilor economici înregistrați în ZAU cu cca. 5,30%.

3. Conservarea texturii urbane istorice și îmbunătățirea calitatii spațiilor publice  
spațiul public este modernizat și redat publicului cu scopuri de recreere.

- s-a înființat 1 fântână arteziană

4. Creșterea calității mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru bicicliști, realizarea de plante și renaturarea zonelor degradate.  
- a crescut suprafața zonei verzi în centrul orașului de la 4.850,80 m<sup>2</sup> la 4.865,00 m<sup>2</sup>.

- s-a înființat 356,00 m<sup>2</sup> pista pentru bicicliști.

5. Fluidizarea traficului și atingerea unui confort sporit pentru participanții la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de legătură între centrul istoric și zonele de locuințe adiacente.

- timpul de deplasare în zona centrală se reduce.

- locuitorii sunt încurajați să opteze pentru traversarea pietonală a centrului orașului.

6. Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabilă a municipiului.

- promenada orașului este modernizată.

- municipiul are un spațiu urban reprezentativ care face posibilă adunarea unor mulțimi mai mari, sau să primească amenajările temporare prilejuite de festivaluri.

#### Activități financiare

- 1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
- 3 Activități de informare și promovare a proiectului
- 3.1 Comunicarea printr-un anunț de presă începerea activităților din proiect
- 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
- 3.3 Organizarea conferințelor de presă
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activități de monitorizare și evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
- 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
- 7.3 Recepția finală cantitativ și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
- 8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare și modernizare
- 9 Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de antier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executanți și a reglementărilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
- 11 Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțială în faze determinante
- 12 Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 13 Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
- 13.1 Atribuirea contractului de furnizare
- 13.2 Recepția calitativă și cantitativă a bunurilor furnizate
- 14 Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
- 14.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
- 15 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit
- 15.3 Întocmirea raportului final de audit
- 16 Activități pentru încheierea proiectului

**Cod SMIS:** 18483

**Titlul proiectului:** Centru Multifuncțional Neri Szent Fulop, Municipiul Sfântu Gheorghe

**Nr. de înregistrare contract:** 2348 / 30 SEP 2011

**Data începerii:** 01 OCT 2011

**Data finalizării:** 30 APR 2013

**Valoarea totală proiect:** 1,498,530.56 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 1,181,290.00 LEI

**Valoare eligibilă beneficiar:** 23,625.80 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 1,157,664.20 LEI

**Rambursare efectivă:** 1,031,640.25 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 4.35 LEI din data de 30 SEP 2011

#### Măsura de ajutor de stat



## Baza legal na ional

### Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

## Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

## Detalii proiect

### Obiective

Obiectivul general al proiectului „Centrul Multifunc ional Néri Szent Fülöp din Municipiul Sfântu Gheorghe urm re te îmbun t irea calit ii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin transformarea fostei centrale termice din zona Ör k a Municipiului Sfântu Gheorghe într-un centru multifunc ional asigurând, astfel, accesul egal al cet enilor la serviciile oferite de centru.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Reabilitarea cl dirii fostei centrale termice în vederea înfiin rii Centrului Multifunc ional Néri Szent Fülöp.
  - Dotarea Centrului Multifunc ional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
  - Eliminarea factorilor poluan i din zona centrului multifunc ional i a cartierului de locuin e.
  - Asigurarea, promovarea egalit ii de anse i a nondiscrimin rii.
- Realizarea obiectivului general , respectiv a obiectivelor specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale Axei prioritare 3 „Îmbun t irea infrastructurii sociale” deoarece prin realizarea unui centru multifunc ional într-o zon , unde se reg se te majoritatea popula iei rome din municipiu, cu multe probleme sociale, se creeaz premisele necesare pentru asigurarea popula iei cu servicii de baz , contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice i sociale, prin îmbun t irea infrastructurii serviciilor de s n tate, educa ie, social i pentru siguran a public în situa ii de urgen . Totodat investi ia propus a se realiza prin proiectul de finan are corespunde perfect investi iilor care pot fi realizate prin Programul Opera ional Regional pentru aceast ax prioritar , care are ca scop îmbun t irea calit ii i ridicarea acestor servicii la standarde europene cu implica ii pozitive asupra gradului de s n tate i al particip rii popula iei la pia a muncii.

Realizarea centrului multifunc ional Néri Szent Fülöp, dotat cu echipamentele necesare, va oferi o gam larg de servicii i consultan beneficiarilor de astfel de servicii sociale contribuind la procesul de incluziune social a romilor, asigurând astfel promovarea egalit ii de anse i a nondiscrimin rii. Pentru aceast categorie de popula ie se va crea oportunitatea de a- i îmbun t ii abilit ile de rezolvare a problemelor comune printr-un proces de înv rare i consultare la standardele europene. Prin urmare proiectul propus spre finan are contribuie la realizarea obiectivului specific al Domeniului major de interven ie 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea i echipare infrastructurii serviciilor sociale”, care const în îmbun t ire calit ii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul rii, pentru asigurarea unui acces egal al cet enilor la astfel de servicii

Obiectiv specific proiect:

1. Reabilitarea cl dirii fostei centrale termice în vederea înfiin rii Centrului Multifunc ional Néri Szent Fülöp
2. Dotarea Centrului Multifunc ional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
3. Eliminarea factorilor poluan i din zona centrului multifunc ional i a cartierului de locuin e.
4. Asigurarea, promovarea egalit ii de anse i a nondiscrimin rii.

### Rezultate

1. Activit i premerg toare semn rii contractului de finan are:  
Documenta ia depus spre finan are privind proiectul "Centrul Multifunc ional Néri Szent Fülöp, Municipiul Sfântu Gheorghe" a fost aprobat , urmeaz semnarea contractului de finan are i implementarea proiectului
2. Numirea echipei de implemetare: Exist o echip care are preg tirea i experien a necesar pentru implementarea proiectului.
3. Elaborarea planului de achizi ii a proiectului: Exist un plan finalizat pentru achizi ii
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activit ile de monitorizare i implementare: Exist planul de implementare a proiectului
5. Activit i de informare i promovare a proiectului: Comunitatea local este bine informat despre proiect i stadiul de realizare a acestuia.
6. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare i a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare: Au fost verificate i completate documentele tehnice, de programare, i instrumentele de lucru
7. Activit i de monitorizare i evaluare: Rapoarte periodice, intermediare i raport final
8. Activit i pentru asisten tehnic : Se realizez asisten a tehnic pe toat durata implement rii
9. Activit i pentru lucr ri de construc ii i instala ii: Cl dire reabilitat
10. Activit i privind dot rile: Cl dire reabilitat i dotat
11. Activit ile pentru audit financiar: Raport final de audit
12. Activit i pentru închiderea proiectului: Investi ie realizat , respectiv, centru multifunc ional dotat cu echipamentele necesare preg tit s asigure serviciile sociale beneficiarilor înt

### Activit i finan ate

1. Activit i premerg toare semn rii contractului de finan are:
2. Numirea echipei de implemetare:
3. Elaborarea planului de achizi ii a proiectului:
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activit ile de monitorizare i implementare:
5. Activit i de informare i promovare a proiectului:
6. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare i a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:
7. Activit i de monitorizare i evaluare:
8. Activit i pentru asisten tehnic :

- 9.Activități pentru lucrări de construcții și instalații:  
10.Activități privind dotările:  
11.Activități pentru audit financiar:  
12.Activități pentru încheierea proiectului:

**Cod SMIS:** 7670

**Titlul proiectului:** REABILITAREA UNOR STRĂZI DIN ZONA DE ACȚIUNE URBANĂ A MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

**Nr. de înregistrare contract:** 2037 / 30 SEP 2011

**Data începerii:** 01 OCT 2011

**Data finalizării:** 30 IUN 2016

**Valoarea totală proiect:** 15,047,220.50 LEI

**Valoarea eligibilă proiect:** 12,161,088.60 LEI

**Valoarea eligibilă beneficiar:** 243,221.77 LEI

**Valoarea sprijin beneficiar:** 9,771,434.69 LEI

**Rambursare efectivă:** 9,417,061.76 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

#### Măsură de ajutor de stat

**Baza legală națională**

**Denumirea măsurii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

**Baza legală comunitară**

**Baza legală:**

**Măsură CE:** NR. din

#### Detalii proiect

##### **Obiective**

Obiectivul general al proiectului propus urmărește creșterea calității vieții, reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane degradate, prin reabilitarea unor străzi din ZAU (Zona de acțiune urbană) a municipiului Sfântu Gheorghe, construirea de piste pentru bicicliști, reabilitare trotuare, iluminat public și parcaje, toate acestea contribuind la asigurarea îmbunătățirii calității infrastructurii urbane, la standarde europene în Municipiul Sfântu Gheorghe.

Municipiul Sfântu Gheorghe își propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă, susținătoare a capacităților economice de (eco)producție și producție bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar și în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorități orizontale funcționale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de șanse, protecția mediului, eficiența energetică, utilizarea tehnologiilor informaționale, incluziunea socială și educațională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenționate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie să valorifice superior potențialul, cultural și de tradiții, patrimoniul istoric și mixul relațional etnic și civic regăsit în zonă, pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de intervenție în cadrul Axei prioritare 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbane de creștere”, a domeniului major de intervenție 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea reabilitării infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane. Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a orașului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrului Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013. O infrastructură tehnico-edilărie modernă, durabilă, în acord cu normele europene de protecția mediului, conferă Municipiului posibilitatea atragerii de investitori străini și autohtoni, confortul habitatului uman și calitate vieții comunitare.

##### **Obiectivele specifice**

Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii urbane, diversificarea și îmbunătățirea serviciilor urbane degradate, reabilitarea străzilor existente în ZAU pe o lungime de L= 4468 m (55.244 mp), cu dotările aferente – trotuare, piste pentru bicicliști, stații de autobuz, zonele verzi adiacente, iluminat public, locuri de parcare.

Scopul acestui proiect este dezvoltarea de ansamblu și creșterea rolului economic și social al Municipiului Sf. Gheorghe către a zonei înconjurătoare, toate acestea contribuind la creșterea accesibilității zonei, a mobilității populației și a bunurilor, la eliberarea spațiului public central și recuperarea sa în folosul unei vieți urbane firești.

Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbană - municipiul Sf. Gheorghe se situează în zona susinerii și întăririi potențialului economic, social și cultural al orașului. Unul din mijloacele de acțiune este acela de reabilitare coordonată a infrastructurii urbane, pentru ca prin aceasta să poată fi întărite tendințele pozitive (creșterea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activităților economice etc.), iar acestea să contrabalanseze pe cele negative constatate în ultima perioadă (sporul natural negativ, segregarea funcțiunilor urbane etc.).

Prin realizarea proiectului Reabilitarea unor străzi din zona de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe parte componentă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

- Creșterea rolului economic, social și al atractivității centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe
- Diversificarea și îmbunătățirea serviciilor urbane.
- Modernizarea și reabilitarea spațiilor publice degradate
- Creșterea gradului de siguranță la circulație
- Reducerea timpului de circulație în ZAU.
- Îmbunătățirea traficului activ și pasiv în ZAU.
- Creșterea calității mediului, prin reducerea semnificativ a noxelor aduse de reorganizarea traficului.

Avantajul unei abordări integrate a problemelor economice, sociale și de mediu din zonele urbane degradate constă în faptul că se pot rezolva simultan o serie de probleme între care există relații de interdependență care afectează atât zona urbană cât și arealele adiacente.

#### Rezultate

Rezultatul concret în urma implementării proiectului va consta în reabilitarea și modernizarea a 55.244 mp, din care parte carosabil 31.095 mp (din care străzi: 30.231 mp; stații de autobuz: 864 mp); 15.890,00 mp trotuare; 4.487 mp/L=4193 m piste de biciclete; 1372 mp parcuri; 2.400 mp Zone verzi și scuaruri, toate acestea aflându-se în zona de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe.

#### Activități financiare

- 1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
- 3 Activități de informare și promovare a proiectului
- 3.1 Organizarea procedurii de achiziții pt. Servicii de informare și promovare
- 3.2 Comunicarea prin 2 aniuri de presă începerea și finalizarea activităților din proiect
- 3.3 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
- 3.4 Organizarea conferințelor de presă
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activități de monitorizare și evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
- 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
- 7.3 Recepția finală cantitativ și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
- 8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare și modernizare
- 9 Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de antier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
- 11 Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinante
- 12 Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 13 Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
- 13.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
- 14 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 14.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 14.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar
- 14.3 Întocmirea raportului final de audit
- 15 Activități pentru închiderea proiectului

**Cod SMIS:** 18084

**Titlul proiectului:** Dezvoltarea serviciilor sociale de creșă cu program de lucru zilnic din Sfântu Gheorghe

**Nr. de înregistrare contract:** 3659 / 15 FEB 2013

**Data începerii:** 16 FEB 2013

**Data finalizării:** 15 AUG 2015

**Valoarea totală proiect:** 2,265,499.84 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 1,598,729.00 LEI

**Valoare eligibilă beneficiar:** 31,974.58 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 1,566,754.42 LEI

**Rambursare efectivă :** 1,224,746.52 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 4.39 LEI din data de 15 FEB 2013

#### Măsură de ajutor de stat

## Baza legal na ional

### Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

## Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

## Detalii proiect

### Obiective

În municipiul Sfântu Gheorghe există o singură creșă, în care sunt găzduiți copii cu vârste între 0 și 3 ani. Spațiul în care își desfășoară activitatea Creșa din Sfântu Gheorghe este insuficient față de nevoile înregistrate, ceea ce face ca serviciile pe care aceasta le asigură să fie nesatisfăcătoare. Din acest motiv, Primăria municipiului Sfântu Gheorghe și Direcția de Asistență Comunitară au luat hotărârea de a cauta o soluție pentru mărirea capacității Creșei prin repartizarea unei clădiri cu o suprafață mai mare, care să permită furnizarea de servicii sociale de creșă pentru un număr mai mare de copii.

Obiectivul general al proiectului este de creștere a spațiilor multifuncționale de calitate în favoarea beneficiarilor și a celor ce asigură servicii acestora în cadrul Creșei din municipiul Sfântu Gheorghe.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Obținerea de spații utilizabile în condiții de siguranță și sănătate
2. Creșterea capacității Creșei de a asigura servicii și condiții de calitate beneficiarilor săi
3. Creșterea numărului de copii ce vor beneficia de servicii de creșă
4. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale acordate, inclusiv a condițiilor medico-sanitare

Atingerea obiectivelor specifice se va face, în principal, prin intermediul următoarelor acțiuni:

1. Obținerea de spații utilizabile în condiții de siguranță și sănătate se va realiza prin reamenajarea și/sau reconfigurarea spațiilor existente, îmbunătățirea fluxurilor de circulație în clădire pentru copii și pentru personalul creșei, realizarea unor lucrări de izolație termică la pereții exteriori, etc.

2. Creșterea capacității Creșei de a asigura servicii și condiții de calitate beneficiarilor săi se va realiza prin reamenajarea și reconfigurarea spațiilor existente și prin dotarea corespunzătoare a acestora

3. Creșterea numărului de copii ce vor beneficia de servicii de creșă se va realiza prin mărirea suprafețelor încăperilor cu funcțiuni specifice creșei și prin crearea spațiilor funcționale necesare

4. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale acordate se va realiza atât prin creșterea siguranței în exploatarea imobilului inclus în proiect, cât și prin crearea spațiilor funcționale necesare (bucătărie și spații cu funcțiuni specifice de preparare, cameră și spații pentru alimente, cameră de joc și spațiu de luat masă corespunzătoare numărului de copii găzduiți, dormitor copii și camera izolator, și spălătorie-uscătorie cu spațiile cu funcțiuni specifice).

Proiectul propus se adresează, prin acțiunile vizate, atingerii obiectivului Axei prioritare 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale” prin faptul că duce la asigurarea populației cu servicii esențiale, cum ar fi serviciile sociale, și la îmbunătățirea calității serviciilor sociale furnizate. Astfel, prin reabilitarea și reamenajarea unor spații existente pentru creșă, proiectul vizează asigurarea unor condiții superioare de furnizare a serviciilor sociale pentru copii, cu respectarea gradului de siguranță și exploatare impus de legislația specifică în vigoare, dar și facilitarea participării familiei acestora la piața muncii prin găzduirea copiilor pe timpul zilei.

De asemenea, proiectul facilitează atingerea obiectivului specific al Domeniului de intervenție 3.2 – „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, și anume îmbunătățirea calității și capacității serviciilor sociale acordate, prin creșterea numărului de locuri de creșă pentru copii și prin realizarea unor spații noi care să ducă la îmbunătățirea serviciilor sociale oferite acestora.

### Rezultate

A. Activități premergătoare derulate înainte de depunerea proiectului

1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

A fost realizat un Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru Creșa Sfântu Gheorghe

2. Achiziția serviciului de elaborare a Proiectului tehnic

Contract de prestări servicii de elaborare a Proiectului tehnic

3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu

Certificat de Urbanism nr. 207 din 22.04.2009

Notificare tip A/553/22.12.2009 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Covasna

Aviz nr. 386/E/2009 privind clasarea în Lista Monumentelor istorice grupa „B” a imobilului

Notificare nr. 4250/21.12.2009 emisă de Direcția de Sănătate Publică Covasna

Notificare nr. 730376/22/12/2009 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna

Avize / Acorduri / Autorizații de principiu emise în cursul lunilor decembrie 2009 și ianuarie 2010.

4. Adoptarea hotărârilor Consiliului local Sfântu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea Consiliului Local a fost aprobată

5. Elaborarea Cererii de finanțare

Cerere de finanțare elaborată conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

6. Depunerea Cererii de finanțare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare

Dosarul Cererii de finanțare a fost depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluată iar solicitantul a fost notificat

7. Depunerea documentației în vederea obținerii Acordului ISC

Documentația pentru obținerea Acordului ISC a fost depusă

8. Elaborarea, predarea și recepția Proiectului tehnic

Proiectul tehnic a fost elaborat de către prestator, predat și recepționat de către solicitant

9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obținerea autorizațiilor de construcție, vizita la fața locului, semnarea contractului de finanțare

Proiectul tehnic a fost depus la sediul Organismului Intermediar, au fost obținute autorizațiile de construcție, reprezentanții AM / OI au efectuat vizita la fața locului, iar contractul de finanțare a fost semnat.

B. Activități ce se vor derula în faza de implementare a proiectului

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului și realizarea achizițiilor

Planul de achizitii a proiectului si achizitiile prevazute au fost realizate

2. Managementul proiectului

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului (de catre echipa de proiect a solicitantului si de catre consultantul in management)

3. Activitati de asistenta tehnica

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de catre Dirigintele de santier si Proiectant

4. Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare

Lucrarile de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic si au fost create 60 de locuri in cresa

5. Montare/instalare echipamente de dotare

Echipamentele de dotare sunt instalate in spatiile destinate cresei.

6. Activit i de informare i promovare a proiectului

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

7. Auditul financiar

Raport intermediar i final de audit financiar realizat.

8. Inchiderea proiectului

Proiectul de reabilitare, modernizare si echipare finantat a fost finalizat.

#### Activit i finan ate

A. Activitati premergatoare derulate inainte de depunerea proiectului

1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii

2. Achizitia serviciului de elaborare a Proiectului tehnic

3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor de principiu

4. Adoptarea hotararilor Consiliului local Sfantu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect

5. Elaborarea Cererii de finantare

6. Depunerea Cererii de finantare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare

7. Depunerea documentatiei in vederea obtinerii Acordului ISC

8. Elaborarea, predarea si receptia Proiectului tehnic

9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obtinerea autorizatiilor de constructie, vizita la fata locului, semnarea contractului de finantare

B. Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului

1. Elaborarea planului de achizitii a proiectului si realizarea achizitiilor

2. Managementul proiectului

3. Activitati de asistenta tehnica

4. Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare

5. Montare/instalare echipamente de dotare

6. Activit i de informare i promovare a proiectului

7. Auditul financiar

8. Inchiderea proiectului

**Cod SMIS:** 21660

**Titlul proiectului:** Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electric pentru iluminatul public i alimentarea unor institutii in municipiul Sfântu Gheorghe

**Nr. de înregistrare contract:** 30RES / 05 APR 2013

**Dat începere:** 06 APR 2013

**Dat finalizare:** 30 IUN 2016

**Valoarea total proiect:** 47,490,468.25 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 38,178,243.89 LEI

**Valoare eligibil beneficiar:** 763,564.89 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 37,414,679.00 LEI

**Rambursare efectiv :** 16,832,291.24 LEI

**Entitate finan atoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 4.07 LEI din data de 24 MAR 2010

#### M sura de ajutor de stat

**Baza legal na ional**

**Denumirea m surii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

**Baza legal comunitar**

**Baz legal :**

**M sura CE:** NR. din

#### Detalii proiect

##### Obiective

Obiectivul general const în promovarea solu iilor de producere a energiei electrice prin utilizarea surselor regenerabile de energie, în particular prin realizarea unei centrale fotovoltaice de 2,2 MW pentru producerea de energie electric destinat exclusiv pentru consumul



propriu al instituțiilor care oferă servicii de interes public și economic general precum instituții publice,coli,grădini e,școli de sport,unități ale administrației locale etc. și pentru iluminatul public din Municipiul Sf.Gheorghe, ca parte importantă a îndeplinirii prevederilor HG 443/2003 și a HG 1535/2003 privind strategia de valorificare a surselor regenerabile în România.

#### Obiective specifice ale proiectului

1. Îmbunătățirea calității serviciului energetic, reducerea facturii lunare la energia electrică și reducerea subvențiilor alocate în acest scop
2. Producerea energiei electrice necesare consumului în iluminatul public și clădirile instituțiilor publice, stabilite prin HCL.
3. Protecția mediului prin reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice, diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor și infrastructurii pentru producția de energie electrică, prin implementarea tehnologiilor fotovoltaice.
4. Crearea a noi locuri de muncă, prin realizarea capacităților de producere a energiei din surse solare.
5. Implicarea mai activă a autorităților publice locale, în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie.

#### Rezultate

Rezultatele după implementarea proiectului sunt următoarele:

1. o putere instalată de 2,2 MWe
2. 2935 MWe h/an energie produsă ca urmare a implementării proiectului
3. 12 locuri de muncă nou create după punerea în funcțiune a instalației

#### Activități financiare

##### Activități precontractuale

1. Contractarea serviciilor de consultanță
2. Analiză preliminară privind potențialul solar în zona Mun. Sfântu Gheorghe
3. Stabilirea amplasamentului
4. Realizarea studiilor de teren – topo, geo
5. Evaluări privind potențialul resursei solare pe bază de măsurători
6. Obținerea avizelor/acordurilor necesare depunerii cererii de finanțare
7. Avize
8. Elaborarea studiului de fezabilitate
9. Întocmirea și depunerea documentației de finanțare
10. Obținerea autorizației de construcție
11. Contractarea finanțării

##### Activități după semnarea contractului:

1. Activități continue: activități de consultanță pentru managementul investiției, activități de asistență tehnică, monitorizare și evaluare Informare și publicitate, activități neprevăzute
2. Pregătirea lucrărilor ceea ce presupune organizarea achiziției publice pentru: servicii de asistență tehnică, lucrări de execuție, pentru utilaje și echipamente.
3. Executarea lucrărilor: organizarea antierului, achiziția utilajelor și echipamentelor, amenajarea terenului, construcții și instalații, utilități, racordare la SEN, montarea utilajelor și echipamentelor
4. Finalizarea lucrărilor: angajarea și pregătirea personalului, cuplarea la rețeaua SEN, probe tehnologice, teste PIF, punerea în operare a centralei
5. Activități cu auditul proiectului

**Cod SMIS:** 53524

**Titlul proiectului:** Reabilitarea, modernizarea clădirilor Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe

**Nr. de înregistrare contract:** 4716 / 30 SEP 2014

**Data începerii:** 01 OCT 2014

**Data finalizării:** 30 DEC 2015

**Valoarea totală proiect:** 4,022,347.60 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 1,064,818.95 LEI

**Valoare eligibilă beneficiar:** 21,296.38 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 1,043,522.57 LEI

**Rambursare efectivă:** 703,588.77 LEI

**Entitatea financiară:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 3.51 LEI din data de 27 DEC 2007

#### Măsură de ajutor de stat

##### Baza legală națională

**Denumirea măsurii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

##### Baza legală comunitară

**Baza legală:**

**Măsură CE:** NR. din

#### Detalii proiect

## Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmează să îmbunătățească calitatea infrastructurii de educație la Liceul Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și creșterii participării populației locale la procesul educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea și modernizarea atelierului de lucru și a cantinei.
2. Asigurarea accesului populației locale la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și nondiscriminării

## Rezultate

O unitate de învățământ reabilitat/modernizat, o infrastructură mai bună pentru educație preuniversitară (nr.), în mediul urban, pentru învățământ liceal, profesional tehnic.

### Activități financiare

1. Numirea echipei de implementare
2. Informare și promovare
  - 2.1. Comunicare prin anunț de presă lansarea și finalizarea proiectului
  - 2.2. Organizarea conferințelor de presă
  - 2.3. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru realizarea panoului de identitate vizuală și a plăcii permanente
    - 2.3.1. Confecționarea și amplasarea panoului de identitate vizuală
    - 2.3.2. Confecționarea și amplasarea plăcii permanente
  - 2.4. Lipirea autocolanter pe echipamentele procurate prin proiect
3. Executarea lucrărilor de construcții, conform contractului
  - 3.1. Realizarea lucrărilor conform contractului de lucru
  - 3.2. Recepția la terminarea lucrărilor
4. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru serviciul de asistență tehnică -diriginte de atelier
  - 4.1. Prestarea serviciului de diriginte de atelier
5. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru serviciile de audit
  - 5.1. Prestarea serviciului de audit- întocmirea raportului de audit
6. Monitorizarea proiectului
7. Închiderea proiectului

**Cod SMIS:** 53522

**Titlul proiectului:** Sistemizare verticală și amenajări exterioare la Școala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe

**Nr. de înregistrare contract:** 4818 / 31 OCT 2014

**Data începerii:** 01 NOI 2014

**Data finalizării:** 31 DEC 2015

**Valoarea totală proiect:** 2,223,033.40 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 2,122,449.03 LEI

**Valoare eligibilă beneficiar:** 42,448.98 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 2,080,000.05 LEI

**Rambursare efectivă :** 1,994,335.86 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 4.41 LEI din data de 31 OCT 2014

## Măsură de ajutor de stat

### Baza legală națională

**Denumirea măsurii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

### Baza legală comunitară

**Bază legală :**

**Măsură CE:** NR. din

## Detalii proiect

### Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmează să „Sistemizare verticală și amenajări exterioare la Școala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe” îmbunătățească calitatea infrastructurii de educație, pentru a asigura un proces educațional la standarde europene și creșterii participării populației locale la procesul educațional.

### Rezultate

Unități de învățământ reabilitate/ modernizate/ extinse / echipate - infrastructura pentru educație preuniversitară (nr.), din care în mediul urban: 1 învățământ primar și gimnazial.

Număr elevi înscriși în unitatea de învățământ: 325

Număr elevi aparținând grupurilor de populație dezavantajate înscriși în unitatea de învățământ: 20

Acces crescut la infrastructura educațională reabilitată /dotată (%): 0,08

#### Activități financiare

1. Numirea echipei de implementare
2. Informare și promovare
  - 2.1. Comunicare prin anunț de presă lansarea și finalizarea proiectului
  - 2.2. Organizarea conferinței de presă
  - 2.3. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru realizarea proiectelor temporare și permanente
  - 2.4. Confecționarea și amplasarea proiectelor temporale
  - 2.5. Confecționarea și amplasarea proiectelor permanente
  - 2.6. Lipirea autocolanțelor pe echipamentele procurate prin proiect
3. Executarea lucrărilor de construcții, conform contractului
  - 3.1. Recepția lucrărilor de construcții parțiale în faze determinante
  - 3.2. Recepția la terminarea lucrărilor
4. Organizarea procedurii de achiziții pentru serviciile de audit
  - 4.1. Atribuirea contractului de servicii pentru audit
  - 4.2. Prestarea serviciului de audit- întocmirea raportului de audit
5. Monitorizarea proiectului
6. Închiderea proiectului

**Cod SMIS:** 117530

**Titlul proiectului:** Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică - Colegiul Național "Mihai Viteazul" - Internat și Sală Festivă

**Nr. de înregistrare contract:** 3089 / 11 SEP 2018

**Data începerii:** 12 SEP 2018

**Data finalizării:** 30 NOI 2020

**Valoarea totală proiect:** 7,162,742.71 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 7,127,042.71 LEI

**Valoare eligibilă beneficiar:** 142,540.85 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 35,700.00 LEI

**Rambursare efectivă:** LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

#### Măsură de ajutor de stat

##### Baza legală națională

**Denumirea măsurii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

##### Baza legală comunitară

**Bază legală:**

**Măsură CE:** NR. din

#### Detalii proiect

##### Obiective

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul".

1. OS 1 Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul" cu cel puțin în 30% față de consumul inițial.

2. OS 2 Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin în 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul".

3. OS 3 Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la Colegiul Național "Mihai Viteazul" prin două clădiri reabilitate termic și arhitectural.

4. OS 4 Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea celor două surse noi de energie regenerabile (solar și fotovoltaic).

##### Rezultate

Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii: sală festivă și

1. O cl dire reabilitat -(OS3)
  2. Dou surse noi de energie regenerabil -(OS4)
  3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de ser scade de la 45,11 tone de CO2 (valoare la începutul implement rii ) la 4,41 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
  4. Consumul anual de energie primar (kWh/an) scade de la 240861,09 (valoare la început) la 28007,67 (valoare la final) -(OS1)
  5. Consumul anual de energie final (din surse neregenerabile) (tep) în cl direa s lli de festiviti scade de la 20,71 tep -cât a fost la începutul implement rii proiectului, la 2,41 tep la finalul implement rii.
  6. Consumul anual specific de energie primar , din surse neregenerabile în total va sc dea de la 578,95 kWh/m2/an la 67,32 kWh/m2/an; din care - pentru înc lzire/r cire: scade de la 477,61 la 23,78 Kw/m2/an.
  7. Consumul anual de energie primar din surse regenerabile va cre te cu 100% , în total cu 26310,67 kWh/an, din care: - pentru înc lzire/r cire: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 0 kWh/an, - consumul electric: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 26310,67 kWh/an,
  8. Procentul din total consum energie primar dup implementarea m surilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la cl direa s lli de festiviti la Colegiul Mihai Viteazul este 93,94 %.
- Indicator de realizare (de output) – aferent cl dirii: internat
1. O cl dire reabilitat -(OS3)
  2. Dou surse noi de energie regenerabil -(OS4)
  3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de ser scade de la 203,72 tone de CO2 (valoare la începutul implement rii ) la 46,64 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
  4. Consumul anual de energie primar (kWh/an) scade de la 1220238,63 (valoare la început) la 287821,87 (valoare la final) -(OS1)
  5. Consumul anual de energie final (din surse neregenerabile) (tep) în cl direa internatului scade de la 104,92 tep -cât a fost la începutul implement rii proiectului, la 24,75 tep la finalul implement rii.
  6. Consumul anual specific de energie primar , din surse neregenerabile în total va sc dea de la 401,18 kWh/m2/an la 94,62 kWh/m2/an; din care - pentru înc lzire/r cire scade de la 245,16 la 35,40 Kw/m2/an.
  7. Consumul anual de energie primar din surse regenerabile va cre te cu 100% , în total cu 142742,61 kWh/an, din care: - pentru înc lzire/r cire: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 27294,93 kWh/an, - consumul electric: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 115447,68 kWh/an,
  8. Procentul din total consum energie primar dup implementarea m surilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la cl direa internatului de la Colegiul Mihai Viteazul este 49,59 %.

#### Activit i finan ate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare i publicitate
4. Adoptarea Hot rării Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului i a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finan are, împreun cu documentele suport i înc rcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare i stabilirea responsabilit ilor
8. R spuns la eventualele solicit ri de clarificare
9. Semnarea contractului de finan are
10. Achizi ionare servicii de informare i publicitate
11. Achizi ionare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achizi ionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achizi ia lucr rilor de construc ii i instala ii
14. Achizi ionare servicii de asisten tehnic din partea unui diriginte de antier
15. Achizi ionare servicii de audit financiar
16. Elaborare documenta ie PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asisten tehnic din partea unui diriginte de antier
19. Emiterea ordinului de începere a lucr rilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execu ia lucr rilor de construc ii i instala ii conform graficului de execu ie
22. Urm rirea lucr rilor pe faze de execu ie în conformitate cu prevederile contractului de lucr ri
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucr rilor executate necorespunz tor
25. Recep ii lucr ri de construc ii i instala ii, par iale în faze determinante
26. Recep ia la terminarea lucr rilor
27. Comunicarea printr-un anun de pres începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizual
29. Comunicarea printr-un anun de pres finalizarea proiectului
30. Amplasare plac permanent
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activit i pentru închiderea proiectului

**Cod SMIS:** 117734

**Titlul proiectului:** Cre terea calit ii arhitectural-ambientale, reabilitare termic Gr dini a cu program prelungit "Gulliver", str. Dealului nr. 24

**Nr. de înregistrare contract:** 3086 / 11 SEP 2018

**Dat începere:** 12 SEP 2018

**Dat finalizare:** 11 NOI 2020

**Valoarea total proiect:** 1,590,952.73 LEI

Valoare eligibil proiect:	1,432,965.87	LEI
Valoare eligibil beneficiar:	28,659.32	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	157,986.86	LEI
Rambursare efectiv :		LEI
Entitate finan toare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	4.52 LEI din data de 30 DEC 2016	

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de fa este cre terea standardului de via a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din ora , i prin îmbun t irea calit ii infrastructurii educa ionale cu gestionarea inteligent a energiei, i utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin cre terea eficien ei energetice la gr dini a "Gulliver".  
OS1. Îmbun t irea calit ii sistemului energetic ce determin sc derea consumului anual de energie primar la gr dini a Gulliver cu cel pu in 30% fa de consumul ini ial.  
OS2. Reducerea emisiilor poluante i combaterea schimb rilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul i consumul de energie cu cel pu in 30% pe an, determinat prin utilizarea eficient a resurselor de energie i diversificarea surselor de producere a energiei la gr dini a Gulliver.  
OS3. Asigurarea condi iilor de confort interior prin îmbun t irea condi iilor de igien i a confortului termic la gr dini a "Gulliver" printr-o cl dire reabilitat termic i arhitectural  
OS4. Eficientizarea gener rii, livr rii i consumului energiei prin introducerea acelor dou surse noi de energie regenerabil

Rezultate

- 1. O cl dire reabilitat -(OS3)
- 2. Dou surse noi de energie regenerabil -(OS4)
- 3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de ser scade de la 173,25 tone de CO2 (valoare la începutul implement rii ) la 32,56 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
- 4. Consumul anual de energie primar (kWh/an) scade de la 888818.51 (valoare la început) la 288758.23 (valoare la final) -(OS1)
- 5. Consumul anual de energie final (din surse neregenerabile) (tep) în cl direa gr dini ei "Gulliver" scade de la 72,85 tep -cât a fost la începutul implement rii proiectului, la 23,67 tep la finalul implement rii
- 6. Consumul anual specific de energie primar , din surse neregenerabile în total va sc dea de la 582,38 kWh/m2/an la 85,37 kWh/m2/an; din care pentru înc lzire scade de la 438,07 la 78,88 Kw/m2/an.
- 7. Consumul anual de energie primar din surse regenerabile va cre te cu 100%, în total cu 330174,35 kWh/an, din care: - pentru înc lzire/r cire: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 187361,63 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 83233,74 kWh/an, - consumul electric: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 59578,98 kWh/an.
- 8. Procentul din total consum energie primar dup implementarea m surilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la gr dini a cu program prelungit Gulliver este de 53,13 %.

Activit i finan ate

- 1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
- 2. Contractarea pentru reviziurea DALI
- 3. Contractare servicii de informare i publicitate
- 4. Adoptarea Hot rării Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
- 5. Aprobarea proiectului i a cheltuielilor legate de proiect
- 6. Elaborarea cererii de finan are, împreun cu documentele suport i înc rcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
- 7. Constituirea echipei de implementare i stabilirea responsabilit ilor
- 8. R spuns la eventualele solicit ri de clarificare
- 9. Semnarea contractului de finan are
- 10. Achizi ionare servicii de informare i publicitate
- 11. Achizi ionare servicii de elaborare a proiectului tehnic
- 12. Achizi ionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
- 13. Achizi ia lucr rilor de construc ii i instala ii
- 14. Achizi ionare servicii de asisten tehnic din partea unui diriginte de antier
- 15. Achizi ionare servicii de audit financiar
- 16. Elaborare documenta ie PT
- 17. Verificarea proiectului tehnic
- 18. Prestarea serviciilor de asisten tehnic din partea unui diriginte de antier
- 19. Emiterea ordinului de începere a lucr rilor
- 20. Predarea amplasamentului



21. Execu ia lucr rilor de construc ii i instala ii conform graficului de execu ie
22. Urm rirea lucr rilor pe faze de execu ie în conformitate cu prevederile contractului de lucr ri
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucr rilor executate necorespunz tor
25. Recep ii lucr ri de construc ii i instala ii, par iale în faze determinante
26. Recep ia la terminarea lucr rilor
27. Comunicarea printr-un anun de pres începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizual
29. Comunicarea printr-un anun de pres finalizarea proiectului
30. Amplasare plac permanent
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activit i pentru închiderea proiectului

**Cod SMIS:** 117735

**Titlul proiectului:** Reabilitare termic la Liceul de Art "Plugor Sándor" din Municipiul Sfântu Gheorghe

**Nr. de înregistrare contract:** 3332 / 18 OCT 2018

**Dat începere:** 19 OCT 2018

**Dat finalizare:** 18 OCT 2020

**Valoarea total proiect:** 2,153,202.64 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 2,085,821.69 LEI

**Valoare eligibil beneficiar:** 41,716.43 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 67,380.95 LEI

**Rambursare efectiv :** LEI

**Entitate finan toare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

#### M sura de ajutor de stat

##### **Baza legal na ional**

**Denumirea m surii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

##### **Baza legal comunitar**

**Baz legal :**

**M sura CE:** NR. din

#### **Detalii proiect**

##### **Obiective**

Obiectivul general al proiectului de fa este cre terea standardului de via a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din ora , i prin îmbun t irea calit ii infrastructurii educa ionale cu gestionarea inteligent a energiei, i utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin cre terea eficien ei energetice la Liceul de Art "Plugor Sándor".

1. OS1 Îmbun t irea calit ii sistemului energetic ce determin sc derea consumului anual de energie primar la Liceul de Art "Plugor Sándor" cu cel pu în 30% fa de consumul ini ial.
2. OS 2 Reducerea emisiilor poluante i combaterea schimb rilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul i consumul de energie cu cel pu în 30% pe an, determinat prin utilizarea eficient a resurselor de energie i diversificarea surselor de producere a energiei la Liceul de Art "Plugor Sándor".
3. OS 3 Asigurarea condi iilor de confort interior prin îmbun t irea condi iilor de igien i a confortului termic la Liceul de Art "Plugor Sándor" printr-o cl dire reabilitat termic i arhitectural.
4. OS 4 Eficientizarea gener rii, livr rii i consumului energiei prin introducerea acelor dou surse noi de energie regenerabil .

##### **Rezultate**

1. O cl dire reabilitat -(OS3)
2. Dou surse noi de energie regenerabil -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de ser scade de la 231,33 tone de CO2 (valoare la începutul implement rii ) la 82,80 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primar (kWh/an) scade de la 1.225.186,35 (valoare la început) la 556.424,92 (valoare la final) - (OS1)
5. Consumul anual de energie final (din surse neregenerabile) (tep) în cl direa colii "Plugor Sándor" scade de la 100,43 -cât a fost la începutul implement rii proiectului, la 45,61 tep la finalul implement rii.
6. Consumul anual specific de energie primar , din surse neregenerabile în total va sc dea de la 461,12 kWh/m2/an la 146,65 kWh/m2/an; din care pentru înc lzure scade de la 357,80 la 118,31 Kw/m2/an.
7. Consumul anual de energie primar din surse regenerabile va cre te cu 100% , în total cu 266.523,67 kWh/an, din care: - pentru înc lzure/r cire: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 166.514,19 kWh/an, -pentru prepararea apei calde

de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 43.999,92 kWh/an, -consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 56.009,56 kWh/an.

8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la liceul "Plugor Sándor" este 31,40%.

#### Activități financiare

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractarea serviciilor de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepția lucrărilor de construcții și instalații, parțiale în faze determinate
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru încheierea proiectului

**Cod SMIS:** 126515

**Titlul proiectului:** Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe

**Nr. de înregistrare contract:** 319 / 25 FEB 2019

**Data începere:**

**Data finalizare:**

**Valoarea totală proiect:** 2,910,004.84 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 2,837,612.12 LEI

**Valoare eligibilă beneficiar:** 56,752.24 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 72,392.72 LEI

**Rambursare efectivă :** 2,780,859.88 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** LEI din data de

#### Măsură de ajutor de stat

**Baza legală națională**

**Denumirea măsurii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

**Baza legală comunitară**

**Baza legală :**

**Măsură CE:** NR. din

#### Detalii proiect

**Obiective**

1. Asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de primaria municipiului Sfântu Gheorghe - în termen de 30 luni de la semnarea contractului de finanțare.
2. Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor - în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
3. Retro-digitalizarea documentelor din arhivă - în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

## Rezultate

1. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate, atins prin Rezultat proiect 1: Servicii online accesibile gestionate exclusiv de Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare
2. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate; atins prin Rezultat proiect 2: Procesele de administrare a documentelor digitalizate în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare
3. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate, atins prin - Rezultat proiect 3: Documentele din arhivă retro-digitalizate în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare

## Activități financiare

1. Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocratiei pentru cetățeni
  - 1.1 Analiza și redefinirea procedurilor interne de lucru în scopul proiectării și implementării serviciilor online furnizate exclusiv de autoritatea publică locală Mun. Sfântu Gheorghe către cetățeni
  - 1.2 Identificarea de soluții online pentru administrarea documentelor digitalizate și arhitectura proceselor de administrare a documentelor digitalizate
  - 1.3 Implementarea soluțiilor IT de retrodigitalizare a documentelor
2. Management de proiect
  - 2.1 Activități de management de proiect
3. Informare și publicitate
  - 3.1 Comunicat de presă început proiect, Afisare pe site-ul Primăriei a informațiilor cu privire la proiect, Realizarea și expunerea afisului cu informații despre proiect, Eveniment de diseminare, Comunicat de presă final proiect

**Cod SMIS:** 117733

**Titlul proiectului:** Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică a coalei Gimnazială Gödri Ferenc, structura GPP Árvácska

**Nr. de înregistrare contract:** 3823 / 25 FEB 2019

**Data începerii:** 26 FEB 2019

**Data finalizării:** 25 MAR 2021

**Valoarea totală proiect:** 2,141,660.86 LEI

**Valoarea eligibilă proiect:** 2,044,086.83 LEI

**Valoarea eligibilă beneficiar:** 40,881.74 LEI

**Valoarea sprijin beneficiar:** 2,003,205.09 LEI

**Rambursare efectivă:** LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

## Măsură de ajutor de stat

**Baza legală națională**

**Denumirea măsurii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

**Baza legală comunitară**

**Baza legală:**

**Măsură CE:** NR. din

## Detalii proiect

### Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la Grădina cu program prelungit "Árvácska".

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1. Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la grădina "Árvácska" cu cel puțin 30% față de consumul inițial.

2. OS2. Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO<sub>2</sub> generate de transportul

- si consumul de energie cu cel puin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficienta a resurselor de energie si diversificarea surselor de producere a energiei gradinia "Árvácska".
3. OS3. Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igiena si a confortului termic la gradinia "Árvácska", printr-o cladire reabilitata termic si arhitectural.
4. OS4. Eficientizarea generarii, livrarii si consumului energiei prin introducerea acelor doua surse noi de energie regenerabila.

#### Rezultate

1. O cladire reabilitata -(OS3)
2. Doua surse noi de energie regenerabila -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera scade de la 247,14 tone de CO<sub>2</sub> (valoare la începutul implementarii ) la 56,93 tone CO<sub>2</sub> (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primara (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finala (din surse neregenerabile) (tep) în cladirea gradiniei „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementarii proiectului, la 34,65 tep la finalul implementarii.
6. Consumul anual specific de energie primara, din surse neregenerabile în total va scadea de la 736,60 kWh/m<sup>2</sup>/an la 158,47 kWh/m<sup>2</sup>/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m<sup>2</sup>/an.
7. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
  - pentru încălzire/racire: la începutul implementarii este 0 la sfârșitul implementarii este 156618 kWh/an,
  - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementarii este 0 la sfârșitul implementarii este 33000 kWh/an,
  - consumul electric: la începutul implementarii este 0 la sfârșitul implementarii este 28000 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primara dupa implementarea masurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la gradinia cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

#### Activit i finan ate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare i publicitate
4. Adoptarea Hot rării Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului i a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finan are, împreun cu documentele suport i înc rcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare i stabilirea responsabilit ilor
8. R spuns la eventualele solicit ri de clarificare
9. Semnarea contractului de finan are
10. Achizi ionare servicii de informare i publicitate
11. Achizi ionare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achizi ionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achizi ia lucr rilor de construc ii i instala ii
14. Achizi ionare servicii de asisten tehnic din partea unui diriginte de antier
15. Achizi ionare servicii de audit financiar
16. Elaborare documenta ie PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asisten tehnic din partea unui diriginte de antier
19. Emiterea ordinului de începere a lucr rilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execu ia lucr rilor de construc ii i instala ii conform graficului de execu ie
22. Urm rirea lucr rilor pe faze de execu ie în conformitate cu prevederile contractului de lucr ri
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucr rilor executate necorespunz tor
25. Recep ii lucr ri de construc ii i instala ii, par iale în faze determinante
26. Recep ia la terminarea lucr rilor
27. Comunicarea printr-un anun de pres începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizual
29. Comunicarea printr-un anun de pres finalizarea proiectului
30. Amplasare plac permanent
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activit i pentru închiderea proiectului

#### Asisten solicitat

**Titlul proiectului:** Amenajare parc - Cartierul Ciucului

**Informa ii înregistrare solicitare:** 127509 / 29 MAR 2018

**Valoarea total proiect:** 2,003,920.71 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 1,839,941.09 LEI

**Entitate finan atoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

#### Obiective

##### Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatii marginalizate din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe judetul Covasna, prin realizarea investitiilor in facilitati destinate utilizarii publice a parcului existent si de a oferi locuitorilor acestui cartier o gradina publica (parc) de interes local, care sa fie totodata un ornament vegetal al vecinetatii si realizarea unei dezvoltari durabile a zonei.

Prin reamenajarea parcului din cartierul Ciucului, proiectul va contribui la realizarea obiectivului general al proiectului..

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori ai zonei marginalizate Cartierul Ciucului din Municipiul Sfântu Gheorghe.
3. Reducerea numarului populatiei incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si integrarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.

#### Rezultate

Rezultate asteptate:

1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfântu Gheorghe.
3. Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si inglobarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.

#### Activit i finan ate

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
- 2.Pregatirea proiectului
- 3.Depunerea cererii de finantare
- 4.Incheierea contractului de finantare
- 5.Obtinere avize, acorduri si autorizatii
- 6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
- 7.Elaborarea proiectului tehnic
- 8.Managementul proiectului
- 9.Realizarea investitiei de baza
- 10.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
- 11.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
- 12.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
- 13.Informare si publicitate in cadrul proiectului
- 14.Auditul financiar al proiectului
- 15.Achitarea taxelor locale
- 16.Servicii de verificare tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie

#### Împrumuturi

**Titlul proiectului:** Reabilitarea si extinderea Gradinitei cu Program Prolungit „Korösi Csoma Sándor”

**Informa ii înregistrare solicitare:** 123814 / 04 SEP 2018

**Valoarea total proiect:** 1,853,567.14 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 1,853,567.14 LEI

**Entitate finan atoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 4.6437 LEI din data de 30 SEP 2018

#### Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea pe plan local a unei infrastructuri de învățământ de calitate, inclusiv si accesibil în vederea cresterii numarului de copii care beneficiaza de educatie prescolara în forma organizata prin îmbunatatirea conditiilor de desfasurare a actului educativ, si prin facilitarea accesului copiilor la o educatie prescolara de calitate; sprijinind astfel si accesul parintilor pe piata fortei de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea infrastructurii educationale la Gradinita Korösi prin reorganizarea functionala si extinderea cladirii acesteia.
2. Sistematizarea verticala a terenului si amenajarea unui loc de joaca.
3. Îmbunatatirea serviciilor educationale prin dotarea si echiparea salilor de gradinita.

#### Rezultate

Rezultate asteptate:

1. Participantii la procesul educational din GPP „Korösi Csoma Sándor” sunt un numar de 68 de copii, din care aproximativ 50 % fete si 50% baieti. În urma implementarii proiectului acest numar va creste cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi fete si 50% baieti.
2. 1 Imobil educational de ciclul prescolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanti la procesul educational.

#### Activit i finan ate

- 1.Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
- 2.Informare si promovare proiect
- 3.Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
- 4.Dotare
- 5.Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
- 6.Audit financiar
- 7.Managementul proiectului

#### Împrumuturi



**Titlul proiectului:** Construire gradinita si cresa – Câmpul Frumos

**Informa ii înregistrare solicitare:** 125951 / 10 OCT 2018

**Valoarea total proiect:** 1,994,791.00 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 1,994,791.00 LEI

**Entitate finan atoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 4.6701 LEI din data de 31 OCT 2018

#### Obiective

##### Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este crearea si dezvoltarea unei infrastructuri educationale de calitate în vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie a copiilor din Campul Frumos, sprijinând astfel si participarea parintilor pe piata fortei de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Construirea si dotarea unei crese si gradinite amplasate în zona Câmpul Frumos.
2. Îmbunatatirea serviciilor educationale prin: dotarea si echiparea salilor de gradinita si cresa, prin crearea unei sali multimedia si prin amenajarea unei bucatarii ce va face posibil ca acesti copii sa serveasca o masa calda
3. Dezvoltarea serviciilor institutiei prin extinderea programului gradinitei de la program normal la program prelungit.
4. Amenajarea curtii gradinitei pentru activitati în timpul liber.

#### Rezultate

##### Rezultate asteptate

1. Participantii la porcesul educational din cresa si gradinita Câmpul Frumos sunt 60 de copii, din care aproximativ 50 % fete si 50% baieti.
2. 1 Imobil educational de ciclul anteprescolar si prescolar nou construit cu o capacitate pentru 60 de participanti la procesul educational.

#### Activit i finan ate

1. Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
2. Informare si promovare proiect
3. Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
4. Dotare
5. Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
6. Audit financiar
7. Managementul proiectului

#### Împrumuturi

**Titlul proiectului:** Eficientizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Sfantu Gheorghe, lot 1.

**Informa ii înregistrare solicitare:** 37858 / 17 OCT 2018

**Valoarea total proiect:** 1,398,767.42 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 1,387,311.13 LEI

**Entitate finan atoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 4.652 LEI din data de 31 IAN 2018

#### Obiective

1. 1. Implementarea unui sistem de telegestiune la nivelul Mun. Sfantu Gheorghe
2. 2. Crearea unui sistem de iluminat public in Mun Sfantu Gheorghe cu o lunigme de 2650 ml, la un nivel optim din punct de vedere al consumului energetic si cu emisii scazute de CO 2
3. Sporirea sigurantei traficului si a cetatenilor.

#### Rezultate

- 1 Scaderea consumului anual de energie primara in iluminat public: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 49.664 kWh /an , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 16.420 kWh /an.
- 2 Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 14.3 t CO2/an , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 4,7 t CO2 /an
- 3 Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins/reintregit: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului (ml) : 0 , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 2.650
- 4 Surse de energie regenerabila utilizate (nr.): valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0 , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 5
- 5 Nivel de luminanta minima (cd/m2): valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0,15 valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 0,52
- 6 Numarul de corpuri de iluminat instalate prin proiect: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 38, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 82.
- 7 Numarul de puncte luminoase controlate prin telegestiune: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 82
- 8 Numarul de stâlpi instalati prin proiect: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 67, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 78.

**Activități financiare**

Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului  
Pregătirea proiectului  
Depunerea Cererii de Finantare  
Încheierea contractului de finanțare:  
Obținere avize, acorduri, autorizații  
Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT  
Elaborarea proiectului tehnic  
Managementul proiectului  
Achitarea taxelor legale  
Realizarea investiției de bază  
Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier  
Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare  
Solicitare cerere de plată și/sau rambursare  
Informare și publicitate în cadrul proiectului  
Auditul financiar al proiectului  
Procesarea cererii de rambursare finală și plată aferentă acesteia

**Împrumuturi**

**Titlul proiectului:** Sistemizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”

**Informații înregistrare solicitare:** 126696 / 21 DEC 2018

**Valoarea totală proiect:** 3,086,521.88 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 3,063,214.88 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 4.6531 LEI din data de 31 DEC 2018

**Obiective**

**Obiective proiect**

Obiectivul general al proiectului de față urmărește creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă prin amenajarea exterioară și sistemizarea verticală la Liceul Tehnologic Administrativ „Berde Áron”.

**Obiectivele specifice ale proiectului**

1. Modernizarea curii școlii prin reamenajarea suprafețelor pietonale din incinta școlii.
2. Reînnoirea și echiparea corespunzătoare a pistelor și terenurilor de joc din curtea școlii.
3. Amenajarea spațiilor verzi pe suprafețe de teren neconstruite din curte ce vor îmbunătăți calitatea mediului din incinta școlii și nu numai.

**Rezultate**

**Rezultate proiect:**

1. Vor fi cei mult 413 de copii, participanți la procesul educațional din Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
2. 1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.

**Activități financiare**

- 1.Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare
- 2.Informare și promovare proiect
- 3.Proiect Tehnic și Lucrare de construcții
- 4.Asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
- 5.Audit financiar.
- 6.Managementul proiectului

**Împrumuturi**

**Titlul proiectului:** „Demolarea grădini nr. 7 și construirea unei noi clădiri pentru grădina de pe strada Orbán Balázs”

**Informații înregistrare solicitare:** 11234 / 23 MAR 2019

**Valoarea totală proiect:** 1,685,487.43 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 1,094,662.79 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 4.7552 LEI din data de 06 MAI 2019

**Obiective**

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității unei infrastructuri educaționale în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie a copiilor din municipiul Sfântu Gheorghe, sprijinând astfel și participarea părinților pe piața forței de muncă.

1. Demolarea unei clădiri vechi de grădiniță și construirea unei alteia noi în mun. Sfântu Gheorghe.
2. Îmbunătățirea serviciilor educaționale prin dotarea și echiparea grădinițelor.
3. Dezvoltarea serviciilor instituției educaționale prin introducerea programului prelungit.
4. Amenajarea curții grădinițelor pentru activități în aer liber cu caracter educativ.

#### Rezultate

1. Participanții la procesul educațional din grădinița nr.7 sunt 30 de copii, valoarea la începutul implementării proiectului 22 preșcolari, valoarea estimată la finalul implementării proiectului 30, din care aproximativ 50 % fete și 50 % băieți.
2. 1 Imobil educațional de ciclul preșcolar nou construit cu o capacitate pentru 30 de participanți la procesul educațional.

#### Activități financiare

Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare  
Informare și promovare proiect  
Proiect Tehnic și Lucrare de construcții  
Asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier  
Dotare  
Audit financiar  
Managementul proiectului

#### Împrumuturi

**Titlul proiectului:** Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

**Informații înregistrare solicitare:** 129474 / 29 MAR 2019

**Valoarea totală proiect:** 128,614,223.20 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 102,690,612.21 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

#### Obiective

Obiectivul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă" constă în dezvoltarea unui sistem de transport public modern și eficient, prin dezvoltarea infrastructurii și dotării pentru transport public, implementarea/modernizarea unui sistem de management informatizat, construirea unui depou pentru vehicule de transport public, crearea/modernizarea/extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, dar și prin crearea/modernizarea unor trasee/spații pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni. Astfel, se asigură premisele cele mai favorabile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare și mersul pe jos. În acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier și emisiile de echivalent CO<sub>2</sub> în Municipiul Sfântu Gheorghe.

Principalele componente în cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă" sunt:

- Modernizarea transportului în comun prin achiziționare de autobuze electrice;
- Amenajare pistă pentru bicicliști pe digul râului Olt între intersecția paraului Arcus cu drumul național DN12 și satul Chileni;
- Reabilitarea și amenajarea căilor de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public;
- Modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehicule de transport public;
- Pod pietonal și pentru bicicliști peste râul Olt cu legare piste de bicicliști la strada Lct. Pais David și Nicolae Iorga;
- Realizare stație de capăt și modernizarea stațiilor de autobuz pe traseul de transport public;
- Sistem de management al traficului;
- Realizare terminal de transport public urban/județean/interjudețean din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna;
- Sistem de închiriere biciclete (bike-sharing).

#### Rezultate

1. Autobuze achiziționate (nr.):
  - Valoarea la începutul implementării: 0
  - Valoarea la finalul implementării: 12
2. Lungimea pistelor/traseelor pentru biciclete construite/modernizate/extinse (km):
  - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
  - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 8,04
3. Lungimea căilor de rulare a infrastructurii (străzi) pe care circula transportul public reabilitate/amenajate (km):
  - Valoare la începutul implementării proiectului: 0 km
  - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 5,901 km
4. Lungimea trotuarelor amenajate/reabilitate (km):
  - Valoare la începutul implementării proiectului: 0 km
  - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 3,837 km
5. Depouri/Autobaze pentru transportul public construite/modernizate/reabilitate (nr.):
  - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
  - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1
6. Lungime pod pietonal și pentru bicicliști pe digul râului Olt reabilitat/modernizat/construit (km):
  - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
  - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 0,907 km
7. Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.):

- Valoare la începutul implementării proiectului: 0  
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 64 buc  
 8. Sisteme de managementul al traficului, inteligente create/modernizate /extinse (nr.):  
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0  
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1 buc  
 9. Terminal de transport public urban/județean/ interjudețean construit/modernizat (nr.)  
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0  
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1 buc  
 10. Sisteme de închiriere biciclete (bike sharing) create/modernizate/extinse (nr.):  
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0 buc  
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1  
 11. Stații de închiriere biciclete construite/modernizate/extinse (nr.)  
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0 buc  
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 17  
 12. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO<sub>2</sub>)  
 1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază:  
 fara proiect: 22834,22      cu proiect: 22834,22  
 Scăderea anuală estimată: 0  
 2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului:  
 fara proiect: 22906,29 cu proiect: 22074,87  
 Scăderea anuală estimată: 858,43 tone (3.75%)  
 3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare:  
 fara proiect: 23291,52      cu proiect: 21512,81  
 Scăderea anuală estimată: 1778,71 tone (7,64%)  
 13. Reducerea deplasărilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme  
 1. Valoarea estimată pentru primul an de implementare a proiectului:  
 fara proiect 19.012.313      cu proiect 19.012.313  
 Scăderea anuală estimată: 0  
 2. Valoarea estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului:  
 fara proiect 18.775.845      cu proiect 18.173.163  
 Scăderea anuală estimată: 602.682 (3,21%)  
 3. Valoarea estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare:  
 fara proiect 19.139.474      cu proiect:17.992.024  
 Scăderea anuală estimată: 1.147.450 (6%)  
 14. Creșterea numărului de pasageri transportați cu transportul de călători local  
 1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază:  
 fara proiect: 933.613      cu proiect: 933.613  
 Creșterea anuală estimată:0  
 2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului :  
 fara proiect: 910.119      cu proiect: 963.655  
 Creșterea anuală estimată: 53.536 (5,88%)  
 3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare:  
 fara proiect: 883.382      cu proiect: 989.385  
 Creșterea anuală estimată: 106.003 (12%)  
 15. Creșterea numărului de bicicliști  
 1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază  
 fara proiect: 1.364.745      cu proiect: 1.364.745  
 Creșterea anuală estimată: 0  
 2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului  
 fara proiect: 1.390.803      cu proiect: 1.947.125  
 Creșterea anuală estimată: 556.322 (40%)  
 3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare  
 fara proiect: 1.468.737      cu proiect: 2.019.513  
 Creșterea anuală estimată: 550.776 (37,50%)  
 16. Creșterea numărului de pietoni  
 1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază  
 fara proiect: 22.494.766      cu proiect: 22.494.766  
 Creșterea anuală estimată: 0  
 2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului  
 fara proiect: 21.881.962      cu proiect: 22.530.870  
 Creșterea anuală estimată: 648.908 (2,97%)  
 3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare  
 fara proiect: 21.021.468      cu proiect: 22.260.652  
 Creșterea anuală estimată: 1.239.184 (5,89%)

#### Activități finanțate

1. Elaborare proiect
2. Pregătirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finanțare
4. Încheierea contractului de finanțare
5. Obținere avize, acorduri, autorizații
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectelor tehnice
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investiției de bază
10. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier
11. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
12. Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
13. Informare și publicitate în cadrul proiectului
14. Auditul financiar al proiectului
15. Achitarea taxelor legale
16. Verificare tehnică a proiectului tehnic

17. Certificare performantei energetice
18. Servicii de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

#### Împrumuturi

**Titlul proiectului:** Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare menajeră în zonele marginalizate ale Cartierului Orko

**Informații înregistrare solicitare:** 127513 / 29 MAR 2019

**Valoarea totală proiect:** 2,112,639.19 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 1,939,238.96 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

#### Obiective

##### Obiective proiect

Obiectul general al proiectului constă în regenerarea fizică, economică și socială a unor comunități defavorizate din cartierul Orko, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră, cu scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării cartierului, orasului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Ca urmare, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră, dat fiind necesitatea acestuia pentru o viață decentă, proiectul va contribui la realizarea obiectivelor proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Realizarea a 1.868 metri liniar de rețea de apă potabilă.
2. Realizarea 1.655 ml rețea de canalizare.
3. Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru membri de populație marginalizate din cartier.

#### Rezultate

1. Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane

- valoarea la începutul implementării proiectului: 1876 de persoane

- valoarea la finalul implementării proiectului: 1876 de persoane

2. Rețea de apă potabilă:

- valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml

- valoarea la finalul implementării proiectului: 1868 ml

3. Rețea de canalizare:

- valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml

- valoarea la finalul implementării proiectului: 1655 ml

4. Un nivel de trai mai ridicat al persoanelor din cartierul Orko.

#### Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
2. Pregătirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finanțare
4. Încheierea contractului de finanțare
5. Obținere avize
6. Managementul proiectului
7. Realizarea investiției de bază
8. Achitarea taxelor legale
9. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
10. Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
11. Informare și publicitate în cadrul proiectului
12. Procesarea cererii de rambursare finală și plată aferentă acesteia
13. Auditul proiectului
14. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice fază PT
15. Elaborarea proiectului tehnic
16. Verificare tehnică a proiectului tehnic
17. Verificarea tehnică propriu-zisă a proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier

#### Împrumuturi

**Titlul proiectului:** Reconvertirea și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii

**Informații înregistrare solicitare:** 127508 / 29 MAR 2019

**Valoarea totală proiect:** 17,755,587.70 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 17,662,308.80 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017



## Obiective

### Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului "Reconversia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii" consta în reconversia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii cartierului, prin crearea unor zone de relaxare si sport, în scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orasului, reducerii poluării aerului si promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Acest obiectiv este în concordanta cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.2, Realizarea de actiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării oraselor, regenerării si decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului si promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Obiectiv Specific 4.2. Reconversia si refuncionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile de resedinta de judet.

În concluzie, reconversia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii cartierului, va contribui la realizarea Obiectivului specific al Axei prioritare.

### Obiectivele specifice ale proiectului

1. Crearea a 29500 mp de spatii verzi, pentru relaxare.
2. Amenajare de alei pietonale (1428.14 mp), alei carosabile(384 mp) si piste de alergat (655 mp) pentru a facilita legatura între grupuri amenajate.
3. Amenajarea unui teren de sport în scopul desfasurării activitatilor sportive.
4. Cresterea popularizării zonei prin crearea unor spatii de grupare sociala, în forma unei cladiri de punct de întâlnire, pe o suprafata de 98.96 mp.

## Rezultate

### Rezultatele proiectului:

1. Suprafata spatii verzi create (mp): 29500 mp
2. Strazi urbane modernizate realizate prin proiect:
  - Alei pietonale: 1428.14 mp
  - Alei carosabile: 384 mp
  - Pista de alergare: 655 mp
3. Existenta unui teren de sport amenajat si dotat în cadrul amplasamentului (384 mp)
4. Existenta unei cladiri de punct de intalnire pe o suprafata de 98.96 mp.

## Activit i finan ate

1. Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
2. Pregătirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finantare
4. Încheierea contractului de finantare
5. Obinerea avizelor, acordurilor, autorizailor
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentaiei tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investitiei de baza
10. Achitarea taxelor legale
11. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
12. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
13. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
14. Informare si publicitate în cadrul proiectului
15. Auditul financiar al proiectului
16. Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia
17. Verificarea tehnica a proiectului tehnic
18. Alte studii necesare implementării proiectului

## Împrumuturi

**Titlul proiectului:** Amenajare terenuri de sport- Câmpul Frumos

**Informa ii înregistrare solicitare:** 127511 / 29 MAR 2019

**Valoarea total proiect:** 1,298,484.09 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 1,189,873.15 LEI

**Entitate finan atoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

## Obiective

Principalul obiectiv al proiectului "Amenajare terenuri de sport - Câmpul Frumos" consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitati defavorizate din cartierul Câmpul Frumos, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării a cartierului, orasului, reducerii poluării aerului si promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Obiectivul proiectului este în concordana cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica. economica si sociala a comunitailor defavorizate din regiunile urbane si rurale. Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport si astfel refuncionalizarea terenului, momentan fiind un teren neamenajat si neutilizat, în cartierul Câmpul Frumos, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

### Obiectivele specifice ale proiectului

1. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere prin amenajarea unor terenuri de sport

2. Crearea de spatii deschise urbane reabilitate si amenajate.
3. Amenajarea de spatii verzi naturale.

#### Rezultate

Rezultate asteptate:

1. Teren de 5.444 mp reabilitat si amenajat.
2. 963 mp de spatii verzi naturale create.
3. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 %

#### Activitati financiare

1. Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2. Pregatirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finantare
4. Incheierea contractului de finantare
5. Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investitiei de baza
10. Achitarea taxelor legale
11. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenie de santier
12. Raportarea progresului in implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
13. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
14. Informare si publicitate in cadrul proiectului
15. Auditul financiar al proiectului
16. Verificarea tehnica a proiectului tehnic

#### Împrumuturi

**Titlul proiectului:** Amenajare terenuri de sport - Cartierul Ciucului

**Informații înregistrare solicitare:** 127510 / 29 MAR 2019

**Valoarea total proiect:** 1,913,610.48 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 1,755,544.04 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

#### Obiective

Obiective proiect

Obiectul general al proiectului consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitati defavorizate din cartierul Ciucului, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul facilitarii participarii la activitati sportive si sociale a locuitorilor.

Obiectivul proiectului este în concordanta cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale. Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport si astfel refuncionalizarea terenului, momentan având functiunea de fâneata, în cartierul Ciucului, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Crearea de terenuri de sport (teren de minifotbal, teren de baschet, teren de volei, teren de padbol, teren de badminton) pentru facilitarea activitatilor sportive.
2. Îmbunatatirea nivelului de trai a locuitorilor din Cartierul Ciucului prin crearea de spatii deschise urbane în Cartierul Ciucului.
3. Reducerea poluarii aerului prin crearea de zone verzi.

#### Rezultate

Rezultate asteptate:

1. 7.028 mp de spatii urbane deschise create.
2. Amenajarea unei suprafete de 962 mp de spatii verzi.
3. Îmbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori.

#### Activitati financiare

1. Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2. Pregatirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finantare
4. Incheierea contractului de finantare
5. Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investitiei de baza
10. Achitarea taxelor legale
11. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenie de santier
12. Raportarea progresului in implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare

- 13.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
- 14.Informare si publicitate în cadrul proiectului
- 15.Auditul financiar al proiectului
- 16.Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

Aceast sec iune nu face obiectul prezentului apel de proiecte.

Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
15.1 Bilant 2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Bilant 2018
1.1. HCL constituire CL.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	HCL constituire CL
8.1. CU 597_ 29.11.2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Certificat de urbanism
7.7. Nota privind incadrarea in standardele de cost_Amenajare Parc cartierul Ciucului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Nota privind incadrarea in standardele de cost_Amenajare Parc cartierul Ciucului
7.6. Studiu Peisagistic - Parc in Cartierul Ciucului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Studiu Peisagistic - Parc in Cartierul Ciucului
7.5. Studiu Geo - Parc in Cartierul Ciucului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Studiu Geo - Parc in Cartierul Ciucului
7.4. Studiu Topo - Parc in Cartierul Ciucului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Studiu Topo - Parc in Cartierul Ciucului
7.3. Deviz - Parc in Cartierul Ciucului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Deviz - Parc in Cartierul Ciucului
7.2. SF - Parc in Cartierul Ciucului - piese desenate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	SF - Parc in Cartierul Ciucului - piese desenate
7.1. SF - Parc in Cartierul Ciucului - piese scrise.pdf 93814175688B4E1A55DE2432225E0942CA23DD257BDD38C5066BD70EB2860B37	28/03/2019	SF - Parc in Cartierul Ciucului - piese scrise
6.3 Model J - Tabel centralizator numere cadastrale.pdf 6D83FCB0E71E83B83680B51CC45A915D38235874FB0CAD58B7D489BC5914BACC	28/03/2019	Tabel centralizator numere cadastrale
6.2 Extras CF - Parc in Cartierul Ciucului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Extras CF - Parc in Cartierul Ciucului
6.1. Plan de amplasament.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Plan de amplasament
5. Model_C - Declaratia de angajament.pdf C3C09EC707E54658B4AAD1FAB3E00561C6C7CD6844051B718002A5F64B532039	28/03/2019	Model_C - Declaratia de angajament
3.Model_B - Declaratia de eligibilitate 1.pdf FCCBCC5C14BEBE3C3B49C7F7FF9073899FBB0B7DA472E5721FFEB0A42CFDB2AA	28/03/2019	Model_B - Declaratia de eligibilitate
Carte de identitate primar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Carte de identitate primar
1.2 Hotarara judecatoreasca validare primar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Hotarara judecatoreasca validare primar
16. Calculul gradului de indatorare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Calculul gradului de indatorare
19. Declaratia reprezentantului legal_Parc Ciucului.pdf CA9BC2A6738DDCA443FCE92DD47EBBF8F2440883148C581D30278082A388640E	28/03/2019	Declaratia reprezentantului legal

Fi �ier	Dat �inc rcare fi �ier	Descriere
11.1 HCL. 116 din 2019, Aprobare SF Amenajare parc_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	11.1 HCL. 116 din 2019, Aprobare SF Amenajare parc_semnat
4. Model G-Declaratie privind nedeductibilitatea TVA.pdf BE011448ABA305987BE543BEDB91A8A516D824F8307B4F9EB8AC14685D51C06A	28/03/2019	Model G-Declaratie privind nedeductibilitatea TVA
20.2 Contract+Achizitii Parc Ciucului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Contract+Achizitii Parc Ciucului
20.1 Fisa de proiect - Parc in Cartierul Ciucului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Fisa de proiect - Parc in Cartierul Ciucului
20. Bugetul cererii de finantare corelare MYSMIS completat 25.03.2019.pdf 8B7D09AA295F5C9F340B65A39CECD36A153CFF3509FEF04BA5023F0838F40395	28/03/2019	Bugetul cererii de finantare corelare MYSMIS completat
17.DJ FESI actualizat 10.12.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	17.DJ FESI
15.4 Indicatori de executie bugetara 2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Indicatori de executie bugetara 2018
15.3 Contul de rezultat patrimonial 2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Contul de rezultat patrimonial 2018
15.2 Contul de executie a bugetului local 2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Contul de executie a bugetului local 2018
14. Atlas ZUM - Sfantu Gheorghe.pdf B7A815AF483001922D0AE4D5F08080B23FF54BA7385E428B7C7F23D06EC8A00F	28/03/2019	Atlas ZUM - Sfantu Gheorghe
13 Model E-Lista de echipamente lucrari servicii completata.pdf 69E9EF1CCE96FC7296D1804FA271C459BD4E67688FDAF0964A7FBB5B9EC8ACAB	28/03/2019	Lista de echipamente lucrari servicii completata
12. Deviz - Parc in Cartierul Ciucului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Deviz - Parc in Cartierul Ciucului.pdf
10. 1Clasare si mentinere clasare APM - Parc.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Aviz ANPM
11. 2. Anexa la HCL_Parc Cartierul Ciucului_VF_semnat.pdf F29A600826C5F957B671988900E2C3DAB53CD95CA0E57B6727D39046484EDE58	28/03/2019	11. 2. Anexa la HCL_Parc Cartierul Ciucului_VF_semnat

Atribute proiect

Tip proiect:	Proiecte de investitii �n infrastructur
Proiect major:	NU
CCI:	
Proiectul figureaz �n lista Proiectelor Majore (PM):	NU
Proiect fazat:	NU
Proiectul face parte dintr-o re ea transeuropean :	NU
Opera iunea este Plan de Ac iune Comun (PAC):	NU
Codul comun de indentificare al planului de ac iune comun:	
Proiectul include finan are ini iativ Locuri de Munc pentru Tineri (ILMT):	NU
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	NU
Proiectul este �n cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):	NU
Proiectul este generator de venit:	NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:	NU
Relevant pentru mecanismul ITI DD:	NU
Proiectul este instrument financiar:	NU

## Responsabil de proiect

**Nume i prenume :** SZTAKICS Eva  
**Func ie :** coordonator proiect  
**Telefon :** 0744481106, 0267352006  
**Fax :** 0267316902  
**Adres e-mail :** eva.sztakics@sepsi.ro

## Persoan de contact

**Nume i prenume :** SZTAKICS Eva  
**Func ie :** coordonator proiect  
**Telefon :** 0774481106, 0267352006  
**Fax :** 0267316902  
**Adres e-mail :** eva.sztakics@sepsi.ro

## Capacitate solicitant

### Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

#### Sursa de cofinan are

Buget local

#### Calitatea entit ii în proiect

#### Cod CAEN relevant

#### Capacitate administrativ

În posesia primăriei municipiului Sfântu Gheorghe se afla parcul din cartierul Ciucului str. Romulus Ciofleac, FN, Sfântu Gheorghe, 520038, județul Covasna. În calitate de solicitant, deține capacitatea operațională corespunzătoare derulării proiectului „Amenajare parc – cartierul Ciucului”, având experiența necesară în implementarea proiectelor, fiind beneficiar de fonduri nerambursabile în repetate rânduri, implementând 10 proiecte cu finanțare nerambursabilă.

Primăria deține în cadrul clădirii primăriei birou pentru întrunirea echipei de implementare și echipamente tehnologice necesare pentru schimburi de informații și alte nevoi. Pentru implementarea proiectului sus menționat, primăria a desemnat o echipă de proiect, care alcatuiește Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), având atribuția de a coordona proiectul și de a monitoriza activitățile subcontractanților. Echipa este compusă din: SZTAKICS Eva JUDIT - coordonator de proiect, ANTAL Delin - asistent coordonator de proiect, GYORFI Laszlo - responsabil tehnic, MADAR Franciska - responsabil financiar, MOLNAR Katalin - responsabil achiziții publice. Fiecare membru al echipei de implementare a proiectului având cunoștințele și abilitățile necesare pentru implementarea cu succes a proiectului.

Sarcinile în cadrul echipei sunt repartizate conform Fișelor de post.

Pentru elaborarea documentației de finanțare, precum și pentru realizarea managementului proiectului în colaborare cu membrii UIP s-a contractat serviciile unei societăți de consultanță.

.....

Din cauza atingerii limitei de caracter impuse în programul Mysmis, se continuă descrierea în cadrul Anexei - Capacitate administrativă.docx.

#### Capacitate financiar

Capacitatea financiară a solicitantului UAT Sfântu Gheorghe este dovedită prin existența unui buget local bine întocmit și structurat corespunzător. Luând în considerare că UAT municipiul Sfântu Gheorghe a implementat mai multe proiecte cu finanțare nerambursabilă, pe baza experienței acumulate în domeniul investițiilor finanțate din fonduri atrase, a introdus în bugetul local resursele financiare necesare elaborării și implementării proiectului „Amenajare parc – cartierul Ciucului”. UAT municipiul Sfântu Gheorghe dispune de un grad ridicat de autofinanțare de 40,38%, iar gradul de îndatorare al UAT Municipiul Sfântu Gheorghe este de 10,26%, nefiind nevoie să apeleze într-o mare măsură la sursele atrase, resursele financiare necesare implementării activităților prin proiect provenind de la bugetul local aprobat.

Din cauza atingerii limitei de caracter impuse în programul Mysmis, se anexează "Indicatori de execuție bugetară 2018.pdf" și "Gradul de îndatorare 2016.pdf".

#### Capacitate tehnic

#### Capacitate juridic



Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
Anexa - Capacitate administrativa.pdf B6F936E3CCFBE6543D088DEBDCD11C9A290543E1EABBF532B871B 0044C7011FF	28/03/2019	Anexa - Capacitate administrativa

Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

		Informa ii proiect
Regiunea	Centru	<p>Prezentul proiect vizeaz amenajarea parcului din cartierul Ciucului din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, pe partea sudic al str zii Romulus Cioflec, artera principal al cartierului care p trunde pe aceasta de la sud-est la nord-vest. Terenul se afla in intravilanul localitatii Sfantu Gheorghe, identificat cu extras CF nr. 40154, nr. TOP CAD 40514, avand suprafa a de 4834 mp, dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp. Adresa terenului este: strada Rolumus Cioflec nr.FN cod postal 520020 localitatea Sfantu Gheorghe județul Covasna. Conform CF nr. 40154, imobilul este in proprietatea publica a municipiului Sfantu Gheorghe situat in intravilan, drept de administrare in favoarea consiliului local al municipiului Sfantu Gheorghe.</p> <p>Cartierul Ciucului din municipiul Sfantu Gheorghe se poate identifica ca zona marginalizata in "Atlasului zonelor urbane marginalizate din Romania" (date: INS, Recensamantul Populatiei si al Locuintelor din 2011), mai precis in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tabel 15. Distribute populatiei urbane in functie de tipul ariei de rezidenta: Centru, pagina 226</li><li>- Anexa 8. Populatia urbana dupa tipologia zonelor la nivel de oras, Tabel 23. Distribute populatiei urbane in functie de tipul ariei de rezidenta, pagina 275, respectiv in SIDU al municipiului Sfantu Gheorghe pagina 72.</li></ul>
Jude ul	Covasna	
Localitatea	Municipiul Sfântul Gheorghe	

## Obiective proiect

### Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatii marginalizate din cartierul Ciucului a municipiului Sfantu Gheorghe judetul Covasna, prin realizarea investitiilor in facilitati destinate utilizarii publice a parcului existent si de a oferi locuitorilor acestui cartier o gradina publica (parc) de interes local, care sa fie totodata un ornament vegetal al vecinatatii si realizarea unei dezvoltari durabile a zonei.

Obiectul proiectului este in concordanta cu obiectivul specific al Axei 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3, Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale. Prin reamenajarea parcului din cartierul Ciucului, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv.

### Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori ai zonei marginalizate Cartierul Ciucului din Municipiul Sfantu Gheorghe.
3. Reducerea numarului populatiei incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfantu Gheorghe si integrarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.

## Rezultate a teptate

### Detalii rezultat - Componenta 1

1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfantu Gheorghe.
3. Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfantu Gheorghe si inglobarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.
4. Indicatori de realizare (de output):
  1. Populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr. persoane - 1S15  
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 944  
- valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 0
  2. Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane/mp - CO 38  
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0  
- valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 2164
5. Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014-2020
  1. Popula ia aflat în risc de s r cie i excludiune social din zonele marginalizate din municipiile re edin de jude -1S14 (nr. de persoane):

## Context

Proiectul raspunde la nevoile de incluziune social i combaterea s r ciei pentru popula ia din zona urbana marginalizata, in conformitate cu strategiile nationale in domeniu Strategiei Na ionale pentru Promovarea Incluziunii Sociale i Combaterea S r ciei sau Strategia Guvernului României de incluziune a cet enilor români apar inând minorit ii romilor 2012-2020.

Proiectul este complementar sau se incadreaza in masuri prevazute pentru incluziune social in alte documente strategice ale municipiului, cum ar fi Strategia de Dezvoltare Locala in cadrul mecanismului DLRC.

Proiectul vizeaza o comunitate marginalizat în care popula ia de etnie roma reprezint între 10-50% din popula ia comunitatii, deoarece conform datelor statistice, in cartierul Ciucului locuiesc aproximativ 4.400 de persoane, din care 944 de locuitori sunt marginalizati, si din care 488 rromi, adica 51,69% romi din totalul populatiei marginalizate.

Principalul obiectiv al proiectului „Amenajare parc – Cartierul Ciucului” consta in a oferi locuitorilor acestui cartier cu o comunitate marginalizata un parc de interes local, care sa fie totodata un ornament vegetal al vecinatatii. Proiectul prevede ca parcul (conform CF 40154 are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp. Proiectul cuprinde si amenajare de parcuri, fiind parte componenta a investitiei si este pentru folosirea exclusiva a celor care viziteaza parcul (ex. persoane cu dizabilitati).

Amenajarea parcului consta in reconversia si refunctionalizarea unui parc degradat in timp si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii cartierului Ciucului, prin reamenajarea spatiului verde care satisface nevoile tuturor categoriilor de utilizatori (copii, parinti, bunicii), in scopul imbunatatirii mediului urban, revitalizarii cartierului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului. Atingerea acestui obiectiv va duce la revitalizarea terenului, prin care se va creste circulatia oamenilor atat la fata locului, cat si in imprejurimi, contribuind la locuibilitatea zonei. Indeplinirea acestui obiectiv va duce la dotarea terenului corespunzator unui parc. Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile si neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform Ghidului specific.

Bugetul este complet i corelat cu activit ile prev zute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cu rezultatele anticipate, cu calendarul de realizare i cu planificarea achizi iilor publice, adic : nu exist men iuni în sec iunile privind activit ile, resursele, rezultatele, calendarul activit ilor i achizi iile publice din cererea de finan are care nu au acoperire într-un subcapitol bugetar / linie

bugetar . De asemenea, nu exist subcapitol bugetar / linie bugetar f r coresponden în secțiunile privind activit ile, resursele, rezultatele, calendarul activit ilor i planul de achizi ii publice.

Bugetul este corelat cu devizul general i cu devizele pe obiecte. Exist corelare între buget i sursele de finan are. Lista de echipamente i/sau lucr ri i/sau servicii cu încadrarea acestora pe sec iunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, este corelat cu costurile cuprinse în cadrul liniilor bugetare. Toate elementele cuprinse în lista de lucr ri/servicii/echipamente sunt clar identificate i detaliate. Achizi ionarea lucr rilor/serviciilor/echipamentelor prev zute în proiect este necesar i oportun , conform obiectivelor proiectului.

Sfantu Gheorghe este municipiul de reședință al județului Covasna (înființat în anul 1968), care este situat în sud-estul Transilvaniei, în zona centrală a României, în partea internă a Carpaților de Curbură, în sud-estul Podisului Transilvaniei. Este delimitat de județul Harghita la nord, județul Brașov la sud-vest, județul Buzău la sud-est, județul Vrancea la est și județul Bacău la nord-est. Are o întindere de 3.710 kmp (1,6% din teritoriul țării - ca întindere ocupa locul 39 dintre județe). Județul are în componență 2 municipii: Sfantu Gheorghe (reședință a județului) și Târgu Secuiesc precum și 3 orașe: Covasna, Baraolt, Intorsura Buzăului. Orașul are o suprafață totală de 7.292 ha. În cadrul reorganizării administrativ-teritoriale a României, din 1968, Sfantu Gheorghe a devenit reședință de județ, iar în 1982 municipiu.

Încă din 1968 s-a intensificat industrializarea puternică a orașului, care a dus la modificări semnificative în structura populației orașului. Conform datelor INSSE la recensământul din 2011 populația orașului a fost de 54.312 locuitori, în scădere față de recensământul din 2002, dar la 01.07.2018 (vezi <http://www.covasna.INSSE.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/populatia/populatia-la-1-iulie/>) populația municipiului Sfantu Gheorghe a fost de 64.241 persoane (ceea ce înseamnă o scădere de 4,20% față de 2002, când se înregistrează 61.543 de locuitori). Proportia sexelor s-a schimbat în favoarea femeilor 52,33%, respectiv 47,66%. Populația județului Covasna la data de 01.07.2018 a fost de 226.879 persoane.

Trendul dezvoltării economiei arată o creștere minimă în anumite industrii, cum ar fi cea a comerțului și a ramurilor industriale de servicii. Există mai multe complicații care au un efect devastator asupra economiei, printre care criza prezenta în eficiență și competitivitatea economiei, ca o piedică a dezvoltării prin privatizare, lipsa competitivității și pierderile de cota de piață, nivelul scăzut al inovațiilor, necorordanța dintre viața economică și sistemul educațional profesional și tehnologic, lipsa forței de muncă și scumpirea materiei prime. Urmările însă sunt semnificative: scăderea numărului afacerilor, diminuarea cifrei de afaceri, reducerea numărului locurilor de muncă, ducând la sărăcirea populației, scăderea consumului și a fenomenul migrației.

Principala trăsătură a reliefului constă în predominarea ținuturilor muntoase, acestea ocupând peste 60% din teritoriul județului. Se disting trei unități principale de relief, munte cu înălțimi până la 1.777 metri, dealuri cu altitudini medii de circa 800 metri și depresiuni intramontane și intracolinare cuprinse între 400 și 800 metri.

Terenul agricol al județului Covasna cuprinde 185.539 ha din care, 83.151 ha teren arabil (44,81%) revenind în medie 0,82 ha pe cap de locuitor. Existența în județ a peste 40.906 ha de pășuni naturale asigură condiții favorabile creșterii animalelor, sector preponderent în asigurarea veniturilor în agricultură. Pădurile în județul Covasna ocupă 165.161 ha, adică 44,52% din suprafața județului. Ele constituie principala bogăție naturală și resursa de dezvoltare economică a județului.

Importanța economică a acestui județ este bazată pe bogăția subsolului în hidrominerale și gaze mofetice. Rezervele de ape minerale de mai multe tipuri hidrochimice, sunt valorificate pe scară industrială sub forma apelor minerale îmbuteliate. Zăcămintele de dioxid de carbon sunt folosite de asemenea în stațiunile balneoclimaterice din cadrul județului, în tratamentul unor boli digestive, boli de nutriție și boli cardiovasculare.

Implementarea proiectului va contribui la o mai bună utilizare a zonei și la sprijinirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților defavorizate, și va asigura noi oportunități de dezvoltare atât a zonei, cât și a locuitorilor.

## Justificare

Proiectul „Amenajare parc – Cartierul Ciucului” răspunde la nevoile de incluziune socială și combaterea sărăciei pentru populația din zona urbană marginalizată, în conformitate cu strategiile naționale în domeniul Strategiei Naționale pentru Promovarea Incluziunii Sociale și Combaterea Sărăciei și a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor 2012-2020. Este complementar și se încadrează în măsuri prevăzute pentru incluziune socială conform SDL în cadrul mecanismului DLRC ale municipiului Sfantu Gheorghe din județul Covasna.

Prezenta investiție este eligibilă, conform proiectului și vizează amenajarea parcului existent, care este liber de construcții și amenajări. În prezent parcul din cartierul Ciucului din municipiul Sfantu Gheorghe, județul Covasna este deteriorat și nefolositor, care are o suprafață de 4.834 mp conform extras CF nr. 40154, dar suprafața totală a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spații verzi (parcul) 988 mp. Scopul investiției este de îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate din acest cartier, care este în concordanță cu obiectivul specific al Axei 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3, Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

Zona marginalizată a cartierului Ciucului din Sfantu Gheorghe județul Covasna poate identificată conform Atlasului zonelor urbane marginalizate pagina 226 și a Chestionarului din cadrul Atlasului.

Pentru un impact mare proiectul „Amenajare parc – cartierul Ciucului” este localizat aproape de majoritatea populației marginalizate, chiar în zona urbană marginalizată a municipiului Sfantu Gheorghe județul Covasna, conform capitolul 2.2.2, pagina 34 din SDL, ZUM 2 Ciucului.

Proiectul este complementar, se adresează populației marginalizate și se abordează integrat cu proiectele având codul SMIS 7716 - "Crearea și amenajarea spațiilor verzi din str. Cimitirului din municipiul Sfantu Gheorghe" și cod SMIS 117733 - "Creșterea calității arhitecturale, ambientale și reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale Godri Ferenc structură PPP "Árvácska". Obiectul general al proiectului constă în regenerarea fizică, economică și socială a unor comunități defavorizate din cartierul Ciucului, prin amenajarea unui parc existent, dar degradat, în scopul facilitării participării la activități de relaxare, regenerare, recreere, socializare a locuitorilor. Atingerea acestui obiectiv prin implementarea proiectului va duce la îmbunătățirea calității vieții și regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate și nu numai, datorită faptului că un parc momentan lăsat în paragină va fi reamenajat și dotat cu diferite instrumente și mobilier urban, care vor oferi oportunități de relaxare și va genera un punct de socializare tuturor locuitorilor. Proiectul constituie o oportunitate pentru municipiul Sfantu Gheorghe, pentru locuitorii municipiului și implicit pentru regiunea de dezvoltare Centru.

Strategia de dezvoltare a municipiului Sfantu Gheorghe prevede ca prioritate asigurarea cadrului necesar desfășurării activităților de dezvoltare fizică și a abilităților motoriale ale copiilor, tinerilor, locuitorilor de vârste diferite, ca mod de dezvoltare personală și de comunicare. Politica urbană a municipiului este deschisă spre dezvoltare și susține toate acele demersuri care au ca finalitate creșterea nivelului de trai al cetățenilor săi.

Oportunitatea investiției este justificată și de necesitatea punerii în valoare a spațiului existent, actualmente puțin utilizat și a creării în zona a unui spațiu de relaxare, care oferă posibilități de desfășurare a unor activități cooperative sau de echipă, promovând comunicarea între oameni. Potrivit studiului de fezabilitate, cartierul Ciucului a fost identificat, în cadrul Atlasului zonelor urbane marginalizate din România 2014, ca fiind una din cele trei zone marginalizate din municipiul Sfantu Gheorghe, ceea ce se traduce atât printr-un decalaj socio-economic, cât și prin marginalizare legată de infrastructură. Calitatea precară a locuirii în această zonă este determinată și de lipsa de spații comunitare, unde locuitorii, în special copiii și tinerii, pot desfășura activități recreative și pot iniția și dezvolta contacte sociale în condiții civilizate.

Cartierul Ciucului este situat în partea de nord a orașului, cuprinde locuințe colective construite în perioada anilor 1970-1980, cu un grad de confort al locuirii scăzut, cu infrastructură precară și fără spații de recreere publice. Este o zonă marginalizată și din punct de vedere al nivelului economic și educațional al populației rezidente. Nevoia investiției se conturează și prin faptul că în cartierul Ciucului nu există un

alt parc. Locuitorii cartierului nu au spații pentru relaxare în sistemul public. Pentru a putea avea acces la asemenea facilități, trebuie să se deplaseze în celelalte zone amenajate din oraș, aflate la mare distanță față de locuința lor.

Conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din România, în Regiunea Centru, 4,3% din populația rezidentă trăiește în zone marginalizate. Potrivit datelor recensământului din anul 2011, marginalizarea în municipiul Sfântu Gheorghe este de 6,29%, și este reprezentată de două arii urbane identificate, astfel: cartierul Ciucului (zona de tip ghetou cu blocuri, cu o populație azi, de 4.400 de rezidenți, din care 448 de persoane de etnie romă, care reprezintă 11,1% din totalul de locuitori (conform paginile 37 și 38 din SDL) – care vor fi și beneficiarii finali și direcți ai acestui proiect) și Cartierul Orko, zona de tip mahala cu case, cu o populație de 1826 de rezidenți. Aceste zone se află în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe. Politica de dezvoltare urbană pe care municipiul Sfântu Gheorghe o are în vedere adoptarea de strategii menite să diminueze această stare de marginalizare a multora dintre locuitorii municipiului prin modernizarea infrastructurii, asigurarea cu dotările necesare nivelului contemporan de viață, asigurarea de spații publice amenajate, spații verzi. Egalitatea de șanse pentru toți cetățenii este o prioritate a administrației publice locale.

Amenajarea unui parc, în acest context, urmărește crearea unui spațiu pentru locuitorii din zona, care să asigure un cadru amenajat igienic, în vederea petrecerii timpului liber în mod sănătos și plăcut.

Proiectul cuprinde și amenajare de parcuri, fiind parte componentă a investiției și este pentru folosirea exclusivă a celor care vizitează parcul (ex. persoane cu dizabilități).

Realizarea prezentei investiții va conduce la amenajarea parcului din cartierul Ciucului.

Proiectul este complementar cu un alt proiect la nivel local în curs de implementare din POR/2017/4/4.3/1 Axa prioritară 4, prioritate de investiții 4.3 „Amenajare terenuri de sport – cartierul Ciucului” din municipiul Sfântu Gheorghe județul Covasna, iar solicitantul are o procedură clară pentru monitorizarea implementării proiectului. Sarcinile sunt repartizate clar. Există proceduri și un calendar exact al activităților. Echipa de proiect este verificată prin proceduri clare, înainte stabilite.

Gradul de îndatorare al UAT Sfântu Gheorghe este de 10,26%.

Gradul de autofinanțare al UAT Sfântu Gheorghe este de 40,38%.

Lipsa de spații comunitare, și implicit, lipsa activităților recreative și sportive, influențează în mod negativ calitatea vieții a locuitorilor, prin urmare se recomandă reamenajarea parcului existent și dotarea acestuia în mod corespunzător. Investiția ar duce nu doar la activarea și reamenajarea parcului degradat, dar și la creșterea nivelului de trai a populației municipiului Sfântu Gheorghe, indiferent de vârstă, sex sau alți factori, creând un spațiu social cu oportunități de relaxare, joacă, recreere și socializare.

În consecință, amenajarea parcului va contribui la obiectivul specific al priorității de investiție, și anume „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”.

## Grup int

Beneficiarii direcți sunt:

- populația municipiului Sfântu Gheorghe, adică 64.428 de locuitori (conform INSSE din anul 2018), cu importanță deosebită locuitorii marginalizați ai cartierului Ciucului (conform datelor statistice, locuiesc aproximativ 4.400 de persoane, din care 488 romi, adică (11,1%), indiferent de vârstă, sex, naționalitate etc, care vor avea ocazia să folosească parcul reamenajat și să se implice în spațiul de socializare

- persoanele cu dizabilități

- UAT și municipiul Sfântu Gheorghe, datorită faptului că prin implementarea proiectului se sprijină regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate și a populației orașului, contribuind atât la progresul social, cât și la cel cultural și educațional

- UAT Sfântu Gheorghe, deoarece prin implementarea proiectului se sprijină dezvoltarea urbană, contribuind atât la progresul economiei locale, cât și la cel al societății.

Beneficiarul indirect este societatea, fiindcă comunitatea care trăiește în zona respectivă va beneficia de oportunități la care până acum nu au avut acces și astfel vor contribui la dezvoltarea societății.

## Sustenabilitate

### Descriere/Valorificarea rezultatelor

După încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare „Amenajare parc -Cartierul Ciucului”, municipiul Sfântu Gheorghe va asigura acoperirea cheltuielilor asociate exploatarea proiectului în condiții optime. UAT Municipiul Sfântu Gheorghe dispune de un grad de autofinanțare de 40.38%, iar gradul de îndatorare de 10,26%, nefiind nevoie să se apeleze într-o mare măsură la sursele atrase, resursele financiare necesare implementării activităților prin proiect provenind de la bugetul local aprobat.

După implementarea proiectului se vor realiza anumite activități precum: monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a durabilității investiției, alocarea resurselor financiare de la bugetul local pentru eventuale intervenții la nivelul investiției în cazul apariției anumitor probleme/disfuncționalități/întrețineri.

Capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizarea finanțării revine la UAT Sfântu Gheorghe, care dispune de un fond propriu prin care se poate autofinanța și susține costurile bunei funcționări a proiectului și a reparațiilor necesare, de la anul 2 până la 20 de ani. În condițiile implementării proiectului, cheltuielile cu întreținerea vor fi efectuate anual. Astfel în aceste cheltuieli vor fi stabile în primii cinci ani. După primii cinci ani cheltuielile cu întreținerea vor crește în fiecare din următorii 5 de ani, astfel încât la 15 ani de la implementarea investiției fiind necesar lucrări de întreținere majore.

Totodată, UAT Sfântu Gheorghe se asigură că lucrările efectuate sunt durabile, astfel înănd cont de vulnerabilitățile cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția. În acest mod, parcul cu toate dotările, prin natura lor sunt supuse intemperierilor și fenomenelor meteorologice, impactul factorilor de risc fiind mic orate prin amenajarea unor rigole și canalizări pluviale, asigurând descărcarea apelor provenite din precipitații. Suprafața de zonă verde este, de asemenea, expusă cauzelor naturale de degradare, fiind nevoie de intervenție etapizată și verificarea stării, precum și de tăierea, udarea și curățarea suprafeței ei, aceste activități fiind garantate de UAT Sfântu Gheorghe.

UAT Sfântu Gheorghe are capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare, în cadrul primăriei există departamentul public - floricol, spații verzi, terenuri de sport și de joacă, baze sportive, care va asigura întreținerea terenului după implementarea proiectului. Departamentul specializat are procedurile și mecanismele necesare implementării planului de mentenanță în vederea menținerii investiției în parametrii corespunzători.

**Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu partenerii pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate:**

**Ofer detalii cu privire la modul în care va fi gestionat infrastructura după încheierea proiectului(și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)**



Relevan

Referitoare la proiect

Principalul obiectiv al proiectului „Amenajare parc – Cartierul Ciucului” consta in reconversia si refunctionalizarea unui parc degradat si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii din cartierul Ciucului, prin crearea unui spatiu verde care satisface nevoile tuturor categoriilor de utilizatori, in scopul imbunatatirii mediului urban, revitalizarii a cartierului, orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului. Atingerea acestui obiectiv va duce la revitalizarea terenului, prin care se va creste circulatia oamenilor atat la fata locului, cat si in imprejurimi respectand obiectivele strategice cuprinse in SIDU - Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a municipiului Sfantu Gheorghe (2017), in Strategia Nationala pentru Promovarea Incluziunii Sociale si Combaterea Sarcinii, in Strategia Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani aparinand minoritati romilor 2012-2020, in Strategia de Dezvoltare Locala in cadrul mecanismului DLRC.

In ceea ce priveste relevanta prezentului proiect, implementarea acestuia va duce la:

- imbunatatirea mediului urban si revitalizarea zonei datorita faptului ca parcul va amenajat, modernizat si va fi activizat, dotat cu diferite instrumente tehnologice, cum ar fi sistem de supraveghere si Wi-Fi
- corelarea infrastructurii de mobilitate cu terenul
- reducerea poluarii aerului si zgomotului.

Referitoare la SUERD

Aria prioritar SUERD

Referitoare la alte strategii

Proiectul este în concordanță cu alte documente strategice, printre care:

1. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – amenajare parc - cartierul Ciucului contribuie la realizarea obiectivelor:
  - Amenajarea spațiilor publice în preajma centrelor comunitare prin accesibilizare, mobilier urban, suprafețe verzi, iluminat public, după caz
  - Un mai bun management al mediului pentru creșterea nivelului de trai a populației
2. Planul de Dezvoltare Regional - Centru
  - zonele urbane contribuie la dezvoltarea Europei și prezintă de obicei probleme de controlare a creșterii. O structură urbană echilibrată necesită implementarea sistematică a planurilor de folosință a terenurilor și aplicarea liniilor directoare pentru dezvoltarea activităților economice în beneficiul condițiilor de viață ale orașenilor
3. Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă
  - Planurile regionale de dezvoltare sunt în legătură puternică cu amenajarea teritoriilor și planificarea strategică a acestora
4. Strategia de dezvoltare teritorială a României
  - Amenajarea teritoriului și urbanismului
  - Planurile de urbanism fără când parte din perspective de direcționare

Strategii relevante:

- Strategia de Dezvoltare Locală în cadrul Mecanismului DLRC
- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – proiect din lista prioritară a SIDU
- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sarcinii 2014-2020
- Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2015-2020

Riscuri

La implementare, fiecare proiect poate prezenta diferite riscuri. Acestea pot să apară în anumite faze și de aceea este nevoie de managementul riscului. Pentru atenuarea riscurilor este foarte important identificarea lor prin metoda estimativă și adoptarea măsurilor necesare. Planificarea corectă a fiecărei etape de implementare încă din faza de elaborare, precum și monitorizarea continuă pe parcursul implementării asigură evitarea riscurilor ce ar putea să apară și care ar putea influența major proiectul.

Detaliere riscuri

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
1.	Modificare ale soluției tehnice. (risc mic)	Prevederea în contractul de proiectare a garanției de bună execuție a proiectului tehnic (PT), care va fi reținută în cazul unei soluții tehnice necorespunzătoare.
2.	Nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanți/subcontractanți. (risc mic)	Stipularea în contractele comerciale încheiate cu societățile contractante de garanții de bună execuție și penalități.
3.	Neasumarea unor sarcini și responsabilități în cadrul consiliului local. (risc mic)	Stabilirea clară a responsabilităților echipei de proiect de către reprezentantul legal.



Nr. crt.	Risc identificat	M suri de atenuare ale riscului
4.	Neasumarea unor sarcini si responsabilitati in cadrul echipei de proiect. (risc mic)	Stabilirea responsabilitatilor membrilor echipei de proiect prin realizarea specifica a fiselor de post. Numirea in echipa de proiect a unor persoane cu experienta in implementarea unor proiecte similare. Motivarea corespunzatoare a personalului cuprins in echipa de proiect.
5.	Intarziere a lucrarilor datorit alocarilor defectuoase de resurse din partea executantului. (risc semnificativ)	Prevederea în caietul de sarcini a unor cerinte care sa asigure performata tehnica si financiara a firmei contractante (personal suficient, lucrarile similare realizate etc.). Impunerea unor clauze contractuale preventive în contractul de lucrari: penalizari, garantii de buna executie etc.
6.	Capacitatea insuficienta de finantare si cofinantare la timp a investitiei. (risc mic)	Fondurile vor fi alocate printr-un program de finantare europeana.
7.	Cresterea inflatiei. (risc semnificativ)	Realizarea bugetului în functie de preturile existente pe piata. Eventualele cheltuielile generate de cresterea inflatiei vor fi suportate de catre beneficiar din bugetul propriu.
8.	Riscuri de mediu: conditiile de clim si temperatura nefavorabile efectuarii unor categorii lucrari. (risc mediu)	Planificare corespunzatoare a lucrarilor prin alegerea unor solutii de executie care sa tina cont cu prioritate de conditiile climatice.
9.	Riscuri politice: - schimbarea conducerii consiliului local ca urmare a inceperii unui nou mandat si lipsa de implicare a persoanelor nou alese in implementarea proiectului. (risc mediu)	Proiectul devine obligatie contractuala din momentul semnarii contractului. Nerespectarea acestuia este sanctionata conform legii.
10.	Riscuri de intretinere si operare a investitiei. (risc mediu)	Beneficiarul investitiei va trebui sa-si orienteze cu prioritate atentia asupra nivelului intretinerii finantarii, monitorizarea costurilor astfel incat acestea sa se incadreze in bugetul anual prevazut.

## Principii orizontale

### EGALITATE DE ANSE

#### Egalitate de gen

Proiectul "Amenajare parc - Cartierul Ciucului" va respecta prevederile legislative referitoare la egalitatea de sanse si valorile fundamentale ale Uniunii Europene, asigurand sanse egale de participare tuturor beneficiarilor.

In cadrul etapelor de elaborare, evaluare si implementare ale proiectului, in domeniul ocuparii fortei de munca va prima egalitatea de sanse dintre femei si barbati. Proiectantii sau alti angajati nu vor fi contractati prin favorizarea unuia dintre sexe. Atat barbatii cat si femeile vor beneficia de oportunitati egale de formare si dezvoltare profesionala, aplicandu-se principiul egalitatii de tratament intre ambele sexe cu privire la conditiile de munca, incadrare in munca si remuneratie.

Accesul în spa iul care constituie obiectul investitiei va respecta egalitatea de gen, f r a crea interdic ii în contextul acestui aspect. Beneficiarii proiectului sunt toate categoriile din populatia municipiului Sfantu Gheorghe, care lucreaza sau traiesc in zona respectiva, cu respectarea principiului egalitatii de sanse.

Proiectul va respecta si aplica principiul egalitatii in derularea activitatilor.

Se va aplica legislatia in vigoare conform Carta Sociala Europeana, Tratatul de la Amsterdam, Carta Europeana a Drepturilor Fundamentale, Regulamentul CE 1083/2006, HG 319/2006, HG 1273/2000, HG 1175/2005, OUG 96/2003, HG 430/2001, Ordin 286/2007, Legea 448/2006, Ordinul 383/2005, OUG 67/2007, Ordonanta 137/2000.

Din cauza atingerii limitei de caractere impuse in programul Mysmis, se continua descrierea în cadrul Anexa - Egalitate de gen.docx.

#### Nediscriminare

Solicitantul va pune accent pe respectarea principiului nediscrimin rii, prin evitarea discrimin rii directe de tratament dar i a celel indirecte, de efect. Principiul nediscrimin rii va fi respectat în cadrul procedurii de achizi ie public , prin asigurarea condi iilor de manifestare a concuren ei reale, astfel încât orice operator economic, indiferent de etnie, sex, apartenen a religioas , s aib o posibilitatea de a participa la procedura de atribuire i s beneficieze de ansa de a deveni contractant. Totodat , prin combaterea discrimin rii i aplicarea tratamentului egal, se vor stabili reguli, cerin e i criterii identice, care se vor respecta pe toat durata procedurii de atribuire, pentru to i operatorii economici, astfel încât fiecare s beneficieze de anse egale de a deveni contractant, fiind eliminat tratamentul preferen ial acordat anumitor operatori economici. Privind condi iile de munc , va fi aplicat principiul egalit ii de tratament între ambele sexe. În cadrul prezentului proiect se vor avea în vedere urm toarele principii:

- remunerare egal pentru munca egal
- egalitate de anse i de tratament în materie de încadrare în munc
- ac iuni pozitive pentru capacitatea femeilor i a persoanelor cu dizabilit i

- combaterea tuturor formelor de discriminare.

Terenul amenajat o s fie deschis tuturor persoanelor, in special persoanelor cu dizabilit i, de aceea proiectul prevede acces si pentru persoane cu dizabilit i. Pardoselile propuse sunt antiderapante i se racordeaz la acela i nivel.

Accesibilitate persoane cu dizabilit i

Accesibilitatea proiectului consta in posibilitatea tuturor persoanelor cu dizabilitati de a avea acces, in conditii de egalitate cu ceilalti membri ai societ ii, la mediul fizic, la transporturi, informatii respectiv alte infrastructuri.

Vor fi prev zute spa ii speciale de acces/crearea de facilit i/adaptarea infrastructurii/echipamentelor în vederea asigur rii accesibilit ii pentru persoanele cu dizabilit i, îndeplinind astfel prevederile legisla iei în vigoare cu privire la accesul în cl dirile i structurile de utilitate public .

Proiectul prevede:

- Amenajarea suprafetelor pietonale, a celor de gazon, a accesului si a terenului de joaca nu implica trepte, borduri denivelate, sau alte elemente ce implica limitarea accesului persoanelor cu dizabilitati, astfel toata suprafata este amenajata in asa fel, ca pe zonele de acces panta maxima este sub 5%.
- Pardoselile propuse sa fie antiderapante si sa se racordeaze la acelasi nivel.
- Va fi facilitat accesul pompierilor, politiei, ambulantei.

Schimb ri demografice

DEZVOLTAREA DURABIL

Poluatorul pl te te

Protec ia biodiversit ii

Utilizarea eficient a resurselor

Investi iilor vor fi direc ionate spre op iunile cele mai economice din punct de vedere al utiliz rii resurselor i cele mai durabile. Vor fi implementate solu ii prietenoase cu mediul înconjur tor.

Vor fi luate m surile de îmbun t ire a calit ii mediului înconjur tor, prin crearea de spatii verzi, plantarea de arbori, cea ce duce la imbunatatirea calitatii aerului.

Din func ionarea zonei nu vor rezulta de euri periculoase pentru s n tatea mediului. Spa iul urban se va mai dota co uri de gunoi cu 3 compartimente pentru colectare selectiv al gunoiului.

Atenuarea i adaptarea la schimb rile climatice

Pentru atenuarea i adaptarea la schimb rile climatice proiectul „Amenajare parc – cartierul Ciucului” va respecta toate reglement rile necesare. Ma inile i utilajele folosite la executarea lucr rilor vor corespunde cerin elor tehnice de nivel acustic. De eurile rezultate din lucr ri vor fi colectate selectiv i depozitate în mod corespunz tor. Construc iile i instala iile proiectate nu vor produce de euri i nu vor polua mediul în timpul exploat rii.

Rezilien a la dezastre

Lucr rile ce se realizeaz prin cadrul proiectului „Amenajare parc – Cartierul Ciucului”, municipiul Sfantu Gheorghe, fiind de mica anvergura, nu au impact negativ asupra factorilor de mediu. Nu se aduce nici o modificare asupra acestora.

Pe amplasament nu se vor realiza sapaturi ce implica o adancime mai mare de sapare de 1,5 m fata de cota existent.

Prin modernizarea parcului se va micsora impactul factorilor de risc. Pentru asigurarea desc rc rii apelor provenite din precipitatii spre afluenti vor fi amenajate rigole si se va realiza canalizarea.

Suprafata de zon verde in cazul neintretinerii este extrem de expusa cauzelor naturale de degradare. Suprafetele de gazon necesit o interventie etapizat si verificarea st rii acestor suprafete la max 8 zile pe perioada verii, acest interval trebuie urmat de interventii precum taierea, udarea, curatirea suprafetei.

In zone nu exista probleme importante de afectare a factorilor de mediu: apa, aer, sol, subsol sau asezari umane. Zona nu este inundabila. Pericol seismic nu este mai accentuat decat cel de la nivelul judetului Covasna.

Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
Anexa - Egalitate de gen.pdf 9128882B2AD740B9ABA255139A2BFF6F0C44B3FE6AF24C09AC95B7 EDDCA1E0D2	28/03/2019	Anexa - Egalitate de gen

Metodologie

Pentru implementarea proiectului „Amenajare parc – cartierul Ciucului”, Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe a desemnat 5 persoane, care alcatuiesc Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), avand atributia de a coordona proiectul si de a monitoriza activitatile subcontractantilor. Echipa de proiect este compusa din urmatoorii membri: SZTAKICS Eva Judit – coordonator de proiect, GYORFI Laszlo – responsabil tehnic, MADAR Franciska – responsabil financiar, MOLNAR Katalin – responsabil achiz ii publice, ANTAL Delin-Ionela - asistent manager de proiect. Fiecare membru a echipei de implementare a proiectului avand cunostintele si abilitatile necesare pentru implementarea cu succes a proiectului. Repartizarea atributiilor specifice prezentului proiect de investitii s-a realizat in functie de pregatirea si experienta fiecarui membru.

Pentru functia de manager de proiect este propusa SZTAKICS Eva Judit -viceprimar in Sfantu Gheorghe, care din anul 2004 si pana in prezent coordoneaza activitatea Directiei de Proiecte, Strategii si Cultura la Primaria municipiului Sfantu Gheorghe, judetul Covasna. SZTAKICS EVA JUDIT detine diploma de master in administratie publica, obtinuta la Universitatea Europeana Dragan din Lugoj, judetul Timis. In calitate de coordonator de proiect, responsabilitatile sunt urmatoarele: participarea la demararea proiectului si stabilirea obiectivelor impreuna cu restul

persoanelor care fac parte din unitatea de implementare a proiectului; asigurarea comunicării cu echipa și respectarea atribuțiilor ce revin prin prezenta fișă de post; pregătirea și organizarea planurilor de activitate și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor; administrarea bugetului proiectului, și cu condițiile stipulate de către finanțator; valorificarea și dezvoltarea oportunităților pe durata implementării proiectului; coordonează activitățile; supraveghează direct responsabilul tehnic, responsabilul de achiziții, și restul persoanelor implicate; stabilește relații de bună colaborare pe termen lung cu beneficiarii și finanțatorii proiectului; verifică bugetul și cash flow-ul, monitorizează periodic progresele realizate și redactează rapoarte periodice; asigură rezolvarea problemelor aparute în realizarea proiectului; arhivează toată documentația legată de proiect; face propuneri de îmbunătățire a stilului de lucru; evaluează impactul proiectului; stabilește responsabilitățile personalului din subordine; motivează echipa de proiect.

Responsabilul tehnic este GYORFI Laszlo și lucrează la Compartimentul de dezvoltare investiții, ca referent de specialitate, în cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. Deține diploma de expert în achiziții publice, investiții publice, obținută în 2007 la ASE București. Atribuțiile responsabilului tehnic sunt: aplicarea celor mai bune soluții tehnice și economice pentru lucrările de investiții, pentru activitatea de întreținere și reparare a utilajelor și instalațiilor, aprobă instrucțiunile tehnologice pentru fiecare fază a proiectului și asigură adaptarea corespunzătoare a tehnologiei la variațiile și specificul materiei prime; asigură resursele materiale și informaționale în domeniul calității; furnizează informații către subcontractanți; gruparea documentelor în dosare cronologic și sistematic; răspunde de însușirea și respectarea procedurilor interne, etc.

Responsabilul achizițiilor publice este MOLNAR Katalin. Ea exercită funcția de șef birou juridic în cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. Deține diploma de licență obținută în anul 2008 la Facultatea de Drept al Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Atribuțiile responsabilului achizițiilor sunt: participarea la demararea și implementarea proiectului; asigurarea comunicării cu echipa din cadrul proiectului și respectarea obligațiilor contractuale; verifică existența fondurilor alocate în buget și alege procedura de achiziție publică; transmiterea informațiilor solicitate; participarea la negocierea clauzelor contractuale; primirea și soluționarea solicitărilor de clarificare la documentația de atribuire; redactarea proceselor verbale și a rapoartelor; întocmirea și completarea planurilor de operații, contracte, note de recepție/predare, note interne; răspunde de contractarea produselor sau serviciilor necesare de aprovizionat; va controla la livrarea produselor concordanța dintre comandă, contract și documentele de livrare, cu acordul conducerii; respectă prevederile regulamentului intern, a legislației procedurile de lucru; respectă confidențialitatea informațiilor; aplică corect legislația în vigoare; coordonează procesul de realizare a achizițiilor de bunuri/servicii; asigură pregătirea documentației de atribuire și a termenilor de referință; răspunde de respectarea clauzelor contractuale.

Responsabil financiar este MADAR Franciska. Ea exercită funcția de consilier la Biroul buget și administrativ, la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe. Deține diploma din anul 2015 ca inginer de dezvoltare rurală, obținută la Universitatea "Szent István" Ungaria, extensia Miercurea Ciuc, astfel dând dovadă de capabilitate în asigurarea unei abordări gestionării și soluționării aspectelor financiare ale proiectului. Atribuțiile responsabilului financiar sunt: coordonarea activităților de contabilitate; pregătirea și cash flow-ul proiectului pentru contractele finale; completarea/predarea la semnare a documentelor financiare; relaționare cu instituțiile bancare și trezoreria; predare și ridicare de documente din cadrul instituției bancare; înregistrarea operațiunilor bancare; organizarea arhivei pentru documentele financiare și contabile; raportarea financiară către managerul de proiect; managementul financiar al granturilor; elaborarea unui buget anual; relaționarea cu restul persoanelor; organizarea documentelor în dosare; completarea documentelor de plată; menținerea unei evidențe contabile.

Asistent manager de proiect este ANTAL Delin-Ionela. Ea este inspector de specialitate, la Compartimentul Proiecte, Programe din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, și deține diploma de master din 2007 în domeniul Administrării Afacerilor, la facultatea de Business al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Atribuțiile responsabilului de informare și publicitate sunt: întocmirea corespondenței și a rapoartelor, transmiterea rapoartelor către către Autoritatea contractantă, etc., acordarea de sprijin membrilor UIP, întocmirea de situații cu privire la stadiul de implementare a proiectelor și angajamentelor, pregătirea și desfășurarea / minuterilor organizate în cadrul echipei UIP, pregătirea documentelor pentru arhivare/retragere, asigurarea acurateții sistemului de înregistrare a documentelor la zi, colectarea și distribuirea corespondenței, preluarea apelurilor telefonice și a mesajelor, asigurarea publicității și informarea proiectului, conform reglementărilor în vigoare, participarea la desfășurarea de lucru ale UIP, participarea ca membru cu drept de vot în comisiile de licitație (dacă se cere), participarea ca membru în comisiile de recepție (dacă se cere), întocmirea raportului de activitate și fișa de pontaj aferentă activității din UIP, răspunde pentru îndeplinirea calitativ și cantitativ a sarcinilor primite în conformitate cu cerințele postului, precum și de îndeplinirea altor sarcini stabilite de cătreeful UIP, răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operațiunilor cuprinse în documentele semnate de cătreeful UIP, răspunde pentru buna funcționare a activităților desfășurate în cadrul UIP, asigură confidențialitatea operațiunilor desfășurate în cadrul UIP. În vederea elaborării documentației de finanțare, a fost solicitat sprijinul unei societăți de consultanță în management, activitatea acestuia desfășurându-se conform prevederilor contractuale. Principalele responsabilități ale firmei de consultanță au fost: analiza și evaluarea condițiilor de eligibilitate ale solicitantului, proiectului, și a cheltuielilor ce urmează a fi efectuate, întocmirea cererii de finanțare și a documentelor anexe necesare depunerii proiectului prin intermediul platformei MYSMIS, recomandări cu privire la condițiile implementării proiectului, contact permanent cu reprezentanții ai Autorității de Management cu privire la proiect și orice schimbări oficiale intervenite în procesul de finanțare, și asistenta la semnarea contractului de finanțare.

Pentru asigurarea managementului proiectului, a fost contractat serviciul firmei de consultanță în management, prin organizarea unei proceduri de achiziție publică. Experiența în domeniu și cunoștințele vaste ale consultantului, constituie un avantaj al solicitantului, acesta putând să gestioneze mult mai ușor eventualele probleme care pot să apară. Pe durata implementării proiectului, societatea contractată va avea obligația să ofere următoarele servicii:

- consultanță în derularea procedurilor de achiziții
- asistenta pentru decontarea completă a proiectului de finanțare în conformitate cu ghidul solicitantului
- consultanță cu privire la acțiunile de informare și publicitate privind proiectul, conform Manualului de Identitate Vizuală al Programului Operațional Regional
- consultanță continuă pe tot parcursul implementării proiectului cu privire la respectarea cerințelor din partea Finanțatorului, și asistarea beneficiarului în timpul verificărilor oficiale efectuate, anunțate de către Finanțator, la sediul beneficiarului, și/sau la fața locului;
- elaborarea rapoartelor lunare/trimestriale/finale către Autoritatea de Management/Organismul Intermediar, cu privire la faptul că proiectul este implementat în conformitate cu cerințele Finanțatorului, respectiv cu legile comunitare și naționale, pe toată durata implementării proiectului
- elaborarea raportului anual privind durabilitatea investiției pe toată durata monitorizării proiectului după implementare (dacă va fi cazul);
- contact permanent cu Autoritatea de Management și Organismul Intermediar, cu privire la proiect, și notificarea beneficiarului cu privire la orice schimbări intervenite în procesul de finanțare.

Activitatea contractului va fi monitorizată și controlată de către managerul de proiect atribuit din partea solicitantului. Aceasta va menține permanent legătura cu echipa de proiect atribuită din partea consultantului.

## Descrierea investiției

Prezenta investiție este eligibilă, conform proiectului și vizează amenajarea parcului existent, deteriorat și nefolosit din cartierul Ciucului din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna cu o suprafață de 4.834 mp conform extras CF nr. 40154, dar suprafața totală a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spații verzi (parcul) 988 mp, având ca scop îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate din acest cartier, care este în concordanță cu obiectivul specific al Axei 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3, Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

Zona marginalizată a cartierului Ciucului din Sfântu Gheorghe județul Covasna poate fi identificată conform Atlasului zonelor urbane marginalizate pagina 226 și a Chestionarului din cadrul Atlasului.

Pentru un impact mare proiectul „Amenajare parc – cartierul Ciucului” este localizat aproape de majoritatea populaiei marginalizate, chiar in zona urbana marginalizata a municipiului Sfntu Gheorghe judeul Covasna, conform capitolul 2.2.2, pagina 34 din SDL, ZUM 2 Ciucului. Numrul de beneficiari direc i din comunitatea marginalizat este de 944 de locuitori marginalizati, din care 488 de romi care reprezinta 11,1% din totalul de 4.400 de rezidenti din cartierul Ciucului (conform paginile 37 si 38 din SDL). Populatia de etnie roma din zona marginalizata a Cartierului Ciucului, include 105 persoane si reprezinta 11,12% din totalul de 944 de locuitori, membrii ai comunitatii marginalizate din cartierul Ciucului.

Proiectul este complementar, se adreseaza populatiei marginalizate si se abordeaza integrat cu proiectele avnd cod SMIS 7716 - "Crearea si amenajarea spatiilor verzi din str.Cimitirului din municipiul Sfntu Gheorghe" si cod SMIS 117733 - "Cresterea calitatii arhitecturale, ambientale si reabilitarea termica a Scolii Gimnaziale "Godri Ferenc" structura GPP "Árvácska ".

Prin proiect se propune:

- Împrejmuirea pe dou laturi a terenului destinat s devin parc public. Este vorba de laturile dinspre nord i est, adiacente locurilor de parcare. Se realizeaz astfel o protec ie fizic , vizual i totodat psihologic a spa iilor de loisir fa de traficul motorizat. Împrejmuirea va fi din piatr natural , cu o în l ime de 40 cm. Pentru a fi potrivit ederii, partea superioar va fi acoperit cu pl ci t iate din aceea i piatr peste care se va realiza un placaj de lemn – imitând ezutul b ncilor.

- Parcul va fi traversat de dou alei diagonale, urm rind traseul folosit i în prezent de locuitori. Restul suprafe ei va fi acoperit cu gazon, cu excep ia locului de joac . Pentru realizarea aleilor pietonale propuse se va realiza un substrat de balast compactat de 25 cm grosime, peste care se va monta pavaj prefabricat de beton tip Riano Trio de 5 cm grosime. Aleile pietonale propuse vor fi definite de borduri de beton prefabricat în pat de mortar.

- Locul de joac va fi extins într-un perimetru neregulat, adâncit cu circa 40 cm fa de nivelul terenului, mobilierul s u fiind recondi ionat i completat cu piese noi. Va fi pardosit cu covoare din cauciuc de culoare verde închis, iar marginile vor urca în pant lin pîn la nivelul terenului cu un taluz înierbat. Între terenul înierbat i platforma cu pavelele de cauciuc se va monta bordur de beton prefabricat.

Substratul pavelelor de cauciuc va fi format de un strat de balast compactat de 25 cm grosime, peste care se va turna un substrat de beton. Pe placa de beton se vor monta pl cile de cauciuc.

- Paralel cu blocul de locuin e care m rgine te amplasamentul spre sud, se va construi un val de p mînt înierbat, cu planul u or curbat (concav spre bloc), de o în l ime de aproximativ 90 cm. El va crea o barier vizual moderat între spa iul parcului i zona de locuit, cu care vecin tatea este actualmente problematic .

- Cele dou busturi vor fi reamplasate pe acelea i socluri din piatr recondi ionate, pe funda ii adâncite cu 15 cm pentru a fi la o în l ime mai potrivit cu spa ialitatea locului. Pozi ionarea lor va fi central , în fa a valului de p mînt men ionat. Distan a dintre socluri va fi mobilat cu blocuri din aceea i piatr cu soclurile, de form cubic , pentru edere.

- Mobilierul urban va fi minimal. Împrejmuirile dinspre nord i est ofer suficiente locuri de edere la soare sau la umbr . Alte locuri de edere vor fi amenajate de-a lungul aleilor diagonale care conduc spre intrarea din blocul estic. Aceste b nci vor avea aceea i structur zidit ca împrejmuirile.

- Starea arborilor existen i pe amplasament este satisf c toare. Se propune îmbog irea planta iei cu arbori de aceea i specie i cu arbori din alte specii autohtone pentru realizarea unei mai diverse compozi ii de culoare i volum al frunzi urilor. Vegeta ia rezultant va da mai mult umbr i va purifica mai bine aerul. Se mai urm re te i împodobirea vegetal a cartierului Ciucului, compus exclusiv din blocuri de locuin e colective din beton armat. Noile specii arbori vor fi: Betula pendula, Populus nigra italica, Quercus robur, Fagus sylvestris purpurea.

Iluminatul public se realizeaz cu cinci stîlpi de în l ime medie (4-6 metri) amplasa i în cele patru col uri ale parcului i la intersec ia celor dou alei diagonale. Vor mai ap rea dou corpuri de iluminat la intr rile blocurilor de locuin e care m rginesc parcul înspre vest. Tot la intersec ia aleilor se va amplasa o fîntîn cu ap de b ut (ci mea).

- Se va proiecta colectarea excesului de ap pluvial i realizarea unui sistem automatizat de irigare a gazonului.

Proiectul va avea un impact major asupra comunitatii marginalizate din cartierul Ciucului, datorita faptului, ca parcul care va fi amenajat este localizat aproape de majoritatea populatiei marginalizate, chiar in vecinatatea blocurilor si a scolii generale "Godri Ferenc" si este usor accesibil, fiind langa str.Romulus Cioflec, care este o artera principala din cartier.

Datorita numarului limitat de caractere permise, restul informatiilor vor fi prezentate într-o Anexa atasata acestei sectiuni.

## Maturitatea proiectului

### Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

Pentru proiectul prezent, au fost realizate urmatoarele studii/documente:

- studiu de fezabilitate (SF)
- studiu topografic
- studiu geotehnic nr.259 din 2018
- studiu peisagistic din 2018

### Aspecte administrative, oferind detalii cel pu în privind autorizatiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achizi la de terenuri (dac este cazul), achizi iile publice, etc.

A fost obtinut Certificatul de Urbanism nr.597 din 29.11.2018.

A fost obtinuta Clasarea notificarii nr.654 din 13.11.2018 emisa de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Agentia pentru Protectia Mediului Covasna.

### Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce prive te cheltuielile publice na ionale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referin e)

Beneficiarul va asigura contributia din surse proprii, care provin din bugetul local, deoarece UAT Sfntu Gheorghe are datorii mici si venituri mari, care se este subliniata de cei doi indicatori economici, adica gradul de autofinan are de 40,38% si gradul de indatorare de 10,26%.

### În cazul in care proiectul a început deja, indica i starea de evolu ie a lucr rilor

Nu este cazul.

## Indicatori prestabili i



Componenta 1

Indicatori prestabili i de rezultat

Denumire indicator	Unitate m sur	Valoare referin	Anul de referin	Valoare int	Din care Femei	Din care B rba i	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai pu in dezvoltate
Popula ia aflat în risc de s r c ie i excluziune social din zonele marginalizate din municipiile re edin de jude	Persoane							

Indicatori prestabili i de realizare

Denumire indicator	Unitate m sur	Valoare int	Din care Femei	Din care B rba i	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai pu in dezvoltate
Dezvoltare urban : Spa iu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	metri p tra i	2,164.00			0	2164
Popula ie care tr ie te în zonele cu interven ii în regenerarea fizic , economic i social a comunit ilor marginalizate din municipii re edin de jude	Persoane	944.00			0	944

Plan de achizi ii

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei:	1664958635
Titlul achizi iei:	Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate
Descrierea achizi iei:	Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectul de investitii "Amenajarea unui parc in cartierul Ciucului" din Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna constand in elaborarea urmatoarelor documentatii: 1. Tema de proiectare; 2. Studiu de fezabilitate cu piese scrise si desenate, inclusiv studiu geotehnic si studiu topografic; 3. Deviz general si deviz pe obiect; 4. Studiu peisagistic al situatiei existente; 5. Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor prevazute in C.U.
CPV:	71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultan , analize
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	20,999.93 LEI
Tip procedur :	Achizi ie direct
Dat publicare procedur :	Octombrie 2018
Dat publicare rezultat evaluare:	19 Octombrie 2018
Dat semnare contract:	19 Octombrie 2018
Dat transmitere J.O.U.E:	

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei:	3205246762
Titlul achizi iei:	Servicii de consultanta de elaborare si depunere 5 (cinci) cereri de finantare
Descrierea achizi iei:	Servicii de consultanta de elaborare si depunere 5 (cinci) cereri de finantare dupa cum urmeaza: 1. Amenajarea unor terenuri de sport in Cartierul Ciucului - 16.565,38 lei fara TVA; 2. Amenajarea unui parc in Cartierul Ciucului - 3.999,97 lei fara TVA; 3. Amenajarea unor terenuri de sport in zona Campul Frumos - 5.425,03 lei fara TVA; 4. Reabilitarea si dotarea Casei comunitare din Cartierul Orko - 2.857,66 lei fara TVA; 5. Extinderea retelei de canalizare si epurare a apelor uzate in zonele marginalizate ale Cartierului Orko - 8.851,96 lei fara TVA.
CPV:	72224000-1 - Servicii de consultan privind gestionarea proiectelor
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	4,759.96 LEI
Tip procedur :	Cerere de oferte/Procedur simplificat
Dat publicare procedur :	26 Septembrie 2018
Dat publicare rezultat evaluare:	13 Februarie 2019
Dat semnare contract:	13 Februarie 2019
Dat transmitere J.O.U.E:	

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei:	3285847855
----------------------	------------



**Titlul achiziției:** Servicii privind auditul financiar  
**Descrierea achiziției:** Servicii privind auditul financiar pentru obiectul de investiții "Amenajarea unui parc în cartierul Ciucului" din Municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna  
**CPV:** 79212100-4 - Servicii de auditare financiar  
**Tip contract:** Servicii  
**Valoare contract:** 9,996.00 LEI  
**Tip procedură :** Achiziție directă  
**Data publicării procedurii :** Septembrie 2019  
**Data publicării rezultatului evaluării:** Septembrie 2019  
**Data semnării contractului:** Septembrie 2019  
**Data transmiterii J.O.U.E.:**

#### Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

**ID dosar achiziției:** 3423132904  
**Titlul achiziției:** Servicii de proiectare  
**Descrierea achiziției:** Servicii de proiectare pentru obiectul de investiții "Amenajarea unui parc în cartierul Ciucului" din Municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna constând în: 1. Proiectare și detalii de execuție; 2. Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor /autorizațiilor; 3. Asistența tehnică din partea proiectantului  
**CPV:** 71356200-0 - Servicii de asistență tehnică , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice  
**Tip contract:** Servicii  
**Valoare contract:** 77,038.22 LEI  
**Tip procedură :** Cerere de oferte/Procedură simplificată  
**Data publicării procedurii :** Septembrie 2019  
**Data publicării rezultatului evaluării:** Noiembrie 2019  
**Data semnării contractului:** Noiembrie 2019  
**Data transmiterii J.O.U.E.:**

#### Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

**ID dosar achiziției:** 4154318262  
**Titlul achiziției:** Servicii de verificare tehnică  
**Descrierea achiziției:** Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție  
**CPV:** 71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanță tehnică  
**Tip contract:** Servicii  
**Valoare contract:** 3,570.00 LEI  
**Tip procedură :** Achiziție directă  
**Data publicării procedurii :** Ianuarie 2020  
**Data publicării rezultatului evaluării:** Ianuarie 2020  
**Data semnării contractului:** Ianuarie 2020  
**Data transmiterii J.O.U.E.:**

#### Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

**ID dosar achiziției:** 1677729729  
**Titlul achiziției:** Execuție lucrări, inclusiv furnizare dotări  
**Descrierea achiziției:** Execuție lucrări și furnizare dotări pentru obiectul de investiții "Amenajarea unui parc în cartierul Ciucului" din Municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna : 1. Construcții și instalații; 2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale; 3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj; 5. Organizare de șantier; 6. Furnizare dotări: 2 bănci cu spătar, 8 cosuri de gunoi cu trei compartimente pentru colectarea selectivă a deșeurilor, suport biciclete, ceas strădal  
**CPV:** 45223100-7 - Ansamblu de structuri metalice , 39113600-3 - Bănci , 18521000-7 - Ceasuri , 45112711-2 - Lucrări de arhitectură peisagistică a parcurilor , 45100000-8 - Lucrări de pregătire a antierului , 39224340-3 - Pubele  
**Tip contract:** Lucrări  
**Valoare contract:** 1,680,852.78 LEI

Tip procedur : Cerere de oferte/Procedur simplificat  
Dat publicare procedur : Martie 2020  
Dat publicare rezultat evaluare: Mai 2020  
Dat semnare contract: Mai 2020  
Dat transmitere J.O.U.E:

## Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei: 151604026  
Titlul achizi iei: Servicii din partea dirigintelui de santier  
Descrierea achizi iei: Servicii din partea dirigintelui de santier pe parcursul executiei lucrarilor pentru obiectul de investii "Amenajarea unui parc in cartierul Ciucului" din Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna  
CPV: 71521000-6 - Servicii de supraveghere a antierului  
Tip contract: Servicii  
Valoare contract: 16,398.20 LEI  
Tip procedur : Achizitie direct  
Dat publicare procedur : Martie 2020  
Dat publicare rezultat evaluare: Mai 2020  
Dat semnare contract: Mai 2020  
Dat transmitere J.O.U.E:

## Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei: 985156726  
Titlul achizi iei: Servicii de informare si publicitate  
Descrierea achizi iei: Servicii de informare si publicitate pentru obiectul de investii "Amenajarea unui parc in cartierul Ciucului" din Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna: Comunicat de presa la inceputul si la finalul proiectului, panou temporar, placa permanenta.  
CPV: 30192170-3 - Panouri de afisare , 79341000-6 - Servicii de publicitate  
Tip contract: Servicii  
Valoare contract: 10,000.00 LEI  
Tip procedur : Achizitie direct  
Dat publicare procedur : Ianuarie 2020  
Dat publicare rezultat evaluare: Ianuarie 2020  
Dat semnare contract: Ianuarie 2020  
Dat transmitere J.O.U.E:

## Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr. crt.	Rol	Nume persoan	Codul ocupatiei
1	coordonator proiect	SZTAKICS Eva Judit	242101 manager proiect
2	asistent manager proiect	ANTAL Delin-Ionela	334303 asistent manager
3	responsabil tehnic	GYORFI Laszlo	214234 responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor
4	responsabil finaciar	MADAR Franciska	331306 contabil bugetar
5	responsabil achizitiei publice	MOLNAR Katalin	214946 expert achizitiei publice

1. **Rol:** coordonator proiect
- Nume persoan :** SZTAKICS Eva Judit
- Codul ocupa iei:** 242101 manager proiect
- Atribu ii:** Stabilirea sarcinilor i responsabilit ilor membrilor UIP respectiv a activit ilor consultantului.
- Asigur elaborarea i implementarea în condi ii optime a proiectului, prin procurarea documentelor necesare.
- Î i îndepline te sarcinile în strâns colaborare cu echipa de implementare a proiectului i cu firma contractat pentru asigurarea managementului proiectului.
- Asigur implementarea proiectului împreun cu firma contractat pentru atingerea rezultatelor planificate în proiect.
- Supravegheaz activitatea membrilor echipei de implementare i a consultantului în cadrul derul rii activit ii de elaborare i implementare a proiectului.
- Verificarea i aprobarea rapoartelor i situa iilor depuse de c tre echipa de implementare.
- Monitorizeaz respectarea clauzelor contractului de servicii de consultan .
- Începând din faza de elaborare managerul de proiect coordoneaz activit ile din cadrul proiectului supervizând direct echipele tehnice, proiectan ii, consultantul i al i colaboratori implica i.
- Asigur executarea la timp a activit ilor.
- Faciliteaz cooperarea dintre i între consultan ii/exper ii pe termen scurt i partenerii proiectului.
- Contribuie la organizarea procedurii de achizi ii prin punerea la dispozi ia consultan ilor a informa iilor necesare.
- Va monitoriza derularea activit ilor proiectului împreun cu firma contractat care asigur managementul acestuia.
- Va participa la monitorizarea proiectelor în etapa ex-post.
- Ajut la rezolvarea problemelor ap rute în realizarea proiectului.
- Participa la evenimentele proiectului, asigurând preg tirea adecvat a acestora.
- Verific arhivarea corespunz toare a documenta iei specifice proiectului.

#### Cerin e din fi a postului

- Educa ie solicitat** Studii superioare de lung sau scurt durat . - 2 ani
- Experien solicitat** Experien în elaborarea i/sau implementarea proiectelor finan ate din fonduri europene. - 2 ani
- Competen e solicitate** Abilit i în managementul administrativ i financiar al proiectelor de dezvoltare.
- Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale.
- Bun organizator.
- Capacitate de analiza si sinteza.
- Capacitate de planificare si actionare strategica.

#### Curriculum vitae

- Educa ie**
- 2004 - 2006 diploma de master  
Universitatea Europeana Dragan-Lugoj  
Str. Ion Huniade nr. 2, Municipiul Lugoj, cod po tal 305500, jude ul Timi , România
- 1998 - 2001 diploma de licenta in informatica aplicata  
Universitatea Transilvania-Brasov  
Str. Bulevardul Eroilor nr. 29, Municipiul Bra ov, cod po tal 500036, jude ul Bra ov, România
- 1990 - 1994 diploma de licenta inginer mecanica fina  
Universitatea Transilvania-Brasov, Facultatea de Mecanica  
Str. Bulevardul Eroilor nr. 29, Municipiul Bra ov, cod po tal 500036, jude ul Bra ov, România
- 1984 - 1988 diploma de bacalaureat  
Liceul de Matematica-Fizica-Sfantu Gheorghe  
Str. Grof Miko Imre nr. 1, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal 520003, jude ul Covasna, România
- Experien**
- 2004 - 2019 viceprimar

Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe  
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal 520008, jude ul Covasna, România  
Coordonarea activitatii Directiei de Finante Publice Municipale, Directiei de Proiecte, Strategii si Cultura. Am participat ca Manager proiect in urmatoarele proiecte finantate prin Programul Operational Regional 2013-2017: reabilitarea, modernizarea si extinderea cladirilor Liceului Teoretic Szekely Miko din Municipiul Sfântu Gheorghe; restaurarea, refunctionalizarea "Casei Bene" din municipiul Sfântu Gheorghe; reabilitatea Caminului Zatureczky Berta din Municipiul Sfântu Gheorghe. Am participat ca Responsabil proiect in cadrul comisiei de coordonare si monitorizare al proiectelor: crearea si modernizarea infrastructurii de agrement Sugas Bai, municipiul Sfântu Gheorghe, utilitati publice private, finantat prin POR 2007-2013; sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrica pentru iluminatul public si alimentarea unor institutii in Municipiul Sfântu Gheorghe.

1990 - 2004 profesor  
Grup Scolar Economic si Administrativ  
Str. Crangului nr. 30, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal 520042, jude ul Covasna, România  
activitati desfasurate in conformitate cu Fisa postului pentru profesor

Competen e

Competente organizationale	Coordonez activitatea a mai multor birouri din cadrul Primariei Sfântu Gheorghe, precum si activitatea institutiilor de invatamant din oras. Sunt membru in Comisia Economica si Comisia pentru Invatamant si Cultura al Consiliului Local. Experienta in management de proiect, capacitate de analiza, sinteza, coerenta in elaborarea studiilor, aptitudinilor organizatorice si de coordonare. Capacitati excelente de utilizare calculator. Buna stapanire Microsoft Office, Outlook Express.
Competente sociale	- sunt membru fondator al dou asocia ii culturale- Asocia ia Cultural Koreh Endre i Asocia ia Konczei Laszlo - sunt pre edinte la Asocia ia Vadon
Competente digitale	- capaciti i excelente de utilizare a calculatorului, - bun st pânire a pachetului Microsoft Office
Permis de conducere	Categoria B

Limbi str ine cunoscute

	În elegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2
germana	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2

2.

Rol:

asistent manager proiect

Nume persoan :

ANTAL Delin-Ionela

Codul ocupa iei:

334303 asistent manager

Atribu ii:

În calitate de membru al Unit ii de Implementare a Proiectului va prelua sarcinile specifice activit ilor de proiect încredin ate de c tre Managerul de proiect, conform cerin elor scrise i verbale formulate de acesta.

Acord ajutor în cadrul preg tirii documenta iei aferente cererii de finan are, prin furnizarea informa iilor i documentelor, conform solicit rilor consultantului, verificând totodat activitatea acestuia din urm .

Asigur circula ia informa iilor de la managerul de proiect c tre echipa intern i c tre consultant.

Asist consultantul în cadrul organiz rii activit iilor de informare i publicitate.

Verific documentele predate de consultant, constructor, proiectant, sau alte p ri implicate.

Împ rt e te toate informa iile importante cu managerul de proiect.

Transmiterea documentelor aferente proiectului c tre p ri implicate, c tre finan ator sau c tre organele de control.

Colaboreaz în toate etapele de realizare a cererii de finan are i implement rii proiectului cu societatea prestatoare a serviciilor de consultan .

Arhivarea documentelor aferente proiectului cu ajutorul consultantului.

Va participa la monitorizarea proiectelor în etapa ex-post.

Va participa la edintele UIP.
- Cerin e din fi a postului
- 52

<b>Educa ie solicitat</b>	Studii superioare de lung sau scurt durat . - 1 ani
<b>Experien solicitat</b>	Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): Cunoa terea bun a Word i Excel este necesar . Cunostinte de management. Calitati si aptitudini manageriale. - 1 ani
<b>Competen e solicitate</b>	Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale. Bun organizator. Capacitate de analiza si sinteza. Adaptabilitate. Capacitate de rezolvare a problemelor. Creativitate si spirit de initiativa.. Capacitate de planificare.

## Curriculum vitae

<b>Educa ie</b>	
2006 - 2007	Master în domeniul Administrarea Afacerilor Universitatea Babe -Bolyai – Facultatea de Business Str. Universitatii nr. 7-9, Municipiul Cluj-Napoca, cod po tal 400084, jude ul Cluj, România
2004 - 2005	Economist licen iat în profilul economic Universitatea Babe -Bolyai – Facultatea de Business Str. Universitatii nr. 7-9, Municipiul Cluj-Napoca, cod po tal 400084, jude ul Cluj, România
1998 - 2001	Economist în profilul economic, specializarea management Universitatea Babe -Bolyai – Colegiul Universitar Economic Sfântu Gheorghe Str. Stadionului nr. 14, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal 520050, jude ul Covasna, România
1993 - 1997	contabil-statistician Grup olar Economic Administrativ i de Servicii Str. Crangului nr. 30, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal 520042, jude ul Covasna, România
<b>Experien</b>	
Dec 2016 - Mar 2019	Inspector de specialitate, Compartimentul Proiecte, Programe Primaria municipiului Sfantu Gheorghe Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal 520008, jude ul Covasna, România Elaborarea, implementarea i monitorizarea proiectelor. Urm rirea posibilit ilor de finan are, identificarea, selectarea i procurarea informa iilor referitoare la programele UE sau a altor surse intrene/externe de finan are, culegerea informa iilor necesare proiectelor în derulare de la compartimentele de resort, implementarea / managemntul proiectelor, eviden a proiectelor finalizate. - Program Opera ional Regional 2014-2020 – Axa 3.1.B, Axa 10.1.B, Axa 4/4.4 i Axa 4/4.5 - Interreg Danube Transnational Programme - „YOUNIG- Îmbun t irea capacit ilor institu ionale i promovarea cooper rii în vederea abord rii impactului migra iei transna ionale a tineretului” - HORIZON 2020 – „CLEVER Cities - Proiectarea participativ a solu iilor ecologice ajustate la nivel local pentru regenerare cu valoare ad ugat , inclusiv din punct de vedere social în ora e”
Sep 2000 - Iul 2002	secretara SC Accounting&Consulting Srl Str. 1 Decembrie 1918 nr. 6, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal 520042, jude ul Covasna, România - asigurarea circula iei documentelor operative între interiorul i exteriorul societ ii - eviden a calendarului de întâlniri cu partenerii i a termenelor la care expir diferitele contracte - redactarea coresponden ei i a contractelor
Iun 2005 - Mar 2007	ofi er credite consum persoane fizice SC BancPost SA sucursala Sfantu Gheorghe Str. 1 Decembrie 1918 nr. 33, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal 520023, jude ul Covasna, România - gestionarea activit ii de vânz ri credite de consum c tre clien ii de retail - comunicarea cu clien ii, primirea i verificarea documentelor clien ilor necesare întocmirii



dosarului de credit  
- asigurarea service post-vânzare de calitate clienților de încredere de credite de consum

Mai 2009 - Dec 2016 administrator cont  
Banca Comerciala Carpatica SA sucursala Sfântu Gheorghe  
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 36, Municipiul Sfântu Gheorghe, cod poștal 520023, județul Covasna, România  
- deschidere de conturi curente / carduri persoane fizice și juridice  
- constituire / lichidare de depozit pe termen pentru persoane fizice și juridice  
- decontarea documentelor intrasistemice interbancare pentru persoane fizice și juridice  
- promovarea și vânzarea produselor de retail către clienții bncii

Apr 2008 - Mai 2009 consilier economic  
Societatea de Finanare Rurală LAM – IFN SA  
Str. Principala nr. 222, Ilieni, cod poștal 527105, județul Covasna, România  
- controlul și urmărirea bazei de date în aplicarea de creditare, privind monitorizarea creditelor în derulare  
- verificarea îndeplinirii prevederilor regulamentului de creditare  
- întocmirea situațiilor periodice

Apr 2003 - Iun 2005 ofițer de cont- Teller  
SC BancPost SA sucursala Sfântu Gheorghe  
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 33, Municipiul Sfântu Gheorghe, cod poștal 520023, județul Covasna, România  
- deschidere de conturi curente / carduri persoane fizice și juridice  
- reactualizarea datelor clienților  
- decontarea documentelor intrasistemice interbancare, încasarea comisioanelor bancare

Mar 2007 - Mar 2008 ofițer vânzări produse de grup – retail  
SC BancPost SA sucursala Sfântu Gheorghe  
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 33, Municipiul Sfântu Gheorghe, cod poștal 520023, județul Covasna, România  
- promovarea și vânzarea produselor de retail către angajații companiilor ce au încheiat convenții de plată a salariilor  
- exploatarea oportunităților pentru vânzarea produselor de grup  
- efectuarea de vizite la companii, instituții și firme pentru prezentarea produselor retail

#### Competențe

Competențe interpersonale Posed aptitudini de comunicare cu oameni, capacitate de adaptare și colaborare. Abilitatea de a lucra în echipă. Abilități dezvoltate datorită domeniilor de activitate și a mediului de lucru în care am lucrat.

Competențe interpersonale Pot desfășura activitate în echipă, posed capacitate de analiză, coerență în elaborarea studiilor. Experiență în managementul proiectelor.

Competențe tehnice Capacitate de utilizare calculator, fax, xerox, scanner. Bună stăpânire a utilizării Microsoft Office, PowerPoint, Outlook Express, Adobe Professional.

#### Limbile străine cunoscute

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2
germana	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

3. **Rol:** responsabil tehnic  
**Nume persoană:** GYORFI Laszlo  
**Codul ocupației:** 214234 responsabil tehnic cu urmărirea curentă a comportării construcțiilor  
**Atribuții:** În calitate de membru al Unității de Implementare a Proiectului va prelua sarcinile specifice activităților de proiect încredințate de către responsabilul de proiect, conform cerințelor scrise și verbale formulate de acesta.  
Acordă sprijin consultantului în toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la încheierea finală a proiectului.  
Supraveghează activitatea consultantului privind urmărirea fazei de proiectare și colaborarea cu proiectanții și alți experți implicați în elaborarea documentației tehnice.  
Colaborează cu responsabilul tehnic - consultant și cu diriginții de atelier.

Ajut la verificarea documenta iilor tehnice ale proiectului înainte de lansarea procedurii de achiziție.

Trebuie să fie prezent la predarea amplasamentului.

Acord sprijin consultantului pentru analizarea indicatorilor tehnici ai proiectului și va urmări implementarea acțiunilor corective.

Monitorizează derularea contractelor și verifică rapoarele elaborate de către consultant.

Supervizează activitatea consultantului de procesare și verificare a întocmirii corecte a situațiilor de lucru, încadrării valorilor în ofertele financiare, conform contractului de lucru.

Verifică Notele interne pentru achitarea cotelor interne legale către Inspectoratul de Stat în Construcții, respectiv Casa Constructorilor.

Asistă consultantul și dirigințele de antier în cadrul analizării, verificării și înaintării spre aprobare/achiziție a dispozițiilor de antier, notelor de renunțare și notelor de lucru suplimentare.

Aprobă rezolvarea problemelor inițiate de către consultant, legate de branșarea la utilități, obținerea acordurilor și avizelor precum și altor probleme care apar în perioada de implementare și ex-post a proiectului.

Participă împreună cu consultantul la fazele determinante ale lucrărilor respectiv la predarea amplasamentului.

Participă împreună cu consultantul la recepția lucrărilor atât la terminare cât și la expirarea perioadei de garanție.

Monitorizează activitatea consultantului de înere a evidenței proceselor verbale de predare-primire a dosarelor de documentație tehnică /cartea tehnică a proiectantului.

Verifică studiile și rapoartele solicitate și elaborate de către consultant.

Participa la sedințele UIP ori de câte ori este nevoie.

Supervizează activitatea consultantului privind gestionarea proiectului din punct de vedere tehnic și în faza post-implementare, cooperează cu organele abilitate să monitorizeze proiectul, și verifică documente solicitate de acestea, elaborate de către consultant.

Monitorizează în perioada post-implementare activitatea consultantului privind efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, raportarea eventualelor probleme, degradări observate, și solicitarea în perioada de garanție a remedierii acestora de către executant.

Alte atribuții, sarcini primite de la managerul de proiect.

## Cerințe din fișa postului

### Educație solicitată

Studii în domeniul ingineriei.  
Excelente cunoștințe de utilizare a computerului, MS Office.  
Foarte bune abilități de comunicare și negociere.  
- 0 ani

### Experiență solicitată

Minimum un an experiență de lucru în domeniu. - 1 ani

### Competențe solicitate

Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale.

Bun organizator.

Capacitate de analiză și sinteză.

Adaptabilitate.

Capacitate de rezolvare a problemelor.

Creativitate și spirit de inițiativă.

Capacitate de planificare.

## Curriculum vitae

### Educație

2011 - 2017

Curs de formare în Managementul implementării proiectelor de lucru

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, ANFP

Str. Bd. Libertății, Latura Nord nr. 16, Municipiul București, cod poștal 050706, județul București, România

2004 - 2007

Expert în achiziții publice, investiții publice

ASE București, MAI INA Centrul de formare continuă București

Str. Piața Romană nr. 6, Municipiul București, cod poștal 010374, județul București, România

1979 - 1983

subinginer constructor

Institutul Politehnic Traian Vuia Timișoara, Facultatea de Construcții

Str. Traian Lalescu nr. 2, Municipiul Timișoara, cod poștal 300223, județul Timiș, România

### Experiență

1995 - 2019

Referent de specialitate

Primaria Sfantu Gheorghe  
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal 520008, jude ul Covasna, România  
Compartimentul de dezvoltare investi ii.

- 1992 - 1995

administrator  
SC Prescom SRL  
Str. Nicolae Iorga nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal 520089, jude ul Covasna, România  
Indrumarea echipei de constructori în cadrul firmei.
- 1984 - 1992

Subinginer constructor  
SC Bazaltul SA  
Str. Lt.Pais David nr. 24, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal 520077, jude ul Covasna, România  
Produc ie materiale construc ii, balastiere, construc ii

Competen e

- APTITUDINI I  
COMPETEN E SOCIALE

- Putere de sintez
  - Seriozitate, disciplin în munc , spirit de echip
  - Capacitate de rela ionare, colaborare
  - Abilitatea de a lucra în echip
- TITUDINI I COMPETEN E  
ORGANIZATORICE

- Capacitate de analiz , sintez , coeren în elaborarea studiilor
  - Experien în managementul de proiect dobândit datorit domeniilor de activitate i a mediului de lucru in care am lucrat/lucrez
- BILIT I I COMPETEN E  
TEHNICE

- Capacitate de utilizare calculator, fax, xerox, scanner precum i alte tipuri de aparatur
  - Diplom ECDL 7 module din anul 2006

Limbi str ine cunoscute

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1
franceza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

4.

Rol:

responsabil financiar

Nume persoan :

MADAR Franciska

Codul ocupa iei:

331306 contabil bugetar

Atribu ii:

Planificarea bugetul proiectului împreun cu consultantul.

Verificarea documentelor specifice decont rilor elaborate de c tre firma contractat care asigur managementul proiectului.

Asist consultantul la întocmirea rapoartelor legate de activitatea financiar-contabil a proiectului i verific documentele elaborate de c tre consultant.

Furnizeaz consultantului informa iile necesare elabor rii documentelor de raportare financiar i verific elaborarea acestora.

Monitorizeaz dac pl ile aferente contractelor au fost onorate în timp.

Asist consultantul la verificarea documentele justificative aferente tuturor cheltuielilor din cadrul proiectului.

Relationarea cu banca si trezoreria, cu auditorul.

Organizarea arhivei pentru documentele financiare si contabile.

Raportarea financiara catre directorul executiv, finantatori si parteneri.

Alte atributii primite din partea managerului de proiect.

Asigur predarea la semnare a diferitelor documente financiare.

Va participa la monitorizarea proiectelor în etapa ex-post.

Arhivarea documentelor financiare i contabile cu ajutorul consultan ilor.

Cerin e din fi a postului

Educa ie solicitat

**Experiență solicitată** Minim 2 ani experiență. - 2 ani

**Competențe solicitate** Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale.  
Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale.  
Capacitate de analiză și sinteză.  
Adaptabilitate.  
Capacitate de rezolvare a problemelor.  
Creativitate și spirit de inițiativă.  
Capacitate de planificare.

**Curriculum vitae**

**Educație**

2013 - 2015 Management, dezvoltare rurală, agronomie, economie  
Universitatea „Szent István” Ungaria, extensia Miercurea-Ciuc, specializare – Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale, MSc  
Str. Toplita nr. 20, Municipiul Miercurea Ciuc, cod poștal 530241, județul Harghita, România

2010 - 2013 cunoaștințe software și hardware, limbaje de programare  
Universitatea Transilvania Brașov - Facultatea de Matematică Informatică, Specializare Informatică  
Str. Iuliu Maniu nr. 50, Municipiul Brașov, cod poștal 500091, județul Brașov, România

1998 - 2003 cunoaștințe legate de administrația publică  
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specialitate administrație publică și secretariat  
Str. Stadionului nr. 14, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520050, județul Covasna, România

1994 - 1998 bacalaureat  
Liceul de Artă Sfântu Gheorghe  
Str. Kossuth Lajos nr. 15, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520009, județul Covasna, România

**Experiență**

Sep 2016 - Mar 2019 Consilier  
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe  
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România  
Efectuarea operațiunilor de deschidere de credite; întocmirea și centralizarea rapoartelor lunare, trimestriale și anuale; urmărirea contractelor de achiziție de bunuri; asigurarea evidenței bunurilor; întocmirea rapoartelor și statisticilor, verificarea deconturilor, operațiuni contabile.

Sep 2003 - Aug 2007 profesoara  
Liceul Teologic Reformat – Târgu Secuiesc  
Str. Any Endre nr. 20, Municipiul Târgu Secuiesc, cod poștal 525400, județul Covasna, România  
Preadare și alte atribuții legate de activitatea didactică.

Aug 2007 - Aug 2012 profesoară  
Liceul Teologic Reformat – Sfântu Gheorghe; Liceul Teoretic „Székely Mikó” – Sfântu Gheorghe  
Str. Grof Miko Imre, Grof Miko Imre nr. 1, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520003, județul Covasna, România  
Preadare și alte atribuții legate de activitatea didactică.

**Competențe**

Utilizarea calculatorului, cunoaștințe temeinice de operare pe calculator, sistemul de operare Windows, Internet.      Lucru în echipă, comunicativ, responsabil, dornic de a se autodepăși și a se perfecționa.

**Limbile străine cunoscute**

engleza	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2

5. **Rol:** responsabil achizitii publice

**Nume persoan :** MOLNAR Katalin

**Codul ocupa iei:** 214946 expert achizitii publice

**Atribu ii:** Asist consultantul la intocmirea documentatiilor de achizi ii i a procedurilor specifice proiectului, monitorizând activitatea acestuia.  
Verific liste, scrisori de invita ie, proiecte de contracte i rapoarte de evaluare de oferte tehnice i financiare întocmite de c tre consultant.  
Asigur publicarea anun urilor de achizi ii i furnizeaz informa ii necesare realiz rii ofertelor, potrivit procedurilor.  
Asist consultantul în organizarea selectiei de oferte si aplicarea acestora pentru achizitii de bunuri, servicii si lucrari conform legislatiei în vigoare.  
Monitorizeaza derularea contractelor si verific rapoartele necesare elaborate de c tre consultan i.  
Transmitarea informa iilor necesare pentru consultan i.  
Verificarea documentelor primite de la consultan i.  
Supervizeaz activitatea de arhivare a documentelor de achizi ii specifice proiectului, a consultantului.  
Alte atribu ii, sarcini primite de la managerul de proiect.  
În calitate de membru UIP va prelua sarcinile specifice activit ilor de proiect încredin ate de c tre responsabilul de proiect, conform cerin elor scrise i verbale formulate de acesta.  
Coordoneaz activitatea consultantului de elaborare a planului de achizi ii publice i organizarea procedurilor de achizi ii publice i acord sprijin consultantului în derularea acestor activit i.  
Participa la sedintele UIP ori de cate ori este nevoie.  
Verific întocmirea corect a contestatiilor i depunerea lor la termene stabilite.

### Cerin e din fi a postului

**Educa ie solicitat** Studii de specialitate în domeniul achizi iilor publice.  
Cuno ttiin e de operare pe calculator.  
- 0 ani

### Curriculum vitae

**Educa ie**

2007 - 2007 Certificat de Competen Lingvistic în Limba Englez  
Universitatea Babe -Bolyai, Cluj Napoca Facultatea de Litere, Centrul Alpha Cluj-Napoca  
Str. Horea nr. 31, Municipiul Cluj-Napoca, cod po tal 400202, jude ul Cluj, România

2004 - 2008 jurist  
Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Drept  
Str. Avram Iancu nr. 11, Municipiul Cluj-Napoca, cod po tal 400089, jude ul Cluj, România

Sep 2018 - Sep 2018 Certificat de participare nr. 7908/2018; Participare la programul de perfec ionare "Achizi ii publice – de la planificare la atribuire"  
Harrison Consulting Srl  
Str. sos.Virtutii nr. 19D, Municipiul Bucure ti, cod po tal 060783, jude ul Bucure ti, România

**Experien**

Oct 2008 - Iul 2012 biroul juridic - jurist  
Prim ria Municipiului Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna  
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal 520008, jude ul Covasna, România  
Consultan juridic în toate domeniile de activitate desf urate în cadrul prim riei.  
Membru a Comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.  
Membru a comisiilor de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achizi e public .  
Membru în diferite comisii, în vederea asigur rii consultan ei juridice.  
Întocmire, studiere, avizare pentru legalitate a contractelor de achizi ie bunuri, prest ri servicii, executare lucr ri.  
Întocmire acte de procedur .  
Reprezentare în fa a instan elor de judecat .  
Întocmire referate, note de fundamentare, proiecte de hot rări ale consiliului local, poiecte de dispozi ii ale primarului, etc.  
înerea i coordonarea coresponden ei.  
Eviden a, p strarea i arhivarea documentelor privind activitatea propriejuridic.

Apr 2018 - Mar 2019 serviciul juridic - jurist



Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna  
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România  
Responsabil pentru activitatea desfășurată în cadrul biroului și legalitatea actelor întocmite.  
Consultanță juridică în toate domeniile de activitate desfășurate în cadrul Primăriei.  
Membru a comisiilor de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziție publică.  
Întocmire, studiere, avizare pentru legalitate a contractelor de achiziție bunuri, prestări servicii, executare lucrări.  
Întocmire acte de procedură.  
Reprezentare în fața instanțelor de judecată.  
Întocmire referate, note de fundamentare, proiecte de hotărârile ale consiliului local, proiecte de dispoziții ale primarului, etc.  
Înțelegerea și coordonarea corespondenței.  
Evidențierea, păstrarea și arhivarea documentelor privind activitatea proprie.

Competențe

Competențe de comunicare	Bune competențe de comunicare dobândite prin reprezentarea autorităților administrației publice locale în diferite comisii, în fața instanțelor de judecată, respectiv prin eliberarea prelungit în scris în toate. Dobândit, de asemenea, prin îndeplinirea atribuțiilor privind relațiile cu publicul în procedura de aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Competențe dobândite la locul de muncă	Bune competențe organizatorice, perseverență și diligență. Conștientizarea nivelului ridicat de responsabilitate în procedurile de interpretare și aplicare a normelor juridice. Înțelegerea evidenței dosarelor, actelor administrative, corespondenței.
Competențe informatice	Bună cunoaștere a operațiunii PC (Windows) și a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, etc.). Bună cunoaștere a utilizării Internetului și a programelor informatice de consultare a legislației în vigoare.

Limbile străine cunoscute

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2
germana	A2 - Utilizator elementar nivel2	A1 - Utilizator elementar nivel1	A2 - Utilizator elementar nivel2	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

Documente încercate

Fișier	Data încercării fișier	Descriere
Dispoziția 489 din 2019, desemnare UIP Parc Ciucului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Dispoziția 489 din 2019
CV Antal Delin - Asistent manager.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	CV Antal Delin - Asistent manager
Fisa post asistent responsabil proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Fisa post asistent responsabil proiect
CV Madar Franciska - responsabil financiar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	CV Madar Franciska - responsabil financiar
Fisa post Responsabil financiar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Fisa post Responsabil financiar
CV Gyorfi Laszlo - Responsabil tehnic.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	CV Gyorfi Laszlo - Responsabil tehnic
Fisa post Responsabil achiziții publice.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Fisa post Responsabil achiziții publice
Fisa post Responsabil tehnic.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Fisa post Responsabil tehnic
Fisa post Manager proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Fisa post Manager proiect
CV Molnar Katalin - Responsabil ach. publice.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	CV Molnar Katalin - Responsabil ach. publice

Fișier	Data înregistrării fișier	Descriere
CV Sztakics Eva - Manager proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	28/03/2019	CV Sztakics Eva - Manager proiect

Resurse materiale implicate

Amplasament 1      Pus la dispoziție de: UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE (Lider)

Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, Localitatea: Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod poștal: 520008, Județul: Covasna, Țara: România

Resurs	Cantitate	Partener
Calculator	2 buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Birou	1 buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Telefon	1 buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Fax	1 buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Imprimanta	1 buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Autovehicul	1 buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activități previzionate

Activitate: Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului

Subactivități

Contractarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea și managementul proiectului Decembrie 2018 - Februarie 2019 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Împrejmuirea pe două laturi a terenului destinat să devină parc public. Extinderea locului de joacă într-un perimetru neregulat, adâncit cu circa 40 cm față de nivelul terenului, mobilierul să fie recondiționat și completat cu piese noi. Paralel cu blocul de locuințe care mărginește amplasamentul spre sud, se va construi un val de pământ înierbat. Cele două busturi din bronz vor fi reamplasate pe aceleași socluri din piatră recondiționate. Îmbogățirea plantei cu arbori de aceeași specie și cu arbori din alte specii autohtone. Iluminatul public se realizează cu cinci stâlpi de înălțime medie. Proiectarea colectării excesului de apă pluvială prin rigole amplasate în locul de joacă, locul de parcare și platforma triunghiulară din centrul compoziției. Se prevede realizarea unui sistem automat de irigare a gazonului.
--	---

Amplasamente

Rezultate previzionate	Reabilitarea și amenajarea unui parc public în zona marginalizată din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafață de 4.834 mp), dar suprafața totală a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spații verzi (parcul) 988 mp.
------------------------	--

Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza SF August 2018 - Octombrie 2018 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	S-au contractat servicii de proiectare SF pentru întocmirea următoarelor studii și documentații: SF, expertiza tehnică, documentații pentru obținerea avizelor.
--	---

Amplasamente

Rezultate previzionate	Reabilitarea și amenajarea unui parc public în zona marginalizată din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafață de 4.834 mp), dar suprafața totală a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spații verzi (parcul) 988 mp.
------------------------	--

Activitate: Pregătirea proiectului

Subactivități

Amplasamente

**Rezultate previzionate** Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.

Elaborarea documentatiei tehnico-  
economice faza SF

Octombrie 2018 - Martie 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Elaborarea:  
- documentatiei tehnico-economice studiului de fezabilitate  
- documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii  
- deviz general  
- documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Amplasamente

**Rezultate previzionate** Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.

Elaborarea si predarea cererii de finantare  
si a anexelor

Februarie 2019 - Martie 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

A fost elaborat Cererea de finantare si anexele solicitate prin Ghidul aferent prezentului apel de proiect.

Amplasamente

**Rezultate previzionate** Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfantu Gheorghe.  
Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si inglobarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.  
Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.

**Activitate:** Depunerea cererii de finantare

Subactivit i

Depunerea cererii de finantare

Martie 2019 - Martie 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Depunerea cererii de finantare prin intermediul aplicatiei electronice MySMIS.

Amplasamente

**Rezultate previzionate** Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014-2020  
1. Popula ia aflat în risc de s r cie i exclusiune social din zonele marginalizate din municipiile re edin de jude -1S14 (nr. de persoane):  
Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfantu Gheorghe.  
Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si inglobarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.  
Indicatori de realizare (de output):  
1. Populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr. persoane - 1S15  
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 944  
- valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 0  
2. Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane/mp - CO 38  
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0  
- valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 2164  
Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.

**Activitate:** Incheierea contractului de finantare

## Subactivitate

Incheierea contractului de finantare

Se semneaza contractul de finantare intre Autoritatea de Management si Solicitant.

Septembrie 2019 - Septembrie 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

## Amplasamente

### Rezultate previzionate

Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014-2020

1. Populatia aflată în risc de sărăcie și excludere socială din zonele marginalizate din municipiile reședință de județ - 1S14 (nr. de persoane):

Îmbunătățirea condițiilor de viață a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfântu Gheorghe.

Integrarea populației defavorizate încadrată în zona marginalizată din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe și înglobarea lor în comunitate datorită regenerării fizice a acestei zone.

Indicatori de realizare (de output):

1. Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane - 1S15

- valoare la începutul implementării proiectului: 944

- valoare la finalul implementării proiectului (de output): 0

2. Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane/mp - CO 38

- valoare la începutul implementării proiectului: 0

- valoare la finalul implementării proiectului (de output): 2164

Reabilitarea și amenajarea unui parc public în zona marginalizată din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafață de 4.834 mp), dar suprafața totală a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spații verzi (parcul) 988 mp.

**Activitate:** Obținere avize, acorduri și autorizații

## Subactivitate

Obținere avize, acorduri și autorizații

Se obțin avizele, acorduri, autorizația de construire necesare implementării proiectului.

Decembrie 2019 - Februarie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

## Amplasamente

### Rezultate previzionate

Îmbunătățirea condițiilor de viață a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfântu Gheorghe.

Integrarea populației defavorizate încadrată în zona marginalizată din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe și înglobarea lor în comunitate datorită regenerării fizice a acestei zone.

Indicatori de realizare (de output):

1. Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane - 1S15

- valoare la începutul implementării proiectului: 944

- valoare la finalul implementării proiectului (de output): 0

2. Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane/mp - CO 38

- valoare la începutul implementării proiectului: 0

- valoare la finalul implementării proiectului (de output): 2164

Reabilitarea și amenajarea unui parc public în zona marginalizată din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafață de 4.834 mp), dar suprafața totală a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spații verzi (parcul) 988 mp.

**Activitate:** Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT

## Subactivitate

Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT

Se vor contracta serviciile pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT.

Septembrie 2019 - Noiembrie 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

## Amplasamente

### Rezultate previzionate

Îmbunătățirea condițiilor de viață a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfântu Gheorghe.

Integrarea populației defavorizate încadrată în zona marginalizată din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe și înglobarea lor în comunitate datorită regenerării fizice a acestei zone.

**Activitate:** Elaborarea proiectului tehnic

**Subactivitate**

Elaborarea proiectului tehnic  
Decembrie 2019 - Februarie 2020  
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Se elaboreaza documentatia tehnico-economica faza PT: proiect tehnic, detalii de executie, verificarea tehnica a proiectului pe specialitati.

**Amplasamente**

**Rezultate previzionate** Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfantu Gheorghe.  
Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si inglobarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.  
Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.

**Activitate:** Managementul proiectului

**Subactivitate**

Pregatirea documentatiei de atribuire a contractelor de achizitii si incheierea contractelor cu operatorii economici  
Martie 2020 - Mai 2020  
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Pregatirea documentatiei de atribuire a contractelor de achizitii si incheierea contractelor cu operatorii economici.

**Amplasamente**

**Rezultate previzionate** Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.

Monitorizarea contractelor de achizitii incheiate  
Martie 2020 - Mai 2020  
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Echipa de implementare monitorizeaza contractele de achizitii, emite ordine de incepere, urmareste respectarea termenelor, valabilitatea garntiei de buna executie, incheie acte aditionale dupa caz, solicita rapoarte.

**Amplasamente**

**Rezultate previzionate** Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.

Managementul proiectului  
Septembrie 2019 - Ianuarie 2021  
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Au loc activitati specifice firmei de consultanta, conform clauzelor contractuale stabilite. Societatea va oferi consultanta pe toata perioada implementarii, si va elabora toate documentele.

**Amplasamente**

**Rezultate previzionate** Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.

Consultanta pentru managementul proiectului  
Septembrie 2019 - Ianuarie 2021  
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Au loc activitati specifice firmei de consultanta, conform clauzelor contractuale stabilite. Societatea va oferi consultanta pe toata perioada implementarii, si va elabora toate documentele necesare.

**Amplasamente**



<b>Rezultate previzionate</b>	<p>Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014-2020</p> <p>1. Populația aflată în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate din municipiile reședințe de județ - 1S14 (nr. de persoane):</p> <p>Îmbunătățirea condițiilor de viață a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfântu Gheorghe.</p> <p>Integrarea populației defavorizate încadrată în zona marginalizată din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe și înglobarea lor în comunitate datorită regenerării fizice a acestei zone.</p> <p>Indicatori de realizare (de output):</p> <p>1. Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipiile reședințe de județ/nr. persoane - 1S15</p> <p>- valoare la începutul implementării proiectului: 944</p> <p>- valoare la finalul implementării proiectului (de output): 0</p> <p>2. Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane/mp - CO 38</p> <p>- valoare la începutul implementării proiectului: 0</p> <p>- valoare la finalul implementării proiectului (de output): 2164</p> <p>Reabilitarea și amenajarea unui parc public în zona marginalizată din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafață de 4.834 mp), dar suprafața totală a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spații verzi (parcul) 988 mp.</p>
-------------------------------	---

Activitate: Realizarea investitiei de baza

	<b>Subactivități</b>
Contractatarea executiei lucrari, furnizare echipamente cu si fara montaj. Martie 2020 - Mai 2020	Se pregatesc documentatiile de achizitie, se organizeaza procedurile de achizitie si se semneaza contractele.
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
	<b>Amplasamente</b>
<b>Rezultate previzionate</b>	<p>Îmbunătățirea condițiilor de viață a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfântu Gheorghe.</p> <p>Integrarea populației defavorizate încadrată în zona marginalizată din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe și înglobarea lor în comunitate datorită regenerării fizice a acestei zone.</p> <p>Reabilitarea și amenajarea unui parc public în zona marginalizată din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafață de 4.834 mp), dar suprafața totală a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spații verzi (parcul) 988 mp.</p>

Executarea lucrarilor de reabilitare, modernizare si extindere Mai 2020 - Ianuarie 2021	Executarea lucrarilor de reabilitare, modernizare si extindere.
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
	<b>Amplasamente</b>
<b>Rezultate previzionate</b>	<p>Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014-2020</p> <p>1. Populația aflată în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate din municipiile reședințe de județ - 1S14 (nr. de persoane):</p> <p>Îmbunătățirea condițiilor de viață a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfântu Gheorghe.</p> <p>Integrarea populației defavorizate încadrată în zona marginalizată din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe și înglobarea lor în comunitate datorită regenerării fizice a acestei zone.</p> <p>Indicatori de realizare (de output):</p> <p>1. Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipiile reședințe de județ/nr. persoane - 1S15</p> <p>- valoare la începutul implementării proiectului: 944</p> <p>- valoare la finalul implementării proiectului (de output): 0</p> <p>2. Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane/mp - CO 38</p> <p>- valoare la începutul implementării proiectului: 0</p> <p>- valoare la finalul implementării proiectului (de output): 2164</p> <p>Reabilitarea și amenajarea unui parc public în zona marginalizată din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafață de 4.834 mp), dar suprafața totală a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spații verzi (parcul) 988 mp.</p>

Activitate: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier

	<b>Subactivități</b>
--	----------------------

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

**Rezultate previzionate** Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfantu Gheorghe.  
Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si inglobarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.  
Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.

Asistenta tehnica din partea proiectantului Proiectantul contractat pentru asistenta tehnica va urmari proiectul, va emite dispozitii de santier, dupa caz va emite referatul proiectantului la receptia de terminare a lucrarilor.  
Mai 2020 - Ianuarie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

**Rezultate previzionate** Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014-2020  
1. Popula ia aflat în risc de s r cie i excluziune social din zonele marginalizate din municipiile re edin de jude -1S14 (nr. de persoane):  
Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfantu Gheorghe.  
Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si inglobarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.  
Indicatori de realizare (de output):  
1. Populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr. persoane - 1S15  
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 944  
- valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 0  
2. Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane/mp - CO 38  
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0  
- valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 2164  
Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.

Asistenta tehnica din partea dirigentului de santier. Dirigintele de santier va urmari executia lucrarilor conform ofertei de lucrari contractate conform legislatiei in domeniu si va raporta catre beneficiar stadiul realizarii lucrarilor.  
Mai 2020 - Ianuarie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

**Rezultate previzionate** Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014-2020  
1. Popula ia aflat în risc de s r cie i excluziune social din zonele marginalizate din municipiile re edin de jude -1S14 (nr. de persoane):  
Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfantu Gheorghe.  
Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si inglobarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.  
Indicatori de realizare (de output):  
1. Populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr. persoane - 1S15  
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 944  
- valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 0  
2. Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane/mp - CO 38  
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0  
- valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 2164  
Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.

**Activitate:** Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare.

Subactivit i

Raportarea progresului in implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare. Septembrie 2019 - Ianuarie 2021	Se elaboreaza rapoarte de progres, alte rapoarte solicitate. Se depune raportul final al proiectului.
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014-2020 1. Populaia aflat în risc de s r cie i excluziune social din zonele marginalizate din municipiile re edin de jude -1S14 (nr. de persoane): Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfantu Gheorghe. Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si inglobarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone. Indicatori de realizare (de output): 1. Populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr. persoane - 1S15 - valoare la inceputul implementarii proiectului: 944 - valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 0 2. Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane/mp - CO 38 - valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 - valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 2164 Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.

Activitate: Solicitare cerere de plata si/sau rambursare.

Subactivit i	
Solicitare cerere de plata si/sau rambursare. Ianuarie 2020 - Ianuarie 2021	Se elaboreaza cereri de plata si/sau rambursare conform graficului de rambursare stabilit prin contractul de finantare.
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente	
Rezultate previzionate	Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014-2020 1. Populaia aflat în risc de s r cie i excluziune social din zonele marginalizate din municipiile re edin de jude -1S14 (nr. de persoane): Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfantu Gheorghe. Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si inglobarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone. Indicatori de realizare (de output): 1. Populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr. persoane - 1S15 - valoare la inceputul implementarii proiectului: 944 - valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 0 2. Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane/mp - CO 38 - valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 - valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 2164 Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.

Activitate: Informare si publicitate in cadrul proiectului.

Subactivit i	
Contractarea serviciilor de informare si publicitate privind proiectul. Ianuarie 2020 - Ianuarie 2020	Se pregatesc documentatiile de achizitie, se organizeaza procedurile de achizitie si se semneaza contractele.
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente	
Rezultate previzionate	Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfantu Gheorghe. Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a

municipiului Sfântu Gheorghe si inglobarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.  
Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.

Informare si publicitate privind proiectul.	Se realizeaza informarea si publicitatea privind proiectul: anunt de presa la inceperea si finalizarea proiectului, panou temporar, autocolante.
Septembrie 2019 - Ianuarie 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	<p>Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014-2020</p> <p>1. Popula ia aflat în risc de s r cie i excluziune social din zonele marginalizate din municipiile re edin de jude -1S14 (nr. de persoane):</p> <p>Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfantu Gheorghe.</p> <p>Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si inglobarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.</p> <p>Indicatori de realizare (de output):</p> <p>1. Populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr. persoane - 1S15</p> <p>- valoare la inceputul implementarii proiectului: 944</p> <p>- valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 0</p> <p>2. Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane/mp - CO 38</p> <p>- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0</p> <p>- valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 2164</p> <p>Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.</p>

Activitate: Auditul financiar al proiectului.

Subactivit i

Contractarea serviciilor de audit financiar.	Se pregatesc documentatiile de achizitie, se organizeaza procedurile de achizitie si se semneaza contractele.
Septembrie 2019 - Septembrie 2019	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	<p>Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfantu Gheorghe.</p> <p>Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si inglobarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.</p> <p>Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.</p>

Auditul financiar al proiectului. Se va realiza auditul financiar al proiectului.

Septembrie 2019 - Ianuarie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate	<p>Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014-2020</p> <p>1. Popula ia aflat în risc de s r cie i excluziune social din zonele marginalizate din municipiile re edin de jude -1S14 (nr. de persoane):</p> <p>Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfantu Gheorghe.</p> <p>Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si inglobarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.</p> <p>Indicatori de realizare (de output):</p> <p>1. Populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr. persoane - 1S15</p> <p>- valoare la inceputul implementarii proiectului: 944</p> <p>- valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 0</p> <p>2. Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane/mp - CO 38</p>
------------------------	---

- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0  
- valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 2164  
Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.

**Activitate:** Achitarea taxelor locale

**Subactivitate**

Achitarea taxelor locale Achitarea taxelor legale conform legislației în vigoare.

Mai 2020 - Ianuarie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

**Amplasamente** Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România

**Rezultate previzionate** Îmbunătățirea condițiilor de viață a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfântu Gheorghe.  
Integrarea populației defavorizate încadrată în zona marginalizată din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe și înglobarea lor în comunitate datorită regenerării fizice a acestei zone.  
Indicatori de realizare (de output):  
1. Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane - 1S15  
- valoare la începutul implementării proiectului: 944  
- valoare la finalul implementării proiectului (de output): 0  
2. Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane/mp - CO 38  
- valoare la începutul implementării proiectului: 0  
- valoare la finalul implementării proiectului (de output): 2164  
Reabilitarea și amenajarea unui parc public în zona marginalizată din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafață de 4.834 mp), dar suprafața totală a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spații verzi (parcul) 988 mp.

**Activitate:** Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic și detaliilor de execuție

**Subactivitate**

Contractarea serviciilor de verificare tehnică Se vor contracta serviciile pentru verificarea tehnică a proiectului tehnic și detaliilor de execuție.

Ianuarie 2020 - Ianuarie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

**Amplasamente** Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România

**Rezultate previzionate** Reabilitarea și amenajarea unui parc public în zona marginalizată din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafață de 4.834 mp), dar suprafața totală a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spații verzi (parcul) 988 mp.  
Îmbunătățirea condițiilor de viață a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfântu Gheorghe.  
Integrarea populației defavorizate încadrată în zona marginalizată din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe și înglobarea lor în comunitate datorită regenerării fizice a acestei zone.

Verificarea tehnică a proiectului tehnic Proiectul tehnic și detaliile de execuție vor fi verificate de către verificatorul atestat.

Februarie 2020 - Martie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

**Amplasamente** Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România

**Rezultate previzionate** Reabilitarea și amenajarea unui parc public în zona marginalizată din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafață de 4.834 mp), dar suprafața totală a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spații verzi (parcul) 988 mp.  
Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014-2020  
1. Populația aflată în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate din municipiile reședință de județ - 1S14 (nr. de persoane):  
Îmbunătățirea condițiilor de viață a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfântu Gheorghe.  
Integrarea populației defavorizate încadrată în zona marginalizată din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe și înglobarea lor în comunitate datorită regenerării fizice a acestei zone.



Indicatori de realizare (de output):

1. Populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr. persoane - 1S15

- valoare la inceputul implementarii proiectului: 944

- valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 0

2. Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane/mp - CO 38

- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0

- valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 2164

---

**DURATA PROIECTULUI:** 30 luni



Buget - Activit i i cheltuieli

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiei tehnico-economice faza SF

Categorie cheltual eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltual eligibil :42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Studii de teren

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltual :	Cheltual direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	7,600.00	Valoare total [LEI]	9,044.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	7,600.00	Valoare total eligibil [LEI]	9,044.00
Valoare TVA [LEI]	1,444.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	7,600.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	180.88
TVA eligibil [LEI]	1,444.00	Public [LEI]	9,044.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	8,863.12
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiei tehnico-economice faza SF

Categorie cheltual eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltual eligibil :42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Alte sudii specifice

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltual :	Cheltual direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	2,000.00	Valoare total [LEI]	2,380.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	2,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	2,380.00
Valoare TVA [LEI]	380.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	47.60
TVA eligibil [LEI]	380.00	Public [LEI]	2,380.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,332.40
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiei tehnico-economice faza SF

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Documentatii tehnice

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare total [LEI]	5,950.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	5,950.00
Valoare TVA [LEI]	950.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	5,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	119.00
TVA eligibil [LEI]	950.00	Public [LEI]	5,950.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	5,831.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiei tehnico-economice faza SF

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Studiu de fezabilitate

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	7,047.00	Valoare total [LEI]	8,385.93
Valoare total (f r TVA) [LEI]	7,047.00	Valoare total eligibil [LEI]	8,385.93
Valoare TVA [LEI]	1,338.93	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	7,047.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	167.72
TVA eligibil [LEI]	1,338.93	Public [LEI]	8,385.93
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	8,218.21
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiei tehnico-economice faza SF

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Tema de proiectare

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare total [LEI]	1,190.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	1,190.00
Valoare TVA [LEI]	190.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	23.80
TVA eligibil [LEI]	190.00	Public [LEI]	1,190.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,166.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea si predarea cererii de finantare si a anexelor

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :45 - cheltuieli pentru consultan

Descrierea cheltuielii

Consultanta

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	3,999.97	Valoare total [LEI]	4,759.96
Valoare total (f r TVA) [LEI]	3,999.97	Valoare total eligibil [LEI]	4,759.96
Valoare TVA [LEI]	759.99	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,999.97	Contributia proprie eligibil [LEI]	95.20
TVA eligibil [LEI]	759.99	Public [LEI]	4,759.96
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,664.76
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform contract

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborarea proiectului tehnic

Subactivitatea: Elaborarea proiectului tehnic

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Proiect tehnic

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	52,850.00	Valoare total [LEI]	62,891.50
Valoare total (f r TVA) [LEI]	52,850.00	Valoare total eligibil [LEI]	62,891.50
Valoare TVA [LEI]	10,041.50	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	52,850.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	1,257.83
TVA eligibil [LEI]	10,041.50	Public [LEI]	62,891.50
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	61,633.67
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Contractatarea executie lucrari, furnizare echipamente cu si fara montaj.

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz

Subcategorie cheltuiel eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

Montaj utilaje echipamente tehnologice si functionale

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	78,934.00	Valoare total [LEI]	93,931.46
Valoare total (f r TVA) [LEI]	78,934.00	Valoare total eligibil [LEI]	93,931.46
Valoare TVA [LEI]	14,997.46	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	78,934.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	1,878.63
TVA eligibil [LEI]	14,997.46	Public [LEI]	93,931.46
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	92,052.83
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-



Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Contractatarea executie lucrari, furnizare echipamente cu si fara montaj.

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investii de baz

Subcategorii cheltuiel eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu si fara montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

Utilaje echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI]	364,952.00	Valoare total [LEI]	434,292.88
Valoare total (fara TVA) [LEI]	364,952.00	Valoare total eligibil [LEI]	434,292.88
Valoare TVA [LEI]	69,340.88	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	364,952.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	8,685.86
TVA eligibil [LEI]	69,340.88	Public [LEI]	434,292.88
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	425,607.02
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executarea lucrarilor de reabilitare, modernizare si extindere

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investii de baz

Subcategorii cheltuiel eligibil :53 - cheltuieli pentru constructii si instalatii

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii

Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI]	846,915.33	Valoare total [LEI]	1,007,829.24
Valoare total (fara TVA) [LEI]	846,915.33	Valoare total eligibil [LEI]	784,819.08
Valoare TVA [LEI]	160,913.91	Valoare total neeligibil [LEI]	223,010.16
Eligibil [LEI]	659,511.83	Contributia proprie eligibil [LEI]	15,696.38
TVA eligibil [LEI]	125,307.25	Public [LEI]	784,819.08
Neeligibil [LEI]	187,403.50	Nerambursabil [LEI]	769,122.70
TVA Neeligibil [LEI]	35,606.66		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executarea lucrarilor de reabilitare, modernizare si extindere

Categorie cheltui al eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz

Subcategorii cheltui al eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

Dotari

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	87,180.00	Valoare total [LEI]	103,744.20
Valoare total (f r TVA) [LEI]	87,180.00	Valoare total eligibil [LEI]	103,744.20
Valoare TVA [LEI]	16,564.20	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	87,180.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	2,074.88
TVA eligibil [LEI]	16,564.20	Public [LEI]	103,744.20
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	101,669.32
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executarea lucrarilor de reabilitare, modernizare si extindere

Categorie cheltui al eligibil :16 - cheltuieli cu organizarea de antier

Subcategorii cheltui al eligibil :57 - cheltuieli pentru lucr ri de construc ii i instala ii aferente organiz rii de antier

Descrierea cheltuielii

Lucarri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	34,500.00	Valoare total [LEI]	41,055.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	34,500.00	Valoare total eligibil [LEI]	41,055.00
Valoare TVA [LEI]	6,555.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	34,500.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	821.10
TVA eligibil [LEI]	6,555.00	Public [LEI]	41,055.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	40,233.90
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executarea lucrarilor de reabilitare, modernizare si extindere

Categorie cheltui al eligibil :18 - cheltuieli diverse i neprev zute

Subcategorie cheltui al eligibil :60 - cheltuieli diverse i neprev zute

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse si neprevazute

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	137,798.00	Valoare total [LEI]	163,979.62
Valoare total (f r TVA) [LEI]	137,798.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	26,181.62	Valoare total neeligibil [LEI]	163,979.62
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	137,798.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	26,181.62		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigen tie de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltui al eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltui al eligibil :46 - cheltuieli pentru asisten tehnic

Descrierea cheltuielii

Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	2,755.00	Valoare total [LEI]	3,278.45
Valoare total (f r TVA) [LEI]	2,755.00	Valoare total eligibil [LEI]	3,278.45
Valoare TVA [LEI]	523.45	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,755.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	65.57
TVA eligibil [LEI]	523.45	Public [LEI]	3,278.45
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,212.88
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :46 - cheltuieli pentru asisten tehnic

Descrierea cheltuielii

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	4,133.00	Valoare total [LEI]	4,918.27
Valoare total (f r TVA) [LEI]	4,133.00	Valoare total eligibil [LEI]	4,918.27
Valoare TVA [LEI]	785.27	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,133.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	98.37
TVA eligibil [LEI]	785.27	Public [LEI]	4,918.27
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,819.90
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier.

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :46 - cheltuieli pentru asisten tehnic

Descrierea cheltuielii

Asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	13,780.00	Valoare total [LEI]	16,398.20
Valoare total (f r TVA) [LEI]	13,780.00	Valoare total eligibil [LEI]	16,398.20
Valoare TVA [LEI]	2,618.20	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	13,780.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	327.96
TVA eligibil [LEI]	2,618.20	Public [LEI]	16,398.20
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	16,070.24
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului.

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul.

Categorie cheltuiel eligibil :8 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

Subcategorie cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, care rezult din obliga iile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Placa permanenta

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	2,184.87	Valoare total [LEI]	2,600.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	2,184.87	Valoare total eligibil [LEI]	2,600.00
Valoare TVA [LEI]	415.13	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,184.87	Contributia proprie eligibil [LEI]	52.00
TVA eligibil [LEI]	415.13	Public [LEI]	2,600.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,548.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului.

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul.

Categorie cheltuiel eligibil :8 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

Subcategorie cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, care rezult din obliga iile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Panou

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	4,327.73	Valoare total [LEI]	5,150.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	4,327.73	Valoare total eligibil [LEI]	5,150.00
Valoare TVA [LEI]	822.27	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,327.73	Contributia proprie eligibil [LEI]	103.00
TVA eligibil [LEI]	822.27	Public [LEI]	5,150.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	5,047.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative



Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului.

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul.

Categorie cheltuiel eligibil :8 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

Subcategorie cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, care rezult din obliga iile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Etichete

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	13 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	16.16	Valoare total [LEI]	250.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	210.08	Valoare total eligibil [LEI]	250.00
Valoare TVA [LEI]	39.92	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	210.08	Contributia proprie eligibil [LEI]	5.00
TVA eligibil [LEI]	39.92	Public [LEI]	250.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	245.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului.

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul.

Categorie cheltuiel eligibil :8 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

Subcategorie cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, care rezult din obliga iile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Anunt privind inceperea proiectului de investitii

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	840.34	Valoare total [LEI]	1,000.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	840.34	Valoare total eligibil [LEI]	1,000.00
Valoare TVA [LEI]	159.66	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	840.34	Contributia proprie eligibil [LEI]	20.00
TVA eligibil [LEI]	159.66	Public [LEI]	1,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	980.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului.

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul.

Categorie cheltuiel eligibil :8 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

Subcategorie cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, care rezult din obliga iile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Anunt privind finalizarea proiectului de investitii

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	840.34	Valoare total [LEI]	1,000.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	840.34	Valoare total eligibil [LEI]	1,000.00
Valoare TVA [LEI]	159.66	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	840.34	Contributia proprie eligibil [LEI]	20.00
TVA eligibil [LEI]	159.66	Public [LEI]	1,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	980.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Auditul financiar al proiectului.

Subactivitatea: Auditul financiar al proiectului.

Categorie cheltuiel eligibil :7 - cheltuieli cu auditul achizi ionat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli cu auditul achizi ionat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Auditul financiar

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	2 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	4,200.00	Valoare total [LEI]	9,996.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	8,400.00	Valoare total eligibil [LEI]	9,996.00
Valoare TVA [LEI]	1,596.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	8,400.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	199.92
TVA eligibil [LEI]	1,596.00	Public [LEI]	9,996.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	9,796.08
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Achitarea taxelor locale  
Subactivitatea: Achitarea taxelor locale

Categorie cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului  
Subcategorie cheltuiel eligibil :59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii  
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare

Achizi ie:		ID dosar achizi ie:	
Tip cheltuiel : Cheltuiel direct		Cantitate: 1 buc	
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	5,762.00	Valoare total [LEI]	5,762.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	5,762.00	Valoare total eligibil [LEI]	5,762.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	5,762.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	115.24
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	5,762.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	5,646.76
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categorica de ajutor de stat:			
Subcategorica de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii  
conform deviz

Documente justificative  
-

Activitatea: Achitarea taxelor locale  
Subactivitatea: Achitarea taxelor locale

Categorie cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului  
Subcategorie cheltuiel eligibil :59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii  
Cota aferenta CSC

Achizi ie:		ID dosar achizi ie:	
Tip cheltuiel : Cheltuiel direct		Cantitate: 1 buc	
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	4,802.00	Valoare total [LEI]	4,802.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	4,802.00	Valoare total eligibil [LEI]	4,802.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,802.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	96.04
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	4,802.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,705.96
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categorica de ajutor de stat:			
Subcategorica de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii  
conform deviz

Documente justificative  
-

Activitatea: Achitarea taxelor locale

Subactivitatea: Achitarea taxelor locale

Categorie cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorii cheltuiel eligibil :59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Conta aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	960.00	Valoare total [LEI]	960.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	960.00	Valoare total eligibil [LEI]	960.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	960.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	19.20
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	960.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	940.80
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Achitarea taxelor locale

Subactivitatea: Achitarea taxelor locale

Categorie cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorii cheltuiel eligibil :59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	4,802.00	Valoare total [LEI]	4,802.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	4,802.00	Valoare total eligibil [LEI]	4,802.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,802.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	96.04
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	4,802.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,705.96
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Servicii de verificare tehnic a proiectului tehnic si detaliilor de executie

Subactivitatea: Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Categorie cheltuiial eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltuiial eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Verificare tehnica

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare total [LEI]	3,570.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	3,570.00
Valoare TVA [LEI]	570.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	71.40
TVA eligibil [LEI]	570.00	Public [LEI]	3,570.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,498.60
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Componente	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribu ie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea interven iei
1	2,003,920.71	1,616,930.93	1,616,930.93	1,616,930.93	1,584,592.31	0.00	32,338.62	386,989.78	98.0000
Total proiect	2,003,920.71	1,616,930.93	1,616,930.93	1,616,930.93	1,584,592.31	0.00	32,338.62	386,989.78	98.0000
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	2,003,920.71	1,616,930.93	1,616,930.93	1,616,930.93	1,584,592.31	0.00	32,338.62	386,989.78	98.0000
Parteneri	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribu ie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea interven iei

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,985.27	696,960.38	459,985.28	0.00	0.00



Buget - Amplasament

Componenta 1

Cod regiune	Regiune	Jude	Buget eligibil	Ajutor de stat
RO12	Centru	Covasna	1,616,930.93 (100.00 %)	0.00 ( 0.00 %)
Buget eligibil total			1,616,930.93 (100.00 %)	
Total ajutor de stat				0.00 ( 0.00 %)

Buget - Câmp de interven ie

Componenta 1

Cod	Categorie câmp de interven ie	Buget eligibil
055	Alte infrastructuri sociale care contribuie la dezvoltarea regional i local	1,616,930.93 ( 100.00 %)
Buget eligibil total		1,616,930.93 (100.00 %)

Buget - Form de finan are

Componenta 1

Cod	Form de finan are	Buget eligibil
01	Grant nerambursabil	1,616,930.93 ( 100.00 %)
Buget eligibil total		1,616,930.93 (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Cod	Tip teritoriu	Buget eligibil
01	Mari zone urbane (densitate mare a popula iei > 50 000 de locuitori)	1,616,930.93 ( 100.00 %)
Buget eligibil total		1,616,930.93 (100.00 %)

Buget - Activitate economic

Componenta 1

Cod	Activitate economic	Buget eligibil
21	Activita i de asisten social , servicii colective, sociale i personale	1,616,930.93 ( 100.00 %)
Buget eligibil total		1,616,930.93 (100.00 %)

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod	Tip obiectiv tematic	Buget eligibil
9	Promovarea incluziunii sociale i combaterea s r ciei, precum i a oric rei forme de discriminare	1,616,930.93 ( 100.00 %)
Buget eligibil total		1,616,930.93 (100.00 %)

**Buget - Mecanisme aplic. terit.**

Componenta 1

Cod	Tip mecanism de livrare teritorial	Buget eligibil
02	Alte abord ri integrate pentru dezvoltarea urban sustenabil	1,616,930.93 ( 100.00 %)
Buget eligibil total		1,616,930.93 (100.00 %)

**Buget - Natura investii**

Componenta 1

Cod	Natura investii	Buget eligibil
3	Transformare/Modernizare	1,616,930.93 ( 100.00 %)
Buget eligibil total		1,616,930.93 (100.00 %)

**Evaluare**

**Detaliere cerere de clarific ri**

**Introducere**

Nr. 34445/18.09.2019

Stimate Domn,

Urmare a verific rii evalu rii tehnice i financiare a cererii de finan are, cu titlul " Amenajare parc - Cartierul Ciucului", COD SMIS 127509 , depuse de dumneavoastr pentru a fi finan at în cadrul Programului Opera ional Regional 2014-2020, v rug m s ne transmite i urm toarele clarific ri necesare continu rii procesului de verificare a cererii de finan are:

**Concluzie cerere de clarific ri**

V inform m c documente suplimentare sau informa ii care introduc elemente noi de natur s modifice proiectul ini ial nu vor fi luate în considerare. Clarific rile trebuie s se refere strict la cele declarate deja de dumneavoastr în proiect.

În consecinta va solicitam sa ne transmiteti clarificarile sus mentionate pâna cel târziu la data de 25.09.2019 (maximum 5 zile lucratoare de la data transmiterii prezentei), în caz contrar, proiectul va fi evaluat exclusiv în baza informatiilor existente la dosarul cererii de finantare.

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului - Cererea de finantare si Declaratiile solicitate în nume personal se semneaza numai de catre reprezentantul legal al solicitantului, restul documentelor putând fi semnate si printr-o persoana special împuternicita pentru semnarea electronica a documentelor.

Persoana de contact din partea OI ADR Centru este dna. Cucui Cladonia, telefon: 0358/ 401.276, int. 431, fax: 0258/818.613, e-mail: office@adrcentru.ro

Va mul umim anticipat pentru colaborarea dumneavoastra.

**R spuns introducere**

Referitor la solicitarea de clarificare 3, înregistrat cu nr. 34445/18.09.2019 privind cererea de finan are pentru proiectul „AMENAJARE PARC – CARTIERUL CIUCULUI”, având codul SMIS 127509, prin sistemul MySMIS, v transmitem clarific rile solicitate.

**R spuns concluzie**

R spunsurile la solicitarea de clarificare sunt transmise atât în con inutul unei scrisori de r spuns, cât i prin intermediul documentelor justificative ata ate.

Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
--------	----------------------	-----------

Fi �ier	Dat �inc rcare fi �ier	Descriere
6. Anexa - Descrierea investitiei_s.pdf B56F3C1EDF25078C58CCA2D9811B801167AE655258426220A45E9281F884A094	30/05/2019	Anexa - Descrierea investitiei
5. Model H - Nota revizuita si documente justificative_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/05/2019	Model H - Nota revizuita si documente justificative
4. Avize, acorduri obtinute pana in prezent_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/05/2019	Avize, acorduri obtinute pana in prezent
3. ANEXA NR 2 HCL 116 2019 - PARC CIUCULUI_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/05/2019	ANEXA NR 2 HCL 116 2019 - PARC CIUCULUI
0. Scrisoare de raspuns clarificare_s.pdf A06D670897D44EA4187EC73D5EE5FA3FCB4E8E0219EBC6825550130DEB6BFC58	30/05/2019	Scrisoare de raspuns clarificare
2 Model E-Lista de echipamente lucrari servicii completata 28.05.2019_s.pdf B59E2A42E8F915B00F73DA88F03466EA01CE0CFC79E20BA25E33A14873A12864	30/05/2019	2 Model E-Lista de echipamente lucrari servicii completata
7. Studiu Topo_Anexa 1.32_revizuita.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/05/2019	Studiu Topo_Anexa 1.32
8 Anexa 1.3 Calculul gradului de indatorare_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/05/2019	Anexa 1.3 Calculul gradului de indatorare
ETF1- Pct 4 Model E-Lista de echipamente lucrari servicii.pdf 80279F8CB032355EBB36E8FFAC3AFA0BA963FD795C303A8A967CDBB013C94A	16/09/2019	ETF1- Pct 4 Model E-Lista de echipamente lucrari servicii
ETF1 - Pct.7 A03 PLAN DE SITUATIE PROPOS VAR2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/09/2019	ETF1 - Pct.7 A03 PLAN DE SITUATIE PROPOS VAR2
ETF1 - Pct. 19 Oferta de pret_127509_Parc Ciucului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/09/2019	ETF1 - Pct. 19 Oferta de pret_127509_Parc Ciucului
ETF1 - Pct. 1 Model_C - Declaratia de angajament.pdf 8DF209095D01DD68023F2739C6EE099E8816371D04FE1944DAB53EBC50421C17	16/09/2019	ETF1 - Pct. 1 Model_C - Declaratia de angajament
ETF1 - 0. Scrisoare de raspuns.pdf ACF8BD9F56A002F71F5CD7F4C5D3F85CF38AA745971127827AD8E0FE78A2B415	16/09/2019	ETF1 - 0. Scrisoare de raspuns
ETF1 - Pct.7 A01 PLAN DE SITUETIE EXISTENTA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/09/2019	ETF1 - Pct.7 A01 PLAN DE SITUETIE EXISTENTA
ETF1 -Pct 7 AC01 PLAN DE SIT APA CANAL IRIGATIE.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/09/2019	ETF1 -Pct 7 AC01 PLAN DE SIT APA CANAL IRIGATIE
ETF1_Avize obtinute.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/09/2019	ETF1_Avize obtinute
ETF1_Metodologia de monitorizare_verificare a UIP.pdf E1230E10FF17234A711879E1852DFDD38594956E7A9BCB0C189305B5B6A69E91	16/09/2019	ETF1_Metodologia de monitorizare_verificare a UIP
ETF1_Extract SDL_ZUM Ciucului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/09/2019	ETF1_Extract SDL_ZUM Ciucului
ETF1_Deviz general_explicatii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/09/2019	ETF1_Deviz general_explicatii
ETF1_DECLARATIE OUG 66 DIN 2012 PLANSHOW SRL.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/09/2019	ETF1_DECLARATIE OUG 66 DIN 2012 PLANSHOW SRL
ETF1- Pct. 7 A06 PROFIL LONGITUDINAL.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/09/2019	ETF1- Pct. 7 A06 PROFIL LONGITUDINAL
ETF1- Pct. 7E01 PLAN DE SITUATIE INSTALATII ELECTRICE.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/09/2019	ETF1- Pct. 7E01 PLAN DE SITUATIE INSTALATII ELECTRICE
ETF1-Pct.7 A02 PLAN DE SITUATIE PROPOS VAR1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/09/2019	ETF1-Pct.7 A02 PLAN DE SITUATIE PROPOS VAR1
ETF2_Pct. 1.Model E-Lista de echipamente lucrari servicii.pdf AC62937C1F4AEC7CF7423E8B667A19BB0771B1B5C98C068475FF9A56B6CCB4F2	25/09/2019	ETF2_Pct. 1.Model E-Lista de echipamente lucrari servicii
ETF2_Pct. 8 si 9. Anexa Descrierea investitiei.pdf 57C2516E778763BAE2A66BF0945DE1545369B5C739FC20014FF0ECE0D2B1F818	25/09/2019	ETF2_Pct. 8 si 9. Anexa Descrierea investitiei

Fi �ier	Dat �nc rcare fi �ier	Descriere
ETF2_Pct.10. Tabel corelare valori.pdf 42D1A6334736B2D185DA3F59B34940E773E226415894B72BF607B1C871068A52	25/09/2019	ETF2_Pct.10. Tabel corelare valori
ETF2_Pct.4. Expertiza tehnica drumuri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	25/09/2019	ETF2_Pct.4. Expertiza tehnica drumuri
ETF2_Pct. 5. SF cu elemente de DALI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	25/09/2019	ETF2_Pct. 5. SF cu elemente de DALI
ETF2 0. Scrisoare de raspuns.pdf A73768E47618BEE6FBA25E1BC04C4D832A38C753F8F23A457892ACCFDE54F4AA	25/09/2019	ETF2 0. Scrisoare de raspuns



## CERTIFICAREA APLICĂ IEI

Subsemnatul, Árpád András Antal, CNP 1750810141059, posesor al CI seria KV, nr. 215303, în calitate de reprezentant legal/împuțernicit al UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuțernicit al UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

În elegc, din punct de vedere legal și financiar, UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

În elegc, dacă cererea de finanare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuțernicit Árpád András Antal.

### Data

25/09/2019 15:53:12